

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення  
(реалізації) державних інвестиційних проектів  
(пункт 3 розділу II)

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2020

(число, місяць, рік)

**«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»**

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство охорони здоров'я України
2. Найменування відповідального виконавця Міністерство охорони здоров'я України
3. Найменування замовника Державне підприємство «Укрмедпроектбуд»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 4 984 492,468 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми **«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»**
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 600 000,000 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ТОВ «УКРПРОФМЕД» (2011- до 08.11.2015), ДП НДІБК (з 30.08.2016 р. по 13.05.2019 р.), ДП «Укрмедпроектбуд» (з 14.05.2019 р. по теперішній час)
9. Інформація щодо підрядної організації<sup>1</sup> ТОВ «УКРПРОФМЕД» (2011- до 08.11.2015),  
ТОВ «Альтіс-Констракшн» (з 09.11.2015 р. – до 31.12.2015 р. ),  
ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» (з 15.08.2016 р. по теперішній час)

## 10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

## Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Ділянка, на якій здійснюється зведення нового сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит», є частиною земельної ділянки, що знаходиться в постійному користуванні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (державний акт на право постійного користування від 18 листопада 2011 року, виданий ГУ земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)). Власником земельної ділянки є громада міста Києва. Кадастровий номер земельної ділянки 8 000 000 000:88:143:0023					

## Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо робіт для виконання Інвестиційного етапа (розроблення):		<b>2 664,071</b>		<b>2 408,143</b>	В зв'язку зі зміною назви бюджетної програми відповідно до закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» необхідно було внести відповідні зміни до «Порядку використання коштів передбачених для будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»	1. Постановою Кабінету Міністрів України № 201 від 13.03.2019 року було внесено відповідні зміни до «Порядку використання коштів передбачених в державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
1.1. дослідження та розроблення проекту (стадія робоча документація з урахуванням проектування за чергами)	Лютий-грудень	2 196,071	ДУ №2 від 17.04.19 р. до Дог. 2018/9 від 31.05.18 р. ДУ №3 від 17.04.19 р. до дог. № 22\06\2018 від 22.06.18 р. ДУ №4 від 17.04.19 р. до дог. №ПД-1099-РП від 16.07.18 р. ДУ №4 від 17.04.19 р. до дог. №16-07-2018 від 16.07.18 р. ДУ №2 від 24.04.19 р. до дог. №224/06 від 19.07.18 р. ДУ №4 від	1 940,931	Паспорт бюджетної програми на 2019 рік затверджений 09.04.2019 р. наказом МОЗ №804.	2. Відповідно до нової редакції медичного завдання від 14.02.2019 р. було внесено відповідні зміни до проекту будівництва, отримано експертний звіт (позитивний) від 14.05.2019 р. та надано 15.05.2019 р. до Міністерства охорони здоров'я України проект

		<p>17.04.19 р. до дог.№13-06\2018 від 28.09.18 р. ДУ №4 від 17.04.19 р. до дог.№19-10 від 19.10.18 р. ДУ №3 від 17.04.19 р. до дог. №26-10 від 26.10.18 р. ДУ №3 від 06.06.19 р. до дог. № 18-12 від 18.12.18 р. ДУ №3 від 17.04.19 р. до дог. № 21-12 від 21.12.18 р. Дог. № 16-04-5 від 16.04.2019 р., Дог. № 04/02/19/16-04 від 16.04.2019 р., Дог. № 07/02/19/16-04-1 від 16.04.2019 р., Дог. № 16-04-3 від 16.04.2019 р., Дог. № ПД-1099-П/15-04-3 від 15.04.2019 р., Дог. № 16-04-2 від 16.04.2019 р.,</p>		<p>Відповідно до нової редакції медичного завдання від 14.02.2019 р. виникла необхідність внесення змін до проекту будівництва, проведення державної експертизи скоригованого проекту та затвердження проекту будівництва в новій редакції.</p> <p>Після проходження державної експертизи виникла необхідність внесення змін до розділу III інвестиційного проекту та до паспорту бюджетної програми на 2019 рік.</p> <p>Також, для дотримання встановлених директивних термінів дотримання директивних термінів завершення будівельних робіт другого пускового комплексу нового корпусу лікарні (введення в експлуатацію в 2020 році) було виділено додаткові кошти в розмірі 270 млн.</p>	<p>будівництва в новій редакції для затвердження.</p> <p>3. Наказом МОЗ № 1402 14.06.2019 затверджено проект будівництва в новій редакції.</p> <p>4. Наказом МОЗ № 1892 23.08.2019 затверджено паспорт бюджетної програми на 2019 рік в новій редакції.</p> <p>5. Відповідно до закону України № 360-IX від 06.12.2019 р. «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. № 1044-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>Дог. № 4716/23-04 від 23.04.2019 р.,  Дог. № 236/04/24-04-01 від 24.04.2019 р.,  Дог. № 23-04-1 від 23.04.2019 р.,  Дог. № 23-04-3 від 23.04.2019 р.,  Дог. № 03-06-2 від 03.06.2019 р.  Дог. № 11-06 від 11.06.2019 р.  Дог. № 05-08 від 05.08.2019 р.  Дог. № 03-09 від 03.09.2019 р.  Дог. № 30-09 від 30.09.2019 р.  Дог. № 8\10-19\13-11 від 13.11.2019 р.  Дог. № 64\10-19\07-11 від 07.11.2019 р.  Дог. № 16-12 від 16.12.2019 р.  Дог. № 13-12 від 13.12.2019 р.  Дог. № 13-12-1 від 13.12.2019 р.  Дог. № 24-12-1 від 24.12.2019 р.</p>		<p>грн. (згідно до закону України № 360-IX від 06.12.2019 р. «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. № 1044-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році).</p>	<p>бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2019 році було внесено зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.12.2019 р. №2657.</p> <p>6. На протязі 2019 року продовжувалось виконання робіт відповідно до укладеного у 2018 році договору з переможцем ТОВ «РІОЛА МОДУЛЬ ЛТД» на добудову лікарні з терміном виконання робіт та фінансування у 2018-2019. Також внаслідок перемовної процедури було укладено договір з генпідрядником ТОВ «РІОЛА МОДУЛЬ ЛТД» з терміном виконання робіт 2019-2020 роки.</p> <p>Після укладання додаткових угод до діючих договорів укладених у 2016-2018 роках та укладання «допорогових»</p>
1.2. інші заходи (експертиза,	Лютий-	468,000	Дог.№ 16-04-4 від	467,212		

відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	грудень		16.04.2019 р., Дог. № 00-0141-19/ЦБ від 23.04.2019 р.		договорів без застосування процедур закупівлі, всього було укладено <b>76</b> договорів та загальна сума укладених договорів, які передбачають оплату в 2019 році, з урахуванням коштів на відшкодування витрат замовника складає <b>869 803,021</b> тис. грн.
2. Проведення процедури закупівлі для виконання Інвестиційного етапа (реалізація) <sup>6</sup> :		<b>867 335,929</b>		<b>867 394,878</b>	
2.1. будівельних робіт	Січень-грудень	649 448,928	ДУ № 13 від 15.04.2019 р. до дог. 2016\1 від 15.08.2016 р., ДУ № 10 від 15.04.2019 р. до дог. 2016\7 від 26.12.2016 р., ДУ № 8 від 15.04.19 р. до Дог. № 2017/3 від 22.08.2017 р. ДУ №5 від 15.04.19 р. до Дог. № 2018/1 від 11.04.2018 р., ДУ № 1 від 15.04.19 р. до Дог. № 2018/2 від 26.12.2018 р. Дог. № 2019/1 від 29.11.2019 р.	649 448,209	
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (в т.ч.	Лютий-грудень	198 209,394	Дог. № 24-12 від 24.12.2019 р., Дог. № 20-12 від	198 014,419	

програмне забезпечення)			<p>20.12.2019 р., Дог. № 19-12 від 19.12.2019 р., Дог. № 18-12 від 18.12.2019 р., Дог. № 18-12-1 від 18.12.2019 р., Дог. № 18-12-2 від 18.12.2019 р., Дог. № 18-12-3 від 18.12.2019 р., Дог. № 18-12-4 від 18.12.2019 р., Дог. № 18-12-5 від 18.12.2019 р., Дог. № 2019/1 від 29.11.19 р. ДУ №3 від 17.04.19 р. до Дог. № 2018/18-м від 17.12.2018 р., ДУ №3 від 23.04.19 р. до Дог. № 10-12 від 10.12.2018 р., ДУ №2 від 17.04.19 р. до Дог. № 2018/17-м від 06.12.2018 р., ДУ №3 від 17.04.19 р. до Дог. № 26-11-1 від 26.11.2018 р., ДУ №6 від</p>			
-------------------------	--	--	---	--	--	--

			16.04.19 р. до Догов. № 2018/10 від 06.06.2018 р., ДУ №5 від 15.04.19 р. до Догов. № 2018/1 від 11.04.2018 р., ДУ № 1 від 15.04.19 р. до Догов. № 2018/2 від 26.12.2018 р. ДУ № 8 від 15.04.19 р. до Догов. № 2017/3 від 22.08.17 р. ДУ № 7 від 16.04.19 р. до Догов. № 2017/51 від 27.12.17 р. ДУ № 10 від 15.04.19 р. до Догов. № 2016/7 від 26.12.16 р.		
2.3. інших заходів		19 677,607		19 932,250	
2.3.1. утримання служби Замовника (включаючи витрати на авторський нагляд)	Січень- грудень	18 816,902	Догов. № 23-04 від 23.04.2019 р. Догов. № 23-04-2 від 23.04.2019 р. Догов. № 233/4/24- 04 від 24.04.2019	19 071,544	



			р., Дог. № 25-04 від 24.04.2019 р., Дог. № 03-06-1 від 03.06.2019 р. Дог. № 10-06 від 11.06.2019 р. Дог. № 18-07 від 18.07.2019 р.			
2.3.2. науково-технічний супровід тощо (конкретизувати)	Січень-грудень	315,603	Дог. № 6520/15-04-1 від 15.04.2019 р. Дог. № 6623/15-04-2 від 15.04.2019 р. ДУ № 3 від 22.04.2019 р. до дог. № 6438 від 07.12.2018 р.	315,603		
2.3.3. Послуги, пов'язані з введенням об'єктів в експлуатацію тощо.	Січень-грудень	545,102	Дог. № 03-06 від 03.06.2019 р. Дог. № 13-08 від 13.08.2019 р. Дог. № 5-12 від 05.12.2019 р. Дог. № 03-12-1 від 03.12.2019 р. Дог. № 03-12-2 від 03.12.2019 р. Дог. № 03-12-3 від 03.12.2019 р. Дог. № 343-2019/12 від 11.12.2019 р. Дог. № 263/6185-ВО/2019 від 05.12.2019 р. Дог. № 2019053076 від	545,103		

			10.12.2019 р. Дог. № 13-12-2 від 13.12.2019 р. Дог. № 16-12-1 від 16.12.2019 р. Дог. № 19-12-1 від 19.12.2019 р.			
<b>Разом</b>		<b>870 000,000</b>		<b>869 803,021</b>		

## Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання Інвестиційного етапа (розроблення) усього, у тому числі: • В т.ч. за рахунок фінансування 2019 р.		<b>2 664,071</b>		<b>2 270,826</b> • 2 270,826	Станом на дату звіту в фактичних показниках враховані виконані та прийняті Замовником роботи в січні-грудні 2019 року та поставлене обладнання, в тому числі за рахунок авансів 2018 року на суму 610 132,569 тис. грн. та за рахунок фінансування у 2019 році на суму 214 060,689 тис. грн.	ДП «Укрмедпроектбуд» було надано пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України щодо наближення асигнувань з червня-грудня на лютий-травень 2019 року (лист № 21/01-19 від 17.01.2019 р.) задля забезпечення безперервного фінансування виконання будівельних робіт та забезпечення виконання термінів будівництва. Також, повторно, ДП «Укрмедпроектбуд» було надано пропозиції до Міністерства охорони здоров'я
1.1. дослідження та розроблення проекту (стадія робоча документація з урахуванням проектування за чергами)	Лютий-грудень	2 196,071	Квітень-грудень	1 803,614		
1.2. інші заходи (експертиза, відведення земельної ділянки, видача містобудівних умов та обмежень, червоних ліній забудови, технічних умов та інше)	Лютий-грудень	468,000	Квітень-грудень	467,212		
2. Виконання Інвестиційного етапа (реалізація) в т.ч. <sup>6</sup> : • В т.ч. за рахунок авансів 2018 р. • В т.ч. за рахунок фінансування 2019 р.		<b>867 335,929</b>		<b>821 922,432</b> • 610 132,569 • 211 789,863		

<p>2.1. будівельних робіт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В т.ч. за рахунок авансів 2018 р.</li> <li>В т.ч. за рахунок фінансування 2019 р.</li> </ul>	Січень-грудень	649 448,928	Січень-грудень	<p>574 205,593</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>429 567,837</li> <li>144 637,756</li> </ul>	<p>України щодо наближення асигнувань з липня-грудня на травень-червень 2019 року (лист від 16.04.2019 р. №180/04-19 та додатково 24.04.2019 р. №199/04-19). Також, втретє, ДП «Укрмедпроектбуд» було надано пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України щодо наближення асигнувань з жовтня-грудня на серпень-вересень 2019 року (лист від 05.08.2019 р. №347/08-19. Станом на дату звіту наближення фінансування не відбулось.</p>
<p>2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (в т.ч. програмне забезпечення)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В т.ч. за рахунок авансів 2018 р.</li> <li>В т.ч. за рахунок фінансування 2019 р.</li> </ul>	Лютий-грудень	198 209,394	Квітень-грудень	<p>228 063,248</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>180 564,732</li> <li>47 498,516</li> </ul>	
<p>2.3. інших, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В т.ч. за рахунок фінансування 2019р.</li> </ul>		19 677,607		<ul style="list-style-type: none"> <li>19 653,591</li> <li>19 653,591</li> </ul>	
<p>2.3.1. утримання служби Замовника (включаючи витрати на авторський нагляд)</p>	Січень-грудень	18 816,902	Квітень-грудень	19 071,544	
<p>2.3.2. науково-технічний супровід тощо (конкретизувати)</p>	Січень-грудень	315,603	Квітень-грудень	315,603	
<p>2.3.3.Послуги, пов'язані з введенням об'єктів в експлуатацію</p>	Січень-грудень	545,102	Квітень-грудень	266,444	
<p><b>3. Разом (1 + 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В т.ч. за рахунок авансів 2018 р.</li> <li>В т.ч. за рахунок фінансування 2019 р.</li> </ul>		<b>870 000,000</b>		<p><b>824 193,258</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>610 132,569</li> <li>214 060,689</li> </ul>	

## 11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2019 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
600 000,000	0,000	252 000,000	235 977,673	65 897,000	33 000,039	2 568,000	2 000,000	2 310,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	247,288
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
870 000,000	0,000	0,000	0,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	60 000,000	90 000,000	390 000,000	180 000,000
Касові видатки												
868 457,175	0,000	0,000	0,000	28 973,102	28 936,149	30 254,121	30 206,462	29 000,000	61 030,861	89 714,497	39 891,691	530 450,292

**В.о. начальника ДП «Укрмедпроектбуд»**  
 (найменування посади уповноваженого керівника  
 структурного підрозділу головного розпорядника  
 бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.

(підпис) М. П.

**Б.В.Боруховський**  
 (ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(уповноважений керівник структурного підрозділу головного  
 розпорядника бюджетних коштів)