



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua

05.07.18 № 7/6-1/10

На № 37/2112 від 27.06.2018

Демченко А.,  
foi+request-36119-  
885f2e2f@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд інформаційного  
запиту

Розглянувши інформаційний запит від 27.06.2018 вх. № 37/2112 щодо реконструкції веслувального каналу, надаємо Вам копію відповіді Комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міської ради (додається).

Додаток: у 1 прим. на 1 арк.

З повагою

Директор департаменту

К. А. Сушко

Сабарня Вероніка Григорівна 749 67 66  
Лопін Олег Олександрович 749 69 15



УКРАЇНА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
**«ВОДНО-СПОРТИВНИЙ КОМБІНАТ»**



ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 13 код 03564217, т. 056 753-56-86



03.07.18 № 87

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

КП «Водно-спортивний комбінат» ДМР, повідомляє, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СМД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33704759) в якості генерального підрядника виконує роботи *«Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази олімпійської підготовки комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» у м. Дніпропетровську»* за договором №07/07/17БУД від 07/07/2017р. Загальна вартість робіт за договором складає 179 442 000,00грн. Роботи розпочато в серпні 2017 року, виконуються по теперішній час.

Станом на день подання запиту профінансовано та виконано робіт за вищевказаним договором на суму 8 969,296 тис. грн.

Складом робіт за проектом передбачено:

- Утворення (намив) території (розробка ґрунту з навантаження на баржі та рефулювання ґрунту) 707 300,00 м.куб., на теперішній час роботи продовжуються (виконано в обсязі 8 000 м куб.);

- створення струмененаправляючих дамб загальним об'ємом 972 300,00 м.куб. - виконано частково (виконано в обсязі 7 000 м куб.);

- створення хвилеломів воднолижного стадіону 374 000,00 м куб. - роботи не виконувались.

- будівництво автодорожнього мосту - виконано роботи з улаштування буронабивних паль;

- будівництво пішохідного мосту - виконано роботи з улаштування бетонних устоїв мосту;

- будівництво водопропускного шлюзу - виконано роботи з улаштування залізобетонної камери шлюзу;

- берегоукріплення загальною довжиною 10'300.00 м.пог. - роботи не виконувались.

Слід зазначити, що всі роботи, які виконуються ТОВ «СМД-ІНВЕСТ», зокрема роботи з розробки ґрунту, відсіпання дамб та залізобетонні роботи, виконуються у повній відповідності до проектно-кошторисної документації та затвердженого графіку виконання робіт з дотриманням всіх технічних вимог та на високому якісному рівні.

Відповідно до посадових обов'язків контроль (функції замовника) по вищезазначеному об'єкту виконує заступник директора – начальник відділу капітального будівництва комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» Дубчев Володимир Васильович.

Заступник директора начальник ВКБ  
КП «Водно-спортивний комбінат»

В.В. Дубчев