

А К Т
огляду прихованих робіт

« 10 » травня 20 19 р.

Капітальний ремонт спортивних майданчиків

виконаних в м. Київ, Набережжя русейсько 10/1

(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :

представника будівельно-монтажної організації ПП «Споросмібуд»
інженер з екології Рудик Ю. В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника Гордіанко І. І.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: Ремонт цупового покриття 306 м²
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Реєстраційний акт
(найменування проектної організації, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані Новаконтсетне сім'я брусту
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектною документації відсутні
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 9.05.19
закінчення робіт 10.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по
улаштуванню (монтажу) улаштування бетонних фундаментів
та устаткування

(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Рудяк Ю. В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

[Підпис]
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

[Підпис]
(підпис)

А К Т
огляду прихованих робіт

« 11 » травня 20 19 р.

Капітальні ремонтні спортивних майданчиків
виконаних в м. Київ (найменування робіт)
Подорожня русолюбна 10/11
(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :
представника будівельно-монтажної організації ПП "СпорсенітБуд"
Фіксенер з епоєві Руденко Ю. В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника _____
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації Горженко І.І.
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних _____
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: Випробування проєрїмо
основ мебешевих з додаванням нового
матеріалу (відсів)
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Феєрєкшнї акт
(найменування проектної організації, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані відсів
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації відсутнї
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 10.05.19
закінчення робіт 11.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) Улаштування металочерепиці на даху
орудельною мерею

(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Руденко Ю.В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

Толієв І.І.
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

(підпис)

А К Т
огляду прихованих робіт

« 12 » травня 20 19 р.

Капітальний ремонт спортивної майданчиків

виконаних в м. Київ, Набережно-рудаківська 10/1

(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :

представника будівельно-монтажної організації ПП „СпортмістБуд“
Інженер з енергії Рудий Ю.В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника Горішнік І.І.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації _____
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних _____
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: Грунтування бетоном
фундаментів під устаткування
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Реєстраційний акт
(найменування проектною організації, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані Бетон М 250
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектною документації відсутні
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 11.05.19
закінчення робіт 12.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) Улаштування шору покриття з шумовою ізоляцією механічним способом

(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Рудяк Ю.В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

Солієв А.Г.
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

(підпис)

А К Т
огляду прихованих робіт

« 15 » травня 20 19 р.

Капітальний ремонт електричних мереж
виконаних в м. Київ (найменування робіт)
Набережжя Русомова 10/1
(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :
представника будівельно-монтажної організації ПП "Спорстбуд"
Тихомир з екологі Рудюк Ю.В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника Гордієнко З.З.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації _____
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних _____
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: Улаштування мереж
підприємств з шумового гремуху механізованим
способом
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Реєстраційний акт
(найменування проектною документацією, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані шумовий гремуху
зв'язуюче потуретанове одностороннє
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектною
документації відсутні
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 14.05.19
закінчення робіт 15.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) Улаштувати верхню штору покриття з гранулі капронової кофтука (ЕРДМ) механізовано

(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Руденко Ю.В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

Григорук І.І.
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

(підпис)

А К Т
огляду прихованих робіт

« 15 » травня 20 19 р.

Комісійний ремонт спортивної майданчик

виконаних в м. Київ (найменування робіт) побережжя русанівське 10/1

(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :
представника будівельно-монтажної організації ПП « Спортембуду »
Григорук з посади Кудряк Ю.В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника Гордіанко І.І.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації _____
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних _____
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: засипотте кварцевим
м'сяком
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: Дефектний акт
(найменування проектної організації, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані кварцевий м'сяк
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації бюджетні
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 14.05.19
закінчення робіт 15.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) Засигнаше Резиньового Крытого

(найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Рудков Ю.В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

Торієвський І.І.
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

(підпис)

А К Т
огляду прихованих робіт

«28» травня 2019 р.

Комплексний ремонт спортивної майстерні в
виконаних в м. Київ (найменування робіт)
Кобзарівсько-Вусовського 10/1
(найменування і місце розташування об'єкта)

Комісія в складі :

представника будівельно-монтажної організації ПП «Енергетобуд»
Інженер з енергетики Курко М.В.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника технічного нагляду замовника Горгієнко Г.Г.
(найменування організації, посада, П.І.Б.)

представника експлуатаційної організації
(посада, П.І.Б.)

провела огляд робіт виконаних
(найменування будівельно-монтажної організації, посада, П.І.Б.)

і склала даний акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи: Пошв газопроводу поперемі, пошкоджених та збитих брунц
(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією: додатковий акт
(найменування проектної організації, № креслень, дата їх погодження)

3. При виконанні робіт застосовані невідомі проби
(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації відсутні
(при наявності відхилень вказується з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт 28.05.19
закінчення робіт 28.05.19

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) _____

_____ (найменування робіт і конструкцій)

Представник будівельно -
монтажної організації

Вуріок Ю.В.
(підпис)

Представник технічного нагляду
замовника

Горішанко Т.Т.
(підпис)

Представник експлуатаційної організації

(підпис)