

ПРОТОКОЛ № 11
засідання робочої групи з питань надійності та безпечної експлуатації
об'єктів соціальної інфраструктури Луганської області

28.09.2018
м. Северодонецьк

проспект Центральний, 59
14-00

Присутні: всього – 15 (список додається).

Відсутні: – 2 (Дегтярьов Ю. – відпустка, Лященко С. – відрядження)

Голова робочої групи: Іваненко Г.

Секретар робочої групи: Теряник В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Виконання протокольних доручень за підсумками наради робочої групи з питань надійності та безпечної експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури області, від 31.08.2018 №11/7606.

Доповідач - Івасішин М. в.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Співдоповідачі – Тетерятник Таїса Іванівна начальник відділу містобудування та архітектури Северодонецької міської ради - головний архітектор міста;

- Донцова Марина Анатоліївна начальник відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації;

- Нузний Роман Андрійович головний лікар Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру.

2. Різне

Щодо питання 1 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Івасішина М. – який доповів інформацію про загальний стан перевірених об'єктів станом на 20.09.2018 року на надійність та безпеку експлуатації. Обстежено **1756** об'єктів соціальної інфраструктури що складає 100% до загальної кількості об'єктів (**1756**).

Інформація з виконання п.1 протокольних доручень від 31.08.2018 №11/7606 щодо усунення порушень пожежної та техногенної безпеки та термінів їх виконання по наступним об'єктам:

- Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 Попаснянської районної ради» за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Артемівська, 10А;

- Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 Попаснянської районної ради» за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Кірова, 1; (лист №02-34-4258 від 14.09.2018)

- Ремонт будівлі податкової інспекції за адресою: м. Попасна, вул. Менжинського, 26.(лист Головного управління ДФС у Луганській області від 07.09.2018 №6295/9/1232.05.00.14)

ВИСТУПИЛИ:

Донцова М. – яка доповіла, що на виконання заходів по КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3» були виділені кошти в сумі 135 081 грн. Станом на 27.09.18 використані кошти в сумі 78 766 грн. на здійснення робіт з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення закладу. Укладено договір (14.09.18) щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж блискавкозахисту та системи пожежної сигналізації з ТОВ «Екобудпроекттехнологія».

На виконання заходів по КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1» з районного бюджету виділено 147 000 грн. щодо ремонту мережі зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопроводу. Проведена робота з зарядження вогнегасників 11.09.18 р. На виконання проектно-кошторисної документації виділені кошти в сумі 10 720 грн.

Інформація щодо виконання п.2 Протокольних доручень від 31.08.2018 №11/7606 щодо перевірки стадіону «Будівельник» за адресою: м. Северодонецьк, вул. Донецька, район школи-інтернат, 38 квартал комплексною робочою групою при Северодонецькій міській раді на надійність його експлуатації та щодо подальших умов експлуатації.

СЛУХАЛИ:

Тетерятник Т. – яка доповіла що на теперішній час керівництво ТОВ «МТ-62», яким належить стадіон «Будівельник» не знайдено.

ВИСТУПИЛИ:

Іваненко Г. – зауважив, щодо протягом тижня необхідне установити власників через податкову інспекцію, провести обстеження та вирішити питання щодо подальшого використання стадіону «Будівельник».

Інформація щодо виконання п.4 протокольних доручень від 31.08.2018 №11/7606 про усунення порушень та термін їх виконання у Луганському обласному протитуберкульозному диспансері за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, 285. (лист від 14.09.2018 № 3/06-3868/1)

СЛУХАЛИ:

Нужний Р. – який доповів що згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.07.2018 № 537 комплекс будівель був переданий з балансу Лисичанського обласного протитуберкульозного диспансеру на баланс Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру. Луганським обласним протитуберкульозним диспансером розроблено план з остаточного усунення виявлених недоліків. Виконано демонтаж оздоблення пластиковими панелями стелі та стін коридору та вестибюлю першого поверху. На завершення монтажу пожежної сигналізації в усій будівлі стаціонару буде підготовлено лист до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо виділення коштів на виконання проектно-кошторисної документації.

ВИСТУПИЛИ:

Кульшай Ю. – щодо коштів, які потрібні для виконання проектно-кошторисної документації.

Пільтенко О. – який зауважив, що після виконання проектної документації копію цієї документації надати для розгляду до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти інформацію до уваги.
2. Начальнику відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації (Донцова М.) вжити заходів щодо прискорення виготовлення проектної документації та виділення коштів на виконання робіт у КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 і КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3. Надати інформацію про результати проведеної роботи у термін до 15.10.2018 року.
3. Голові Северодонецької міської ради (Казакову В.В.) вжити заходів щодо визначення власників стадіону «Будівельник» за адресою: м.Северодонецьк, вул. Донецька, район школи-інтернат, 38 квартал, здійснення перевірки стадіону «Будівельник» на надійність його експлуатації та подальших умов експлуатації у термін до 05 жовтня 2018 року.
4. Керівництву Луганського обласного протитуберкульозного диспансера вжити заходів щодо виготовлення проектної документації на монтаж пожежної сигналізації в будівлі за адресою: місто Лисичанськ, вулиця Красна, 285 у місячний термін та про результати проведеної роботи доповісти на наступному засіданні робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ:

Одноголосно.

Голова робочої групи

Г. ІВАНЕНКО

Секретар робочої групи

В. ТЕРЯНИК