



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул.Леонтовича,6 ,м.Київ,01030,тел.(044) 202-63-13,факс 202-63-33, Call-центр (044)15-51
E-mail:dti@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37405284

11.04.2018 № 053-2810
на № 1476 (з) від 03.04.2018

гр. Мороз Є.

foi+request-33053-2235flee@dostup.prawda.com.ua


Копія Начальнику управління
інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації
Барановій К. О.

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 03.04.2018 № 1476 (з) у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з КП «Київський метрополітен» опрацьовано Ваш запит на інформацію стосовно надання інформації щодо виконання робіт, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік по КП «Київський метрополітен» за січень-грудень 2017 року та надання інформації щодо виконання програми капітальних вкладень та фінансування об'єктів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017-2018 роки по КП «Київський метрополітен» за січень-березень 2018 року.

За результатами опрацювання надаємо відповідну інформацію, викладену у додатку.

Додаток на 12 арк. в 1 прим.

Заступник директора

 Б. Тимченко

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання робіт, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік по КП «Київський метрополітен» за січень – грудень 2017 року

Освоєння капітальних вкладень по об'єктах капітального будівництва здійснюється відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік (далі – Програма), яка затверджена рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (зі змінами в редакції рішення від 20.12.2017 №704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557») та розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (зі змінами).

I. Освоєння капітальних вкладень по об'єктах капітального будівництва.

1. Спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Виставковий центр» до Одеської площі у Голосіївському районі (доведення до показників затверджених проектом).

Затверджений титул будови на 2017 рік, підписана і зареєстрована в ДКС м. Києва додаткова угода на 2017 рік до довгострокового договору будівельного підряду.

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» сума асигнувань з міського бюджету на 2017 рік по заходу зменшено до 1 619,0 тис. грн.

З міського бюджету за звітний період отримано та оплачено 1 619,0 тис. грн., за виконані будівельні роботи у попередні роки. Крім того, на виконання функцій замовника СП «Дирекція будівництва метрополітену» освоєно 644,8 тис. грн. за рахунок власних коштів підприємства.

Захід виконано в межах передбачених асигнувань.

2. Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій.

Підписані розпорядження КМДА від 12.06.2017 № 689 «Про затвердження робочого проекту «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів на станціях: «Політехнічний інститут», «Берестейська», «Олімпійська», «Петрівка»» (встановлення протипожежного обладнання, код 45343000-3 за ДК 021-2015)» та від 12.06.2017 № 690 «Про затвердження робочого проекту «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Хрещатик», «Палац спорту», «Дружби народів», «Вокзальна» (з будівлею структурного підрозділу «Воєнізована охорона»))».

Для виконання робіт на станціях «Політехнічний інститут», «Берестейська», «Олімпійська», «Петрівка» з переможцем ТОВ «ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ

УКРАЇНИ» укладено договір від 02.06.2017 № 308-III-17 на суму 12 623,22 тис. грн., зареєстрований в ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві 21.06.2017. Підписано спільний наказ від 29.06.2017 № 2-НГ/14 «Про порядок виконання робіт з реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації на станції «Політехнічний інститут». Виконання робіт з реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації на станції «Політехнічний інститут» завершено. З міського бюджету за звітний період отримано та оплачено 2 991,5 тис. грн. за виконані роботи по станції «Політехнічний інститут».

Проектно-конструкторським технологічним бюро метрополітену відкориговано кошторисну частину проектної документації по робочих проектах реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену (станцій «Майдан Незалежності», «Університет», «Контрактова площа» та «Золоті ворота»). З Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» укладено договір від 19.07.2017 № 00-0602-17/ІЗ на проведення експертизи проектної документації.

КП «Київський метрополітен» повторно направлено листом від 20.12.2017 № 1170-Н на розгляд та погодження Департаменту транспортної інфраструктури КМДА проекти розпоряджень КМДА «Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену з оснащенням системами протипожежного захисту ескалаторних комплексів станцій («Палац спорту», «Дружби народів», «Хрещатик», «Вокзальна» з будівлею служби воєнізованої охорони)» та «Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену (станцій «Майдан Незалежності», «Університет», «Контрактова площа» та «Золоті ворота»)».

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» сума асигнувань з міського бюджету на 2017 рік по заходу зменшено до 2 992,0 тис. грн.

Захід виконано в межах передбачених асигнувань.

3. Реконструкція станційного комплексу станції «Театральна» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену з влаштуванням підземного паркінгу.

Рішенням Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/167 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» захід включено до Програми з обсягами асигнувань з міського бюджету у сумі 200,0 тис. грн., в т.ч. 100,0 тис. грн. проектні роботи.

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» сума асигнувань з міського бюджету на 2017 рік по заходу зменшено до 10,0 тис. грн. (проектні роботи).

КП «Київський метрополітен» повторно направлено листом від 20.12.2017 № 1168-Н на розгляд та погодження Департаменту транспортної інфраструктури КМДА проект розпорядження КМДА «Про реконструкцію станційного комплексу станції «Театральна» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену з влаштуванням підземного паркінгу».

Фахівцями метрополітену здійснюється підготовка завдання на проектування і документації для проведення процедури закупівлі проектних робіт.

Фінансування з міського бюджету у 2017 році не проводилось. Виконання заходу заплановано на 2018 рік.

4. *Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.*

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» сума асигнувань з міського бюджету на 2017 рік по заходу збільшено до 48 003,7 тис. грн. (проектні роботи).

Отримано експертний звіт від ДП «Укрдержбудекспертиза» від 24.03.2017 № 00-2314-16/ЛБ (загальна кошторисна вартість будівництва складає 11,2 млрд. грн.) та підписано розпорядження КМДА від 23.08.2017 № 1028 «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі».

Підписано розпорядження КМДА від 05.12.2017 № 1556 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 серпня 2017 року № 1028 «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі». Виділено Проект I черги будівництва, а саме: ділянка від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та ділянкою вилючного відгалуження в бік ст. «Виноградар» і передано на експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза» 15.12.2017 року.

З міського бюджету за звітний період отримано і оплачено 48 003,7 тис. грн. за виконані проектні роботи і експертизу стадії ТЕО.

Крім того, за рахунок власних коштів підприємства, на виконання функцій замовника СП «Дирекція будівництва метрополітену» освоєно 4 164,0 тис. грн. (у т. ч. 89,7 тис. грн. за отримання технічних умов від ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київміськвітло», ПАТ «Укртелеком» та КО «Київзеленбуд» - за послуги з обстеження зелених насаджень).

Захід виконано в межах передбачених асигнувань.

II. Освоєння капітальних вкладень по об'єктах капітального ремонту.

1. *Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників.*

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 «Про перерозподіл видатків міста Києва») сума асигнувань на 2017 рік по заходу збільшено до 1 500,0 тис. грн., в т.ч. 1 300,0 тис. грн. проектні роботи.

Капітальний ремонт планується проводити на 4 об'єктах метрополітену одночасно (електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та вагоноремонтний завод).

Проведені аукціони та укладено відповідні договори з переможцями торгів. Проектна документація по 4 об'єктах (електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», «Вагоноремонтний завод») розроблена та отримані експертні звіти.

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» сума асигнувань з міського бюджету на 2017 рік по заходу зменшено до 1 297,0 тис. грн. (проектні роботи).

КП «Київський метрополітен» повторно направлено листом від 20.12.2017 № 1170-Н на розгляд та погодження Департаменту транспортної інфраструктури КМДА проекти відповідних розпоряджень КМДА про затвердження робочих проектів по електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та вагоноремонтному заводу.

З міського бюджету за звітний період отримано і оплачено 1 296,9 тис. грн. за виконані проектні роботи.

Захід виконано в межах передбачених асигнувань.

2. Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

Рішенням від 20.12.2017 № 704/3711 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557» суму передбачених асигнувань на 2017 рік зменшено до 1 855,8 тис. грн., у тому числі 10,0 тис. грн. кошти міського бюджету та 1 845,8 тис. грн. власні та залучені кошти (проектні роботи).


Укладено договір з ТОВ «Метротунельпроект» від 19.08.2017 № 448-ДБМ-17 на розробку проектної документації на суму 1 845,76 тис. грн. Отримано позитивний експертний звіт від 04.12.2017 № 3358/e/17. Проведено процедуру закупівлі роботи «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену» в електронній системі закупівель «ProZorro». Аукціон відбувся 28.12.2017. З переможцем торгів ПАТ «Київметробуд» найближчим часом буде укладено договір.

КП «Київський метрополітен» направлено до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА лист від 29.11.2017 № 1063-Н щодо збільшення кошторисної вартості об'єкта до 150 754,464 тис. грн. (на підставі кошторисної документації проекту «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену» (лист ТОВ «Метротунельпроект» розробника проектної документації)).

За рахунок власних коштів підприємства за 2017 рік виконано та профінансовано 1 100,8 тис. грн. за виконані проектні роботи, відповідно до укладеного договору з ТОВ «Метротунельпроект» від 19.08.2017 № 448-ДБМ-17.

Фінансування з міського бюджету у 2017 році не проводилось.

Начальник технічного управління
КП «Київський метрополітен»



К.Ю.Петров

Олійник 238 54 02
Рибалко 238 59 31



Пояснювальна записка
щодо виконання програми капітальних вкладень та фінансування об'єктів
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки
по КП «Київський метрополітен»
за січень - березень 2018 року

I. Освоєння капітальних вкладень по об'єктах капітального будівництва за 2018 рік здійснюється відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки».

1. *Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.*

Програмою на 2018 рік передбачені поточні капітальні вкладення з міського бюджету в сумі 1 500 000,0 тис. грн., в т.ч. на проектні роботи – 6 002,5 тис. грн.

Відповідно до п.2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.08.2017 № 1028 «Про схвалення техніко-економічного обґрунтування «Будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (зі змінами, внесеними розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 05.12.2017 № 1556) проектування, експертиза та будівництво здійснюється в III черги. Проект I черги будівництва ділянки – від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди» з двома станціями та ділянкою вилучного відгалуження в бік ст. «Виноградар», отримав експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 23.03.2018 № 00-2759-17/ПБ.

Для закупівлі будівельних робіт було розміщене оголошення в інформаційно-телекомунікаційній системі «Prozorro» за №UA-2018-01-19-000136с. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 20.04.2018, початок аукціону 29.05.2018 року.

Крім того, за рахунок власних коштів підприємства, на виконання функцій замовника, Дирекцією будівництва метрополітену освоєно 1 596,8 тис. грн.

Фінансування з міського бюджету у 2018 році не проводилось.

2. *Будівництво ділянки Святошино-Броварської лінії Київського метрополітену від станції «Святошин» до станції «Новобіличі» із зворотнім електродепо «Новобіличі».*

Програмою на 2018 рік передбачені поточні капітальні вкладення з міського бюджету в сумі 10 000,0 тис. грн. в т.ч. на проектні роботи – 9 850,0 тис. грн.

КП «Київський метрополітен» направлено до КО «Інститут Генерального плану м. Києва» лист з проханням надати інформацію про терміни розробки детального плану території, до складу якого буде входити зворотне електродепо «Новобіличі» та дату засідання архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури з даного питання.

Листом від 31.07.2017 № 687-Н КП «Київський метрополітен» погодив проект розпорядження «Про продовження проектування та будівництва ділянки Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену від станції «Святошин» до станції «Новобіличі» із зворотнім електродепо «Новобіличі», але

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повернув проект розпорядження на доопрацювання із зауваженнями. Після доопрацювання проект розпорядження повторно направлено на погодження до Департаменту містобудування та архітектури.

Фінансування з міського бюджету у 2018 році не проводилось.

3. Будівництво Подільсько-Визурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Визурівщина-Троєщина з основним та другим електродепо (ТЕО).

Програмою на 2018 рік передбачені поточні капітальні вкладення з міського бюджету в сумі 20 000,0 тис. грн., в т.ч. на проектні роботи – 19 500,0 тис. грн.

КП «Київський метрополітен» доопрацьовано проект розпорядження в частині уточнення назви будови відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки та направлено до Департаменту транспортної інфраструктури на розгляд та погодження. Підготовлено відповідне завдання на проектування, яке буде направлено для погодження та затвердження в апарат КМДА після видання зазначеного розпорядження КМДА.

Фінансування з міського бюджету у 2018 році не проводилось.

П. Крім того, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 346 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2018 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» по КП «Київський метрополітен» передбачено заходи з капітального ремонту, а саме:

1. Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників.

Передбачені капітальні вкладення з міського бюджету на 2018 рік 40 000,0 тис. грн.

Капітальний ремонт планується проводити на 4 об'єктах метрополітену одночасно (електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та вагоноремонтний завод). Проектна документація по 4 об'єктах (електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», «Вагоноремонтний завод») у 2017 році розроблена та отримані експертні звіти по кожному об'єкту.

Торги на виконання робіт з «Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників (електродепо «Дарниця»)» оголошені (очікувана вартістю робіт 23 272,924 тис. грн.), аукціон заплановано на 11.04.2018.

Торги на виконання робіт з «Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників (електродепо «Оболонь»)» оголошені (очікувана вартістю робіт 17 023,2 тис. грн.), аукціон заплановано на 11.04.2018.

Торги на виконання робіт з «Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників (електродепо «Харківське»)» оголошені (очікувана вартістю робіт 15 465,288 тис. грн.), аукціон заплановано на 17.04.2018.

Документація на проведення процедури закупівлі по заходу «Капітальний ремонт мереж освітлення об'єктів метрополітену з впровадженням світлодіодних світильників (головний виробничий корпус ВРЗ)» на стадії коригування, очікувана вартість – 11 857,771 тис. грн.

Проекти відповідних розпоряджень КМДА про затвердження робочих проектів по електродепо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське» та вагоноремонтному заводу знаходяться на стадії погодження.

Фінансування з міського бюджету у 2018 році не проводилось.

2. Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на ділянці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Контрактова площа» до станції «Либідська» в м. Києві.

Передбачені капітальні вкладення з міського бюджету на 2018 рік 100,0 тис. грн.

Отримано експертний звіт ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 14.11.2017 № 00-1883-17/КД. Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 07.03.2018 № 377 «Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт (з поліпшенням) об'єктів спеціального призначення з примикаючими підземними виробками та улаштуванням вентиляційних кіосків на ділянці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції «Контрактова площа» до станції «Либідська» в м. Києві».

Фінансування з міського бюджету у 2018 році не проводилось.

3. Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

Передбачені капітальні вкладення з міського бюджету на 2018 рік 20 000,0 тис. грн.

Отримано експертний звіт ДП «НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 04.12.2017 № 3558/е/17. Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 09.02.2018 № 245 «Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену».

Укладено договір з ПАТ «Київметробуд» від 30.01.2018 №01/001 на виконання робіт з капітального ремонту на суму 153 688,32 тис. грн.

З 24.02.2018 виконуються підготовчі будівельні (демонтажні) роботи по вестибюлю № 1, який закрито на період виконання робіт відповідно до наказу Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 19.02.2018 № Н-16 «Про зміни режимів роботи станції метрополітену «Святошин» та роботи міського пасажирського транспорту загального користування у зв'язку з капітальним ремонтом станції метрополітену «Святошин» (демонтовано облицзовальну плитку в підземному переході та виходах з нього, на колійних стінах платформи (I та II колії), гранітні сходи на виходах з підземних переходів тощо).

З міського бюджету за звітний період отримано та сплачено 4 000,0 тис. грн. (авансовий платіж).

Начальник технічного управління
КП «Київський метрополітен»

НТРА Реданко і.В


К.Ю.Петров

№ п/п входящего документа по инвентаризации	Наименование организации	Дата проведения инвентаризации	Должность инвентаризатора	Кол-во объектов	Средняя стоимость объектов	Итого стоимость объектов	Значение инвентаризационной комиссии	Итого стоимость объектов с учетом комиссии	Средняя стоимость объектов с учетом комиссии	Итого стоимость объектов с учетом комиссии (с НДС)	Итого стоимость объектов с учетом комиссии (с НДС) с учетом НДС	Значение инвентаризационной комиссии с учетом НДС	Итого стоимость объектов с учетом комиссии с учетом НДС		Сумма НДС	Итого стоимость объектов с учетом комиссии с учетом НДС
													с НДС	без НДС		
1	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕХ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТА МЕТЕХ-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (КОНТРАКТОРСКАЯ ФИЛИАЛ) ЗАО "АВИАПРОМ" (ИНВЕНТАРИЗОВАНО "АВИАПРОМ")	01.2018 01.2019		10 000	3771	10 000	1 200	11 200	1 200	12 400	12 400		12 400	12 400		12 400
2	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕХ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТА МЕТЕХ-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (КОНТРАКТОРСКАЯ ФИЛИАЛ) ЗАО "АВИАПРОМ" (ИНВЕНТАРИЗОВАНО "АВИАПРОМ")	01.2018 01.2019		30 000	2511	75 330	1 200	76 530	1 200	77 730	77 730		77 730	77 730		77 730
3	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕХ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТА МЕТЕХ-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (КОНТРАКТОРСКАЯ ФИЛИАЛ) ЗАО "АВИАПРОМ" (ИНВЕНТАРИЗОВАНО "АВИАПРОМ")	01.2018 01.2019		100	2133	213 300	1 200	214 500	213 300	214 500	214 500		214 500	214 500		214 500
4	КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕТЕХ ОБЪЕКТОВ ОБЪЕКТА МЕТЕХ-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (КОНТРАКТОРСКАЯ ФИЛИАЛ) ЗАО "АВИАПРОМ" (ИНВЕНТАРИЗОВАНО "АВИАПРОМ")	01.2018 01.2019		20 000	1 843	36 860	1 200	38 060	1 200	39 260	39 260		39 260	39 260		39 260

[Handwritten signature]

К.Ю. Торова

Исполнитель инвентаризации ИИ "Авиатранс"

[Handwritten signature] ИИП *[Handwritten signature]* И.А.



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Комунальне підприємство
"КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛТЕН"

Проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056, тел.: 238-44-21, факс 238-44-46, www.metro.kiev.ua
Код ЄДРПОУ 03328913

03.04.2018 № 346-Ж

на № _____

Директору Департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Симонову С.А.

Шановний Сергію Анатолійовичу!

На виконання доручень Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 16.01.2018 № 053-297 надаємо інформацію щодо виконання показників Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік за січень – березень 2018 року по КП «Київський метрополітен» (форми 07-КБ-звіт з пояснювальною запискою, інформація). Інші форми, визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.01.2016 №14 «Про внесення змін до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту», залишаються без змін.

Крім того, надаємо інформацію про хід виконання заходів передбачених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 346 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень на 2018 рік, затверджених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» за січень - березень по КП «Київський метрополітен».

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

З повагою
Начальник

В.В.Брагинський


2192

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Кієва в частині капітальних вкладень за січень-березень 2018 року

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

№ п/п	Код об'єкта	Найменування	Термін виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг вкладень на 2018 рік	з НКС			Профінансована частка станом на 01.04.2018	Профінансована частка за період звітності (по гр. 7)	Перелік робіт, які виконувались в звітному періоді	Потенціал іншого освоєння капітальних вкладень
						з бюджету	з інших джерел	з інших фондів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ВСЬОГО			1 530 000,0		0,0	0,0				
1	146000	БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦЬ СЕРЕДЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СМРЄЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2017/61 БЮДЖЕТ 12.2024 РОЗВІТКУ		1 500 000,0		0,0	0,0			Для виконання будівельних робіт буде розроблено специфікація в інформаційно-технологічній сфері, а також в інфраструктурній сфері. Указаний строк виконання запланованої роботи за період з 23.03.2018 № 00-2739-1/18/К	
2	147470	БУДІВНИЦТВО ДЛІВНИЦЬ СВЯТОШИНО-ВОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧ"	02.2019/61 БЮДЖЕТ 12.2024 РОЗВІТКУ		10 000,0		0,0	0,0			Виконання окремих етапів в об'єкті будівництва розробленої КМДА мережі електричних лінійних робіт на проєктуванні та будівництві. Проєкт розроблено був використаний на етапі встановлення до ДПТ лінійки від 31.07.2017 № 6374Е. На даний час проєкт розроблено повторно використано на проєктуванні до Дистриб'ютивної мережі електромережі.	
3	144222	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВІГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КИЇЛЦЕВОЇ ДО РОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВІД УРВІЩИН-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ГЕО)	05.2019/61 БЮДЖЕТ 12.2025 РОЗВІТКУ		20 000,0		0,0	0,0			Між виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) і виконавчим органом державного підприємства "Київський метрополітен" та виконавчим органом Київської міської ради (КМДА) і виконавчим органом державного підприємства "Київський метрополітен" (СНУ) було укладено угоду про співробітництво щодо реалізації проєкту "Будівництво житлової лінії метро у м. Житомир. На даний час виконано та використано частину робіт з проектування мережі електричних лінійних робіт на проєктуванні та будівництві.	



О.К. Охотников

Директор дирекції будівництва метрополітену