



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ІНІЦІАТИВ

49000, просп. Дмитра Яворницького, 75 м. Дніпро, т. 785 93 14, e-mail: dniproenergy@dniprorada.gov.ua

31.07.2018 № 9/33-1

На 37/2315 від 17.07 2018 р.

Єгор Мороз,
foi+request-36692-1e5e07cf@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Шановний пане Єгоре!

Розглянувши Ваш інформаційний запит від 17.07.2018 про надання інформації щодо реалізації громадських проектів Бюджету участі 2017-2018 рр. в м. Дніпрі, повідомляємо таке.

Відповідно до рішення міської ради від 20.09.2017 № 24/24 «Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки» та рішення міської ради від 20.06.2018 № 48/33 «Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі» відповідальними за реалізацію проектів-переможців Бюджету участі є профільні департаменти – головні розпорядники бюджетних коштів.

На реалізацію проектів-переможців першого етапу Бюджету участі виділено 15 458 584,00 грн. На реалізацію проектів-переможців другого етапу Бюджету участі 2017 виділено 15 247 566, 00 грн.

Реалізація деяких проектів-переможців затримується з наступних причин:

- некоректне заповнення кошторису в силу некомпетентності авторів (для ліквідації цієї проблеми у 2018 році введено надання комерційної пропозиції);
- департаментами були проведені проектні роботи, в ході яких було виявлено збільшення вартості реалізації проектів (для ліквідації цієї проблеми у 2018 році введено 20% резерв у кошторисі проектів);
- малий період часу, передбачений на реалізацію проектів-переможців I етапу у 2017 році (7 місяців замість року).

Додаткова інформація щодо виконання та реалізації заходів у додатку.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

З повагою

Директор департаменту

Д. Ю. Семенніков

Сіножатська Ольга Сергіївна 094 885 93 61

Кількісні показники виконання завдань та заходів Міської цільової програми
«ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки» станом на 07.02.2018

Таблиця 1

Найменування завдання	Найменування заходу	2017 з 29.09.2017 р. I та II етапи	II етап 2018 року	III етап 2018 року
1. Інформаційна і промовізна кампанія	1.1. Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі (виготовлення та розповсюдження рекламної продукції, матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення семінарів, тренінгів, форумів, ярмарок проєктів для членів територіальної промади міста та інших зацікавлених осіб, здійснення поширення інформації шляхом інтернет-реклами, проведення інших заходів з метою інформування населення)	-----	Протягом року (125 000 грн.)	
2. Подання проєктів	1.2. Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про створення експертної комісії та затвердження її складу, підготовка проєкту рішення про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 № 45/17 «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13 «Про затвердження Положення про партICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську»	-----	Рішення міської ради «Про затвердження Положення про партICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі» №48/33 від 20.06.2018	16.07.2018 – 10.08.2018
3. Перевірка проєкту	2.1. Подання проєктів відповідно до вимог Положення про партICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі за затвердженими формами: - в електронному вигляді за допомогою е-сервісу «Громадський проєкт» з ідентифікацією через ВанКID або електронний цифровий підпис - у паперовому вигляді у приміщеннях Центру надання адміністративних послуг міста Дніпра 2.2. Розміщення заповнених форм проєктів за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту, на е-сервісі «Громадський проєкт»	-----	-----	16.07.2018 – 10.08.2018
	3.1. Здійснення попередньої перевірки проєктів і внесення у разі необхідності корективів до форми подання проєктів	-----	-----	16.07.2018 – 15.08.2018

	3.2. Проведення аналізу проектів	-----	-----	16.07.2018 – 21.09.2018
	3.3. Внесення проектів у перелік позитивно та негативно оцінених великих і малих проектів	-----	-----	1.08.2018 – 21.09.2018
	3.4. Підготовка переліку проектів, які вносяться на голосування	-----	-----	15.09.2018 – 21.09.2018
	3.5. Розміщення проектів на е-сервісі «Громадський проект» у списку проектів	-----	-----	21.09.2018
4. Голосування за проекти та підрахунок результатів	4.1. Організація процесу голосування за проекти	-----	125 000 грн	
	4.2. Організація голосування на е-сервісі «Громадський проект» через BankID або електронний цифровий підпис у рубриці «Бюджет участі» на Інтернет-порталі Дніпровської міської ради	-----	-----	
	4.3. Підведення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, отриманих за кожний проект	-----	-----	Вересень-Жовтень 2018
	4.4. Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування	-----	-----	
	4.5. Розміщення на е-сервісі «Громадський проект» та офіційному сайті Дніпровської міської ради результатів голосування	-----	-----	
5. Реалізація проектів та оцінка процесу	5.1. Визначення виконавчих органів міської ради, відповідальних за реалізацію проектів-переможців	-----	-----	Листопад
	5.2. Обов'язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців згідно з вимогами чинного законодавства	-----	-----	Грудень 2018 року Січень 2019 року
	5.3. Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів-переможців	15 458 584,00 грн	15 247 566,00 грн	Протягом 2019 року
	5.4. Подання звітів про виконання проекту до департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради і департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради	-----	-----	Щоквартально
	5.5. Розміщення звітів про виконання проектів на е-сервісі «Громадський проект» та на офіційному Інтернет-порталі Дніпровської міської ради	-----	-----	Протягом року

Фактичні досягнення показників, вказаних у Програмі

Таблиця 2

Мел/п	Очікувані показники	Одиниця виміру	2017 1 етап	2017 2 етап	2018 2 етап	2018 3 етап
1	Витрати					
1.1.	Рекламно-просвітницькі заходи щодо поширення серед населення інформації про засади та реалізацію бюджету участі	Тис.грн.	0	0	0	18
1.2.	Організація процесу голосування за проекти	Тис.грн.	0	6	0	-
1.3.	Реалізація проектів переможців (заплановано)	Грн.	15 458 584,00	0	15 247 566,00	-
1.4.	Реалізація проектів переможців (витрачено)	Грн.	7 521 904,90	0	785215,00	-
2	Продукти					
2.1.	Кількість рекламно-просвітницьких заходів	Одиниць	-	-	-	50
2.2.	Кількість пунктів голосування	Одиниць	16	36	-	511
3	Ефективність та якість					
3.1.	Відсоток виконання проектів	%	56	-	10	-
3.2.	Відсоток залучення жителів	%	3,74	6,33	7,5	-

Перелік проектів-переможців першого етапу Бюджету Учасі

Таблиця 3

№ проекту	Назва проекту	Стадія виконання
1173	Двір для всіх	Проект реалізовано
1165	Мій дім — моя фортеця	Проект реалізовано
1158	Встановлення ігрових майданчиків в ДНЗ №254 для 2 груп	Обладнання встановлено в повному обсязі. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики вх.№112 від 29.12.2017)
1154	Створення дитячо-молодіжного інформаційного каналу Штурм TV	Обладнання встановлено в повному обсязі. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики вх.№112 від 29.12.2017)
1152	Спортивний інвентар - мати і гімнастичні килими в усі школи.	Проект реалізовано
1148	ВЕЧНОЗЕЛЕНІЙ УЮТНИЙ ДВОР ЛЮБИМОГО ДОМА ВОЗЛЕ ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ	Проект реалізовано
1128	Поточний ремонт фойє ІІ поверху школи естетичного виховання	Проект реалізовано. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики вх.№112 від 29.12.2017)
1127	Бібліотечне подвір'я Краснопілля	Обладнання встановлено в повному обсязі. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики вх.№112 від 29.12.2017)
1126	Безпечний шлях до дитячого садочку.	Проект реалізовано
1110	"Стовпчики"	Проект реалізовано
1109	Поточний ремонт санвузлів середньої загальноосвітньої школи № 107 Дніпровської міської ради	Проект не реалізовано
1107	Реорганізація вхідної зони початкової школи НВК №111	Виконання робіт не можливе. На території НВК № 111, біля місяця запланованих робіт, розташована трансформаторна підстанція згідно Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» заборонено проводити роботи безпосередньо близько. Також для виконання робіт з перепланування двору необхідно розробити проектно-кошторисну документацію, отримати та погодити технічні умови згідно діючого законодавства.
1105	Відродження спортивної країни	Проект реалізовано

1100	Музейна експозиція, присвячена творчості викладача, композитора та поета Володимира Скуратовського	Проект реалізовано
1098	Здоров'я, безпека дитячого дозвілля у дворі	Проект не реалізовано
1096	Улаштування кабінету мистецтва, СШ№15	Проект реалізовано частково
1088	Створення зони відпочинку у сквері по вул. Гусенка	Проект реалізовано
1087	Сучасна модернізація дахової котельні по бульвару Зоряний, 1	Проект не реалізовано
1086	Sensorywork. Основа розвитку кожного.	Проект не реалізовано
1078	Облаштування майданчику для збирання побутових відходів (з контейнером для негабаритного сміття)	Проект реалізовано
1072	Рояль для юного Моцарта	Проект реалізовано
1071	Комп'ютерний клас для школи №107	Проект реалізовано. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики вх.№112 від 29.12.2017)
1069	Балетні діти Дніпра - майбутнє мистецтва Країни	Проект реалізовано
1066	Затишний двір будинків Шолохова 7, 15	Проект реалізовано
1055	«Світло навколо нас» - облаштування зовнішнього освітлення Вальдорфського НВК.	Проект реалізовано
1052	Тренажери для сучасної підготовки бадмінтоністів високого класу	Проект реалізовано
1051	Молодіжний коворкінг-центр «Дніпро»	Проект реалізовано
1048	Збережемо будинок від підтоплення "Ноїв Ковчег"	Проект не буде реалізовано. На замовлення департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР розроблено окремий робочий проект: «Інженерний захист території ж/м Лівобережний-3 будівництво дощової каналізації у м. Дніпропетровську» який на даний час проходить експертну оцінку
1043	«Dnepr Action Fest закриття сезону»	Проект буде реалізовано за рахунок перерозподілу коштів (Лист Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 20.06.2018)

1038	Очищення від сміттєзвалища зеленої зони біля пр.Парусний 1,6	Проект реалізовано
1037	Нове світло для мешканців, як промінь в майбутнє	Проект реалізовано
1034	Благоустрій набережної алеї на ж/м Парус та Комунар	Проект не буде реалізовано. На замовлення департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР розроблено окремий робочий проект
1025	Сучасна розважальна зона «Щасливе дитинство»	Проект реалізовано в частині департаменту благоустрою та інфраструктури. В частині департаменту гуманітарної політики проект не реалізовано
1017	Енергозберігаючі вікна в школі № 35 Соборного району	Проект не реалізовано
1012	Будівництво тротуару. Висадка кущів черемхи і укладка живого газону.	Проект реалізовано
1075	Виховусмо чемпіонів, а футбольне покриття ставить підніжки	Проект реалізовано
1011	Будівництво контейнерної площадки для збору твердих побутових відходів і негабаритного сміття.	Проект реалізовано
1009	Музична школа: культура на сучасному рівні	Проект реалізовано
1006	Зелена алея біля будинку № 3 по Донецькому шосе	Проект реалізовано
1005	Лабораторія музики	Проект реалізовано частково
1004	Шлях до школи.	Проект реалізовано
1001	Благоустрій двору багатопверхового будинку на вул. Рбоча 152	Проект реалізовано
1000	Мультиспортивна площадка	Проект не реалізовано
992	Облаштування двору за адресою: ж/м Тополя-2, буд.34	Проект реалізовано
988	Школа № 91 - за енергоефективність	Проект реалізовано
987	Наш двір - для життя та відпочинку	Проект реалізовано
976	Затишний двір Дементьєва 8	Проект реалізовано

975	№31 – STEM-школа ІТ-майбутнього	Проект реалізовано частково
974	Пересувна філармонія для мешканців міста	Проект реалізовано
971	Організація зони відпочинку для великих та малих за адресою: вул. Наримська, 104	Проект реалізовано
969	Спортивний дитячий майданчик "Непоседа"	Проект буде реалізовано за рахунок перерозподілу коштів (Лист Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 20.06.2018)
966	Допомога талановитим бадмінтоністам Дніпра	Проект реалізовано
955	Сучасна освіта обирає здоровий спосіб життя	Проект не реалізовано
948	Облаштування спортивного майданчика на базі клубу за місцем мешкання	Проект не реалізовано
945	Відновлення скверу на ж/м Західний	Проект реалізовано
942	Сучасні хокейні тренажери юним хокеїстам м. Дніпра	Проект буде реалізовано за рахунок перерозподілу коштів (Лист Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 20.06.2018)
940	Енергозбереження в КЗО "ДНЗ (ясла-садок) № 241" ДМР	Проект реалізовано
919	Встановлення системи "Домофон" в будівлі Дитячого садка №108	Проект буде реалізовано за рахунок перерозподілу коштів (Лист Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 20.06.2018)
911	Спортивно-технічна гоночна траса для радіокерованих моделей (клас позашляховиків)	Проект буде реалізовано за рахунок перерозподілу коштів (Лист Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 20.06.2018)
900	Погляд на світ через нові вікна	Проект реалізовано. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики №3/2-790 від 04.04.2018)
885	Мальовничий світ дитинства	Проект реалізовано частково
881	Зона відпочинку та оздоровлення в селищі Рибальськ	Проект реалізовано в частині департаменту гуманітарної політики. В частині департаменту благоустрою та інфраструктури проект реалізовуватись не буде. При розробці проектно-кошторисної документації бюджет перевищив бюджет проекту втричі
875	Інноваційний комп'ютерний клас у школі № 35 Соборного району	Проект реалізовано. Очікується оплата постачальникам (Лист департаменту гуманітарної політики №3/2-790 від 04.04.2018)
873	Заміна вікон в школі та дитячому садку Вальдорфського НВК.	Проект реалізовано

Перелік проєктів-переможців другого етапу Бюджету Учасі

Таблиця 4

№ проєкту:	Назва проєкту	Стадія виконання
2	Сучасний комп'ютерний клас у школі №83	Проєкт реалізовано
4	Добробут навколо будинку 172 на вулиці Рибача	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
5	"Дітям-басейн"	Згоди на проєктні роботи немає, надано лист на перерозподіл коштів з КЕКВ 3132 на КЕКВ 2240, лист від 12.06.2018 вх. 19/441
8	Створення умов для вивчення інформатики у СЗШ № 107 на сучасному рівні	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
9	Зміцнення матеріально-технічної бази КЗО СШ №107	Торги не відбулись, повторно оголошено закупівлю
10	Затишний двір Шолохова, 5 – для життя та відпочинку	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
18	№13 – опорна фізико-математична школа в Центральному районі	Торги не відбулись, повторно оголошено закупівлю
19	Модернізація надвірного обладнання ДНЗ №231	Торги не відбулись, повторно оголошено закупівлю
21	Асфальтування та благоустроїв прибудинкової території вул.Інженерна,1 та прилеглих територій	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
24	Музичні інструменти та обладнання для концертної програми « ПАРАД ОРКЕСТРІВ»	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
25	Впорядкування подвір'я КЗО СЗШ №15	Роботи виконуватись не будуть у зв'язку з виконанням капітального ремонту будівлі закладу та благоустроєм території УКБ департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР
27	Інвентар спеціалізований для відділення важкої атлетики	Проєкт реалізовано
37	Зміцнення матеріально-технічної бази шкільної їдальні НВК № 139	Торги двічі не відбулись. Пошук постачальника для проведення переговорної процедури

38	Сучасний кабінет інтерактивних технологій в НВК No 139	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
39	Робототехніка у школу No13	Торги двічі не відбулись. Пошук постачальника для проведення переговорної процедури
43	Ремонт спортзалу КЗО СЗШ No15	Надано лист на перерозподіл коштів з КЕКВ 3132 на КЕКВ 2240 - лист від 12.06.2018 вх. 19/441.
48	Придбання покриття для проведення міських фестивалів бойових мистецтв	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
56	"Вікно у майбутнє"	Торги двічі не відбулись. Пошук постачальника для проведення переговорної процедури
66	«Дитяча бібліотека – сучасний формат»	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
74	«Створи робота сам!» Лабораторія робототехніки.	Торги двічі не відбулись, зв'язались з автором проєкту, за результатами переговорів зробили 2 заявки де розробили номенклатуру на 2 різні закупівлі, тому що повного переліку ТМЦ немає у жодного постачальника (узгоджено та підписано з автором). Заявки подані до тендерного відділу
75	Рідний будинок - затишна оселя	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
76	Нове життя сторічному парку на ж/м Ігрень	Етап погодження технічного завдання з автором проєкту
79	Подаруємо дітям радісну прогулянку в ДНЗ No355	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
82	Центр важкої атлетики	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
86	Затишна школа No 43	Надано лист на перерозподіл коштів з КЕКВ 3132 на КЕКВ 2240, лист від 20.06.2018 вх. 19/510.
91	Діти наше майбутнє	Етап погодження технічного завдання з автором проєкту
95	Інтерактивна техніка у всі заклади освіти на ж.м. Західний	Торги не відбулись, повторно оголошено закупівлю
98	«Райдужний шлях» - поточний ремонт вимощення Вальдорфського НВК.	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
102	Безпечний шлях до навчальних закладів житлового масиву "Західний"	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
107	Реконструкція бібліотеки на ж/м Парус у сучасний інформаційний простір	Етап погодження технічного завдання з автором проєкту
118	Улюблений двір Каверіна 26 і 28	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи

119	Дороги нашого двору Каверіна 26 і 28	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
124	"Активний відпочинок та цікаве дозвілля"	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
126	«Зростаємо вправні та рівноважні» - придбання обладнання для дитячого майданчика Вальдорфського НВК.	Етап погодження технічного завдання з автором проекту
136	"Безпечний дитячий майданчик"	Проект знаходиться на етапі визначення виконавця робіт
142	Справжня природнича освіта у школі No134	Оголошено закупівлю
148	До лікаря з посмішкою	Проект реалізовано
161	ІТ-центр як сходінка до якісної сучасної освіти	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
168	Встановлення огорожі дитячого закладу	Етап погодження технічного завдання з автором проекту
173	Мрія наших дітей та батьків - баскетбольний майданчик	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
181	«Майстерня творчості»- реконструкція майстерень вальдорфського НВК	Етап погодження технічного завдання з автором проекту
182	Ремонт дороги, безпечний шлях до дитячих садочків та школи.	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
198	Благоустрій вул. Жуковського	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
207	Асфальтування двору та обладнання зон відпочинку у дворі будинку.	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
208	Мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка +ПК + проектор) для першачків віддаленого району міста	Проект реалізовано
222	Майданчики для сміття. Гулі Корольової 12А, 12Б, 12В.	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
226	Вікна для дитячого садка No 241	Торги не відбулись, повторно оголошено закупівлю

236	Smart Book Room на Криворізькій	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
239	Сучасний 3D-планетарій для космічного міста	У зв'язку із реконструкцією МКЗК «Дніпровський Планетарій» відмовився від реалізації проекту (вх. №11/9 від 05.06.2018)
242	Ігровий майданчик на Добровольців	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи
250	Забезпечення учнів школи класичного танцю професійним взуттям, одягом та обладнанням	Проект реалізовано
265	"Рай для малечі"	Укладено договір із підрядником. Проводяться роботи



Д. Ю. Семенніков

Директор департаменту