



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

мр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: admi@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

10.08.2018

№ 79-0-130-Є

На № _____

від _____

гр. Олега

foi+request-37371-e5fa3190@
dostup.pravda.com.ua

**Про надання інформації щодо
будівництва автотранспортної
магістралі через р. Дніпро
в м. Запоріжжі**

Шановний пане Олеже!

На Ваш запит на інформацію щодо реалізації проекту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі» (далі – Об'єкт) облдержадміністрація в межах повноважень повідомляє про таке.

Порушене Вами питання було опрацьовано із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, у 2012-2018 роках Об'єкт було профінансовано на суму 1525,627млн. грн.

Проте, на цей час, на підставі припису Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області від 10.04.2017 будівельно-монтажні роботи на об'єкті були зупинені, в результаті чого був перерваний технологічний процес поздовжнього насування, що становило загрозу техногенній безпеці на будівництві та створювало передумови для виникнення надзвичайної ситуації.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Запорізькій області 29 вересня 2017 року було прийнято рішення щодо необхідності завершення технологічних циклів будівельно-монтажних робіт на спорудах №4 (міст через р. Старий Дніпро) та №5 (естакада на під'їзді до споруди №4) з метою упередження виникнення загрози техногенній безпеці.

За вищенаведений період було виконано значний обсяг аварійних робіт при будівництві мосту через р. Старий Дніпро, а саме:

- завершено укрупнювальне збирання металоконструкцій прогонової будови вагою 3400 т;
- виготовлено та змонтовано металоконструкції аванбеку, та ар'єрбеку, а також технологічні площадки для їх демонтажу;
- виконано 5 етапів поздовжнього насування прогонової будови загальною довжиною 410 м.п.;
- змонтовані металоконструкції візків та опор для осушення прогонової будови в проектне положення;
- виконано 10,5 тис. м² антикорозійного захисту металоконструкцій прогонової будови;

На сьогоднішній день через відсутність фінансування виконання робіт тимчасово призупинене.

Крім того, Служба автомобільних доріг у Запорізькій області зазначила, що відповідно до графіку реалізації інвестиційного проекту завершення робіт по Об'єкту заплановано на 2021 рік. Кінцевий термін завершення робіт може бути перенесений в залежності від обсягів та періодичності фінансування.

З повагою

заступник голови



В. СКОБЛІКОВ