



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

10.01.2019 № 01-48/2018
на № _____ від _____

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства України

Обласна державна адміністрація на виконання факсограми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.08.2018 № 7/19-8855 щодо надання інформації про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, повідомляє.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» (із змінами) обласному бюджету Харківської області передбачено обсяг субвенції в сумі 199353,900 тис.грн.

Рішенням XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами) передбачено кошти обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів до відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 35943,101 тис.грн.

На виконання Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983, надаємо інформацію про використання зазначеної субвенції у розрізі об'єктів і заходів згідно із формою, що додається.

Додаток: на 13 арк. у 1 прим.

Заступник голови обласної
державної адміністрації

В. ДАНИЛЯН

Володимир Норчак 700 32 27_{МІНРЕГІОН}

№3822/0/11-19-19 від 30.01.2019



Інформація
про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у Харківській області
за бюджетною програмою КПКВК 2761040
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 (із змінами)
станом на 1 січня 2019 року

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік закінчення будівництва	2018												По об'єктах, роботи на яких повністю завершені									
			За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						За рахунок місцевих бюджетів						За рахунок інших джерел фінансування		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	Дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації*					
			передбачено	відкрито асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)									
1.			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			39870,800	159483,100	39870,800	159483,100	19001,591	72394,614	19001,591	72394,614	0,000	0,000	35943,101	26260,713	26260,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	ВСЬОГО		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Пушкінській, 42-А в с.г. Сажині Балаклійського району Харківської області	2018	0,000	7100,546	0,000	7100,546	0,000	4271,750	0,000	4271,750	0,000	0,000	788,950	788,950	788,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року			
2	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 74-А в с. Веселе Балаклійського району Харківської області	2018	2696,804	3626,550	2696,804	3626,550	2696,804	1744,655	2696,804	1744,655	0,000	0,000	702,595	702,595	702,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року			
3	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (з житлом) по вул. Міру, 7-а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області	2018-2019	0,000	6127,000	0,000	6127,000	0,000	4406,045	0,000	4406,045	0,000	0,000	680,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року			
4	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Шевченка, 28-Б в с. Самійлівка Близнюківського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1841,026	0,000	1841,026	0,000	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року			

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку виконання будівельних робіт	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам													За рахунок інших джерел фінансування			По об'єктах, роботи на яких повністю завершилися										
			передбачено			відкрито асигнувань			проведено касових видатків			фактично виконано робіт			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)			за рахунок місцевих бюджетів			передбачено касових видатків	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата та номер Акта прийняття виконавчих будівельних робіт	Дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**			
			загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.							загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок замовки коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
5	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Перушкінській, 37А в смт Гутин Богородицького району Харківської області	2018-2019	0,000	6120,000	0,000	6120,000	0,000	4190,007	0,000	4190,007	0,000	0,000	680,000	680,000	680,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-						
6	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 19 А в селі Червечина Борівського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	4487,783	0,000	4487,783	0,000	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-						
7	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 22 в с. Шарівка Валківського району Харківської області	2018	0,000	6114,000	0,000	6114,000	0,000	1849,000	0,000	1849,000	0,000	0,000	6069,154	6069,154	6069,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-						
8	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 35 в селищі Прикомотве Великобурлуцького району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1348,139	0,000	1348,139	0,000	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-						
9	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 115 в с. Варварівка Вовчанського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1882,771	0,000	1882,771	0,000	0,000	678,889	638,755	638,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-						
10	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Лермонтова, 64 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1372,854	0,000	1372,854	0,000	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-						

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку виконання будівельних робіт	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам										За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені					
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.											проведено касових видатків	фактично виконано робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
11	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Іллієвській, 26-А в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1372,854	0,000	1372,854	0,000	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-	-	
12	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з обладнанням житлом для лікаря в с. Чомулівка по вул. Селівській, 2-б Зміського району Харківської області	2018-2019	0,000	6089,000	0,000	6089,000	0,000	5739,568	0,000	5739,568	0,000	0,000	676,556	676,556	676,556	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-	-	
13	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з обладнанням житлом для лікаря в с. Андріївка Кегульського району Харківської області	2018-2019	0,000	6110,000	6110,000	0,000	2094,863	0,000	2094,863	0,000	0,000	0,000	678,889	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-	-	
14	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Перемоги, 1а в с. Петрівка Красноградського району Харківської області	2018	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1833,000	0,000	1833,000	0,000	0,000	678,889	187,892	187,892	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-	-	
15	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Укряїнська, 4 в с. Михайло-Компшувата Красноградського району Харківської області	2018	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1833,000	0,000	1833,000	0,000	0,000	678,889	187,892	187,892	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-	-	
16	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Лисенка Євгена в с. Пархомівка Краснокутського району Харківської області	2018	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	2468,762	0,000	2468,762	0,000	0,000	678,889	629,504	629,504	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-	-	

№ п/п	Рік початку записання будівництва	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												По об'єктах, роботи на яких повністю завершені							
		за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				за рахунок місцевих бюджетів				за рахунок інших джерел фінансування				дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації	дата та номер Акта прийняття виконавчих будівельних робіт						
		передбачено	відкрито асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	22	23					
17	2018	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	4745,163	0,000	4745,163	0,000	678,889	678,889	678,889	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-		
Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт		загальний фонд 2018 року спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		загальний фонд 2018 року спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		загальний фонд 2018 року спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		проведено касових видатків		фактично виконано робіт			
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 72-А в с. Колопятив Краснокутського району Харківської області		6110,000		0,000		6110,000		0,000		4745,163		0,000		0,000		678,889		678,889		0,000	
18	2018	0,000	6110,000	0,000	6110,000	0,000	1833,000	0,000	1833,000	0,000	4228,889	2913,555	2913,555	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-		
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) на два лікаря з житлом за адресою: Харківська область, Куп'янський район, с. Куралівка, вул. Белова		6110,000		0,000		6110,000		0,000		1833,000		0,000		4228,889		2913,555		2913,555		0,000	
19	2018-2019	0,000	6090,000	0,000	6090,000	0,000	5169,769	0,000	5169,769	0,000	676,667	574,419	574,419	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-		
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Соборної, 18 в с-щі Біліївка Первомайського району Харківської області		6090,000		0,000		6090,000		0,000		5169,769		0,000		676,667		574,419		574,419		0,000	
20	2018	0,000	6130,000	0,000	6130,000	0,000	2837,415	0,000	2837,415	0,000	197,339	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-		
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (з житлом для лікаря) в селі Мала Рогаль по пров. Похоронський, 5-Б Харківського району Харківської області (коригування)		6130,000		0,000		6130,000		0,000		2837,415		0,000		197,339		60,000		60,000		0,000	
21	2018-2019	0,000	6100,000	0,000	6100,000	0,000	1354,987	0,000	1354,987	0,000	677,778	677,778	677,778	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-		
Ново будівництво будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Польовій, 1-Б в с. Кам'яна Яруга Чугуївського району Харківської області		6100,000		0,000		6100,000		0,000		1354,987		0,000		677,778		677,778		677,778		0,000	
22	2018-2019	6100,000	0,000	6100,000	0,000	175,866	0,000	175,866	0,000	175,866	0,000	677,778	2,152	2,152	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-		
Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Миру, 43Б в с. Архадівка Шевченківського району Харківської області		6100,000		0,000		6100,000		0,000		175,866		0,000		677,778		2,152		2,152		0,000	

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік прийняття рішення про будівництво	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам													По об'єктах, роботи на яких повністю завершені																	
			За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						За рахунок місцевих бюджетів						За рахунок інших джерел фінансування			Дата прийняття рішення у відповідності до вимог Закону про будівельні роботи	Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації														
			передбачено	відкрито асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)																		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
23	Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна 70 А, с. Беринка, Зачепилівського району, Харківської області	2018	0,000	6090,000	0,000	6090,000	0,000	2005,424	0,000	2005,424	0,000	0,000	0,000	4677,743	4538,826	4538,826	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-			
24	Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Велика Рогозянка по вулиці Центральна Золочівського району Харківської області	2018-2019	0,000	6090,000	0,000	6090,000	0,000	1827,000	0,000	1827,000	0,000	0,000	0,000	676,667	676,667	676,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-	
25	Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Довжок по вулиці Миру Золочівського району Харківської області	2018	6090,000	0,000	6090,000	0,000	1827,000	0,000	1827,000	0,000	1827,000	0,000	0,000	3678,871	81,717	81,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-	
26	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а, с. Шелестове, Коломацький район, Харківська область	2018-2019	0,000	6100,000	0,000	6100,000	0,000	2091,668	0,000	2091,668	0,000	0,000	0,000	677,778	214,894	214,894	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-
27	Нове будівництво будівлі медичної амбулаторії за адресою провулок Пушкіна, 2-В в с. Малнівка, Чулузький район, Харківська область	2018-2019	0,000	6090,000	0,000	6090,000	0,000	42,101	0,000	42,101	0,000	0,000	0,000	676,667	676,667	676,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	I квартал 2019 року	-	-

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку закінчення будівництва	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												За рахунок місцевих бюджетів			За рахунок інших джерел фінансування			По об'єктах, роботи на яких повністю заверщені			
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	передбачено	проведено	фактично виконано	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено	фактично виконано	дата та номер Акти приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
28	Будівництво нежитлової будівлі-амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Ребрєнка, 74 в с. Стара Водоліпа Новоолександрівського району Харківської області	2018-2019	6090,000	0,000	6090,000	0,000	1840,820	0,000	1840,820	0,000	0,000	0,000	676,667	154,961	154,961	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-		
29	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Слобідській, 69а в с. Освід, Ізюмського району, Харківської області	2018-2019	0,000	6100,000	0,000	6100,000	0,000	1564,873	0,000	1564,873	0,000	0,000	677,778	677,778	677,778	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-		
30	Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Мירו в смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області	2018-2019	6090,000	0,000	6090,000	0,000	3715,738	0,000	3715,738	0,000	0,000	0,000	676,667	376,667	376,667	0,000	0,000	0,000	0,000	II квартал 2019 року	-	-		
31	Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 74а, в с. Веселе Балаклійського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року	-	-		
32	Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Пушкієвській, 42-А в смт. Савиці Балківського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року	-	-		

№ п/п	Рік початку здійснення будівництва	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам										За рахунок інших джерел фінансування			Інші об'єкти, роботи на яких повністю завершилися										
		передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів			Дата припинення виконання робіт в експлуатації об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконавчих будівельних робіт	дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**								
		загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	періодично виконано робіт	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	проведено касових видатків	періодично виконано робіт				фактично виконано робіт	грудень 2018 року	грудень 2018 року					
33	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21	22	23	
34	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
35	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
36	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			

№ п/п	Рік початку звіту будівництва	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												За рахунок місцевих бюджетів			За рахунок інших джерел фінансування			По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
		передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		передбачено	проведено	фактично виконано	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконавчих будівельних робіт	дата та номер Сертифікату Держархіви про готовність об'єкта до експлуатації			
		загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21	22	23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
37	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
	Придбання службового автомобіля для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 22 в с. Шарівка Валківського району Харківської області	2018	193,996	306,004	193,996	306,004	168,500	306,000	168,500	306,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
38	Придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 35 в селищі Привокотне Великобурлуцького району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
39	Придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 115 в с. Вярварівка Вовчанського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
40	Придбання службового автомобіля для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Лозова Дергачівського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		

2018

№ п/п	Рік розрахунок заборгованості будівництва	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												За рахунок інших джерел фінансування		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені						
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів				за рахунок інших джерел фінансування		розрахунок				
			загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
41	2018	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
42	2018	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вулиці Іллієвській, 26-А в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
43	2018	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим жиглом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
44	2018	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Перемоги, 1а в с. Петрівка Кривоградського району Харківської області	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			

№ об'єкта	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку заміщення будівельних	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												По об'єктах, роботи на яких повністю завершені							
			за рахунок місцевих бюджетів						за рахунок інших джерел фінансування						Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	Дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**					
			передбачено	відкрито асигнувань	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	14	15	16				17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
45	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
	Придбання службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Українська, 4 в с. Миколаївка Комшувата Красноградського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
46	Придбання службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Лисенка Євгена в с. Пархомівка Краснокутського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
47	Придбання службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 72-А в с. Колонаїда Краснокутського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		
48	Придбання службового автотранспортного для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини на два ліжкарі з житлом за адресою: Харківська область, Куп'янський район, с. Курялівка, вул. Бєлова	2018	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року		

2018

№ п/п	Рік початку запланованих будівельних робіт	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												За рахунок інших джерел фінансування			По об'єктах роботи на яких повністю завершено						
		передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		проведено передбачено касових видатків		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		Дата прийняття в експлуатацію об'єкта		Дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт		Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
49	Наймнування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
50	Прядання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з житлом для лікаря) в селі Мала Рогань по пром. Покровській, 5-Б Харківського району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
51	Прядання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Польовій, 1-Б в с. Кам'яна Яруга Чулузького району Харківської області	2018	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			
52	Прядання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Мзру, 43б в с. Аркадівка Шевченківського району Харківської області	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року			

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку виконання будівництва	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											За рахунок інших джерел фінансування			По об'єктах, роботи на яких повністю завершені							
			передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		За рахунок місцевих бюджетів			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації				
			загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
53	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна 70 А, с. Бердичівка, Зачепицького району, Харківської області	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
54	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Велика Рогозинка по вулиці Центральна Золочівського району Харківської області	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
55	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Дожжик по вулиці Мירוу Золочівського району Харківської області	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
56	Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а, с. Шестастов, Коломацький район, Харківська область	2018	500,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Рік початку запланованих будівельних робіт	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам												За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
	передбачено		відкрито асигнувань		проведено касових видатків		фактично виконано робіт		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		передбачено		проведено		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		передбачено		проведено		заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)		
	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залішку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2018	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	498,500	0,000	498,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року				
2018	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	499,000	0,000	499,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року				
2018	500,000	0,000	0,000	500,000	0,000	499,000	0,000	499,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	грудень 2018 року				

Головний директор Департаменту капітального будівництва
Львівської обласної державної адміністрації

В. НОРЧАК