



Київської міської державної адміністрації

Україна, 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменсва, 6, тел. : (044)285-03-36, факс (044) 284-75-20, e-mail: avtodor@kievavtodor.net.ua, www.kievavtodor.net.ua

05.09.2017

№ 01-114/17/1737 Левицька І.

На №

від

foi+request-24704-1bcc822d@dostup.pravda.com.ua

управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації

заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури м. Києва
Баришполю Ю.В.

Шановна пані Ірино!

За дорученням директора Департаменту транспортної інфраструктури м. Києва Симонова С. А. від 04.09.2017р № 3156(з) у комунальній корпорації «Київавтодор» розглянуто Ваше звернення до управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації щодо строків завершення виконання ремонтних робіт на Парковому пішохідному мосту.

За результатами розгляду, в межах компетенції повідомляємо наступне.

На даний час на Парковому пішохідному мосту завершені наступні роботи:

- влаштовано покриття прохолої частини правобережних та лівобережних підходів до мосту із фігурних елементів мощення;
- влаштовано асфальтобетонне покриття правобережних та лівобережних підходів;
- пофарбовано перильну огорожу, стовпи освітлення, металеві підвіски та ланцюги на мосту;
- встановлено фізичні перепони на підходах до мосту та з проїзду біля сходів Магдебурзького права;
- встановлено контейнери для збору твердих відходів та інші роботи.

Враховуючи зміну проектного рішення, роботи по влаштуванню нового покриття прохолої частини Паркового пішохідного мосту через р. Дніпро на Труханів острів планується завершити до 15.10.2017 р.

З повагою
заступник генерального
директора

С.Є. Головченко