



Львівська міська рада

## Франківська районна адміністрація

79 044, Львів, вул. Генерала Чупринки, 85, тел.: (032) 237 33 32, факс: (032) 237 36 31

01.10.2019 № 35-8629

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Антикорупційний штаб  
foi+request-55339-  
a0ea906f@dostup.pravda.com.ua

На електронний інформаційний запит, зареєстрований 25.09.2019р. за №2-29445-35, повідомляємо.

Відповідно до договору укладеного між Франківською районною адміністрацією та ТзОВ «Ліфт-Еко» від 05.09.2018р. №237 виконано капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку №22 по вул. Симоненка у м.Львові.

Згідно з актами виконаних робіт підрядній організації перераховано кошти в сумі 295 401 грн 13 коп.

Додаткову інформацію щодо розгляду запиту Ви можете отримати у провідного спеціаліста відділу житлового господарства Романа Фриса за номером телефону 237-43-18.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви можете отримати у Центрі надання адміністративних послуг Франківського району за адресою: вул.Генерала Чупринки,85 або за номером телефону 297-57-95.

Також законодавство надає Вам право оскаржувати відповідь чи дії посадовців у встановленому порядку.

Додаток: акт виконаних робіт на 5-х арк.

Голова районної адміністрації

О.Тимчишин

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліфт-Еко"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (31658533)

Замовник - Франківська районна адміністрація Львівської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліфт-Еко"

Субпідрядник -

Договір № 237 від "05" вересня 2018

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку № 22 по вул. Симоненка у м. Львові

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за лютий 2018 р.


(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	246,16761	246,16761	246,16761
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку № 22 по вул. Симоненка у м. Львові	246,16761	246,16761	246,16761
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	245,75892	245,75892	245,75892
2. Інші витрати	0,40869	0,40869	0,40869
Податок на додану вартість (ПДВ)	49,23352	49,23352	49,23352
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>295,40113</b>	<b>295,40113</b>	<b>295,40113</b>
Авансова плата, що виключається з підсумку			88,62034
Разом до сплати			206,78079

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт


М. П. Замовник  Тимчишин О.С.

" 19 " 10 20 18 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)  Сенік В.М.

" 19 " 10 20 18 року

№31658533



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліфт-Еко"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 31658533 )  
 Замовник - Франківська районна адміністрація Львівської міської ради  
 Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліфт-Еко"  
 Субпідрядник -  
 Договір № 237 від "05" вересня 2018 року  
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку № 22 по вул. Симоненка у м. Львові  
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку № 22 по вул. Симоненка у м. Львові  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 1121**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за \_\_\_\_\_ 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт вантажно-пасажирський ліфт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	
1				5	6	7	8	9	10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис</b>								
	<b>на Капітальний ремонт ліфтового обладнання вантажно-пасажирського ліфта в житловому будинку № 22 по вул. Симоненка у м. Львові</b>								
1	Облаштування робочого місця без устанвлення верстата	ЖТ1-11-1	ліфт	1	141,75	141,75	-	141,75	7,17
2	Зняття навантаження з лебідки.	ЖТ1-24-1	ліфт	1	103,96	103,96	-	103,96	4,96
3	Навантаження лебідки	ЖТ1-25-1	ліфт	1	37,31	37,31	-	37,31	1,78
4	Посадка кабіни на уловлювачі	ЖТ1-25-2	ліфт	1	32,07	32,07	-	32,07	1,53
5	Зняття кабіни з уловлювачів	ЖТ1-25-3	ліфт	1	41,92	41,92	-	41,92	2
6	Випробування дії уловлювачів	ЖТ1-27-1	ліфт	1	3574,10	3574,10	-	3574,10	170,52
7	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію.								
8	Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ЖТ1-27-3	зупинка	5	369,73	369,73	-	1848,65	88,2
9	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима								
10	Установлення лебідки масою до 800 кг в зібраному стані на перехресті шахт [підрамник]	ЖТ1-310-10	лебідка	1	119780,44	280,44	-	119780,44	13,38
11	Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією	ЖТ1-423-1	шт	1	5885,00	35,00	-	5885	1,67
12	Заміна натяжного пристрою	ЖТ1-423-3	шт	1	5259,74	59,74	-	5259,74	2,85
13	Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71 м/сек	ЖТ1-760-1	шафа	1	72552,36	252,36	-	72552,36	12,04
14	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	ЖТ1-654-1	кабель	3	10896,21	96,21	-	32688,63	13,77
15	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							241945,93	319,87
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>241945,93</b>	<b>319,87</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					235250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	- заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиборничі витрати		грн. грн. грн. грн.					6695,93 - - 2912,54	- - - 12,40
II.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	Розрахунок	грн.					244858,47	332,27
III.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					244858,47	332,27
IV.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					900,45	-
V.	Прибуток (2,71)		грн.					408,69	-
VI.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
VII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
VIII.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					245758,92	-
IX.	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					246167,61	332,27
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					246167,61	332,27

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.		198 1 2-1 ПД КБ2в									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ХІ.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					49233,52			
	Всього за актом		грн.					295401,13	332,27		
	у тому числі: зворотні суми										

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 7412,37 грн.,



у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 6695,93 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;  
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 716,44 грн.



М. П. Замовник  
 М. П. Генпідрядник (підрядник)  
 М. П. Субпідрядник

Тимчишин О.С.  
 Сенник В.М.

" " " 20\_\_ року  
 " " " 20\_\_ року  
 " " " 20\_\_ року



*Handwritten signature: Олександр Р. С. С. С.*