

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---------------|--------|-------|----------|---------|---|----------|--------|
| | Локальний кошторис 2-1-1 | | | | | | | | |
| | на Капітальний ремонт фасаду (лицьовальної плитки) житлового будинку за адресою: вул. Олександра Архипенка, 12/3 в Оболонському районі м. Києва. | | | | | | | | |
| | Перелік нарахувань: | | | | | | | | |
| | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 | | | | | | | | |
| | Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123 | | | | | | | | |
| 1 | Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 | | | | | | | | |
| 2 | Простукування облицювання фасадів з люльок | РН13-19-3 | 100 м2 | 12,95 | 122,11 | 122,11 | - | 1581,32 | 93,24 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | РН11-12-1 | 100м2 | 2 | 10533,95 | 7414,55 | - | 21067,9 | 665,28 |
| 4 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | РН11-12-2 К-1 | 100м2 | 1,2 | 4001,26 | 2441,56 | - | 4801,51 | 131,44 |
| 5 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | РН11-12-2 К-2 | 100м2 | 0,8 | 8002,51 | 4883,11 | - | 6402,01 | 175,26 |
| 6 | Розширення швів кладки із керамічних плиток | РН3-31-2 | 100 м2 | 2 | 412,86 | 412,86 | - | 825,72 | 41,64 |
| 7 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні | РН12-53-4 | 100м2 | 2,66 | 4562,95 | 634,89 | - | 12137,45 | 80,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|--|--|------|---|---|---|---|----------|---------|
| VI. | Прибуток (2,71) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 | грн. | | | | | 3414,33 | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 | грн. | | | | | 1549,68 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | п.5.8.16 | грн. | | | | | - | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. | | | | | 64055,49 | |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 65605,17 | 1254,56 |
| XI. | Податок на додану вартість | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 | грн. | | | | | 13121,03 | 5,34 |
| | | п.5.8.16 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|---|---|------|---|---|---|---|-----------------|-------------------------------|
| | | | грн. | | | | | | |
| Всього за актом | | | | | | | | 78726,20 | 1254,56 5,34 |

Примітка :

- Варість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
- Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 27749,08 грн.,
- у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 26120,63 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 124,28 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1504,17 грн..

Роботи здав

М. П. від Підрядника

прізвище, ініціали, підпис

Д.В. Бєлєтєков

29.05.2017

М.П.

Обсяги та якість робіт перевіряв і прийняв від Замовника начальник ЖЕД-201

прізвище, ініціали, підпис

Світлична С.П.

29.05.2017

Розцінки та коефіцієнти перевіряв представник відділу ремонту та нагляду

прізвище, ініціали, підпис

С.Ю. Кириченко

29.05.2017

Заступник директора КТГ

прізвище, ініціали, підпис

О.В. Лошкарєва

29.05.2017

Директор КТГ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Оболонського району м. Києва"

прізвище, ініціали, підпис

Л.Г. Сагайдак

29.05.2017

Інженер мек.ка.василюк

(Handwritten signature)

