

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33147770)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "Укрмонтажлюкс"

Договір № 12 від "11.04.2016"

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) за адресою вул. Хрещатик, 21 у Печерському районі міста Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИза квітень 2016 р.

Управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
 ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВІЯТО НА ОБЛІК
 "27" квітня 2016 року
 Реєстраційний № зобов'язання _____
 КЕКВ/КККВ _____
 Відповідальний _____
 (тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	109,60880	109,60880	109,60880
1. Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) за адресою вул.Хрещатик, 21 у Печерському районі міста Києва у тому числі:	109,60880	109,60880	109,60880
1. Будівельні роботи	109,17999	109,17999	109,17999
2. Інші витрати	0,42881	0,42881	0,42881
Податок на додану вартість (ПДВ)	21,92176	21,92176	21,92176
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	131,53056	131,53056	131,53056

М. П. Замовник

Григор'єва О. П.

М. П. Підрядник

Максименко О.В.

"27" квітня 2016 року

"27" квітня 2016 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	2-1-1								
	на Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) за адресою вул.Хрещатик, 21 у Печерському районі міста Києва								
	Розділ . Демонтажні роботи								
1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3 Н2,Н4,Н5, Н6=0,4	100м	0,03	623,40	615,99	-	18,7	<u>0,89</u>
2	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	РН15-15-4 Н2,Н4,Н5, Н6=0,4	100м	0,01	607,24	598,18	-	6,07	<u>0,29</u>
3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	РН15-15-6 Н2,Н4,Н5, Н6=0,4	100м	0,4	829,07	817,25	-	331,63	<u>15,68</u>
4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	РН15-15-8 Н2,Н4,Н5, Н6=0,4	100м	0,59	1070,27	1047,54	-	631,46	<u>29,64</u>
5	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	РН15-15-10 Н2,Н4,Н5, Н6=0,4	100м	0,2	1332,82	1302,34	-	266,56	<u>12,49</u>
	Разом по розділу Демонтажні роботи							1254,42	<u>58,99</u>
	Розділ . Монтажні роботи								
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	РН15-19-1	100м	0,01	1455,51	1436,93	-	14,56	<u>0,68</u>
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	РН15-19-3	100м	0,16	1673,61	1654,54	-	267,78	<u>12,51</u>
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 40 мм	РН15-19-4	100м	0,01	1781,02	1761,95	-	17,81	<u>0,83</u>
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 63 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	РН15-19-6 тех.ч. п.3.1.5 к=1,1	100м	1,22	2074,90	2055,34	-	2531,38	<u>120,26</u>