

Київська міська державна адміністрація

16.08.2018 № 3344 (з)



Доброго дня!

За інформацією ГО "Антикорупційний штаб" та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва у 2016 році за адресою вулиця Ушинського, 3 заплановано провести капітальний ремонт сходових клітин на суму 230 тис. грн.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- 1) Надати інформацію про стан виконання робіт за адресою: вулиця Ушинського, 3.
- 2) Надати копії актів виконаних робіт за адресою: вулиця Ушинського, 3.

З повагою,

Миткалик Сергій

Прочу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.  
[foi+request-38000-633fb9ce@doctup.prawda.com.ua](mailto:foi+request-38000-633fb9ce@doctup.prawda.com.ua)

-----  
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них  
-----



УКРАЇНА  
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА  
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел. (044) 2073939, факс (044) 2073938  
e-mail: solom\_ujkg@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485401

22.08.2018 № 313/29

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Миткалик С.  
e-mail: foi+request-30203-  
02d5e130@dostup.pravda.com.ua

Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваше звернення яке надійшло електронною поштою від 16.08.2018 № 3344 (з) стосовно надання інформації.

Повідомляємо, що роботи з капітального ремонту сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку № 3 на вул. Ушинського у Солом'янському районі міста Києва виконувала підрядна організація ТОВ «ІНТЕЛПРЕМБУД» в 2016 році, роботи виконані в повному обсязі, вартість робіт відповідно до кошторисної документації складає 220380,9 грн.

Додаток: акт 154-с/1 на 5 арк. в 1 прим.  
акт 154-с/2 на 6 арк. в 1 прим.

Начальник

А. Сидорчук

Грoтoкoмiстo, oргaнiзацiя -  
 Грoтoкoфiнaнсiйний кoд ЄДРЄОУ - (39715237)  
 Зaмoвник - Упрaвлiння житлoвo-кoмуналнoгo гoспoдaрствa Сoлoм'янськoї рaйoннoї в м. Кiєвi Дeржaвнoї aдмiнiстрaцiї  
 Пiдрядник - ТОВ "СЕРВІС" *СВ*  
 Дoгoвiр № *2016-01* вiд *01.01.2016*  
 Нaймeнувaння Бyдoви тa її aдрeсa - Кaпiтaльний рeмoнт сxoдoвих кiтiн у житлoвoму бyдiнкy зa aдрeсoю: вyл. Ушiнськoгo, 3 у Сoлoм'янськoму рaйoнi м. Кiєвa



Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових кітін у житловому будинку за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 *284-011*  
 приймання виконаних будівельних робіт  
 за *сервіс* 2016 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднуванн (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					у тому числі	Заробітня плата		
					Експлуатаційна ціна машин та механізмів	у тому числі заробітня плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*С*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><u>Локальний кошторис</u> 2-1-1 на Капітальний ремонт складових елітних у житловому будівництві за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва</p> <p>Перелік нарахованих</p> <p>Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновибірочних витрат=0,4123</p>								
1	<p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновибірочних витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>	РН6-1-1	100 шт	0,15	3784,00	3377,98	408,01	567,6	28,72
2	<p>Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах</p> <p>Знімання заокісних віконних рам</p>	РН6-2-2	100 м2	0,75096	1231,71	1181,51	103,08	924,96	51,28
3	<p>Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металоплаستيку в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</p> <p>Герметик силіконовий "Saudida" білий 300мл</p>	ЕН10-20-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м2	0,0756	3652,53	3361,53	285,34	276,13	11,83
4	<p>Дюбель монтажний 10х100</p>	С111-129-891	шт	0,89	196,62	-	-	174,98	-
5	<p>Піна монтажна "MASTER" 0,75 л</p>	С111-1859-2 С111-327-М2	л	2,225	170,00	-	-	378,42	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					123243,70	186,01 7,56
V.	У тому числі: зворотні суми Іші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					123243,70	186,01 7,56
VI.	Примбуток (2,71)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					524,57	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					238,09	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					123768,27	186,01 7,56
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					124006,36	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					124006,36	186,01 7,56
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					24801,27	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						



Прогрессивний коштів ДВК-5 (3.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за авто		грн.					148907,63	186,01 7,56

303\_1-2-1\_ДЛ\_К522

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 3918,88 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 3456,56 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 187,45 грн.;


- зарплата у складі загальнопромислових витрат: 294,87 грн..

М. П. Замовник

*[Signature]*

М. П. Підрядник

20 року



Підприємство, організація -  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (129718237)  
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації  
 Підприємство - ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС"

Договір № 154-С від "01" липня 2016 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 154-С/2  
 приймання виконаних будівельних робіт  
 за №154-С/2 2016 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єм робіт (шифр і № покладу нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Вартість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати (витрати) робітників, будівельників на обсяг робіт, под.-год.
						У тому числі	Заробітна плата		
						Експлуатаційна ціна машин та механізмів	У тому числі заробітна плата машиністів		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Зроблено за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва  
 2016 року

20 липня 2016 року  
 ДІЛОВА КОМП'ЮТЕРНА ПЕЧАТКА

*M... ..*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><b>Локальний коштовис</b> <b>2.1-1</b> на Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: вул. Ушинського, 3 у Солом'янському районі м. Києва</p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p>								
1	<p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат витрат загаломвиробничих витрат на відрахування, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>	РН8-4-1	100м	0,42	290,25	290,25	-	121,91	1,25
2	<p>Розбірвання покриття, сандвич, жодобік, едлішпа, звисів гошо з листової сталі</p>	РН6-1-1	100 шт	0,05	3784,00	3377,99	408,01	189,2	9,57
3	<p>Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах</p>	РН6-2-2	100 м2	0,25032	1231,71	1181,51	103,08	308,32	0,23
4	<p>Знімання заскленних віконних рам</p>	ЕН10-20-3	100м2	0,0252	3652,53	3361,53	50,20	92,04	17,09
5	<p>Заповнення віконних проєлів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластину в кам'яних стінах житлових і громадських будівель</p>	Н2=1,15; Н5=1,15.					42,07	0,46	0,46
6	<p>Герметик силіконовий "Saudal" білий 300мл</p>	С111-129-891	л	0,3	196,62		285,34	58,99	3,94
7	<p>Дюбель монтажний 10х100</p>	С111-1859-2	шт	10	4,97		164,70	49,7	0,19
		варіант 1							
		варіант 1							
		варіант 1							

*M. D. D.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ліній монтажні "МАСТЕР" 0,75 л	С111-327-М2	л	0,742	170,00			126,14	
8	Блоки віконні металопластикові (в комплекті з фурнітурою), "WINDOW"	варіант 1 С123-1	м2	2,52	1494,88			3787,1	
9	Запінення віконних проїзів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластмасу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.	варіант 1 ЕН10-20-4 к=1,15	100м2	0,22512	2796,50	2570,30	223,29	629,55	26,83
10	Герметик силіконовий "Soudal" білий 300мл	С111-129-891	л	2,2	196,82			432,56	
11	Дюбель монтажний 10х100	варіант 1 С111-1689-2	шт	63	4,97			313,11	
12	Ліній монтажні "МАСТЕР" 0,75 л	варіант 1 С111-327-М2	л	4,84	170,00			822,8	
13	Блоки віконні металопластикові (в комплекті з фурнітурою), "WINDOW"	варіант 1 С123-1	м2	22,512	1494,88			33652,74	
14	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 Н2=1,15; Н5=1,15.	100м	0,42	752,31	713,92	38,39	315,97	15,82
15	Мастика герметизувальна будилякумова Гермабугітл-2М	С111-598	кг	12,3354	39,83			491,32	
16	Шурп самонавізний	С111-16491-1	шт	148	0,19			28,12	
17	Зливи з покриттям "подієстр" (шириною 200мм)	С111-12-899-1	м	42	52,38			2199,96	
18	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	варіант 1 РН11-30-1	100м2	0,178	12210,36	7974,19	82,65	2173,44	64,2
19	Безпідане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-86-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	0,272	1416,50	1137,11	1,18	385,29	0,57
20	Шпаклівка Кнауф "Сатенгітс" 125кг	С111-183-295	кг	27,2	4,09			111,25	0,01
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємлькими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	варіант 1 РН12-49-5	100м2	0,251	1064,68	1034,04	0,24	267,23	0,02

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Фарба водорозчинна	С111-1828- 1 варіант 1 PH12-4-1-10	кг	15,873	55,43	-	-	878,51	-
23	Поплашене фарбування колором олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	С111-480 варіант 1 EH10-25-4 H2=1,15; H5=1,15; С111- 18451-1 варіант 1 С11-382-1- МБ варіант 1 PH20-40-1	т	0,0007812	44081,23	-	-	34,42	-
24	Фарба "Зебра" ПФ-115 2,8 кг біла	С111-480 варіант 1 EH10-25-4 H2=1,15; H5=1,15; С111- 18451-1 варіант 1 С11-382-1- МБ варіант 1 PH20-40-1	т	1,3736	752,31	713,92	22,16	1033,37	51,75
25	Установлення кутків-ушпильників на зовнішньому вікні	С111- 18451-1 варіант 1 С11-382-1- МБ варіант 1 PH20-40-1	шт	485	0,19	-	-	92,15	-
26	Шуруп самонарізні	С111- 18451-1 варіант 1 С11-382-1- МБ варіант 1 PH20-40-1	шт	485	0,19	-	-	92,15	-
27	Кутки-ушпильники *	С111- 18451-1 варіант 1 С11-382-1- МБ варіант 1 PH20-40-1	шт	485	0,19	-	-	92,15	-
28	Навантаження світла з'ручу	С311-30-M	т	0,786	32,90	32,90	-	25,86	1,54
29	Перевезення світла до 30 км	С311-30-M	т	0,786	113,12	-	113,12	88,91	0,32
	Разом за повальним кошторисом прямі витрати, грн.							56369,78	227,57
1	Разом прямих витрат		грн.					56369,78	227,57
	У тому числі:								4,92
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					51533,47	
	- заробітна плата		грн.					4573,08	
	- вартість експлуатації машин		грн.					263,20	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					108,72	
II.	Загальнопромислові витрати	Розподілок	грн.					1956,23	4,92
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								10,26

*МДР*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) У тому числі: зарплатні суми Інші сукупні витрати У тому числі: - Вартість експертних конструкторських документів	ДСТУ Б Д.1.1. 1.2013 Дод. К.п. 50	грн. грн.					50324,99 363,00	237,83 4,92
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					50687,99	237,83
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1. 1.2013 п.5.8.16	грн.					657,85	4,92
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1. 1.2013 п.5.8.16	грн.					298,58	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					50982,84 59844,42	237,83 4,92
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					59844,42	237,83
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.3. 1.2013 п.5.9.16	грн.					11928,88	4,92

*MW*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за період			грн.					71572,26	207,43 4,92

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 5019,31 грн.  
у тому числі:  
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 4573,09 грн.;  
- зарплата із складу зарплати машин: 108,72 грн.;  
- зарплата у складі загальнопробовних витрат: 331,5 грн.

М. П. Земеліні  
М. П. Дирєвкіч

20 \_\_\_\_\_ року