



Підприємство, організація - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 23988416 )  
Замовник - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради  
Генпідрядник - МП «ОЗОН»  
Субпідрядник -

Договір № 36 від "24" травня 2017 року  
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт приміщення спортивного музею за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 4а  
Найменування об'єкта - загальнобудівельні роботи  
Підстава: Договірна ціна



**А К Т № 1**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
за серпень 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	у тому числі		Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи Розділ . Підлоги	РН7-3-1	100м	1,7	121,30	121,30	9	10
1	Розбирання дерев'яних плінтусів						206,21	12,16





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	PH7-2-5	100м2	1,42	366,34	366,34	-	520,2	30,67
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	100м2	0,025	2073,75	2073,75	-	51,84	2,78
4	Розбирання цементних покриттів підлог	PH7-2-8	100м2	1,73	1136,86	1136,86	-	1966,77	105,63
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	PH7-17-2	100м2	1,73	4368,16	1436,05	-	7556,92	133,42
6	На кожне 5 мм зменшення товщини слоя цементної стяжки додають до товщини 50 мм	PH7-17-9 К=6	100м2	1,73	4677,47	289,58	-	8092,02	26,9
7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	EH11-11-13 H2,H5=1,15	100м2	1,73	17752,34	1636,81	-	30711,55	152,08
8	Улаштування покриттів з лінолеуму	EH11-39-4 H2,H5=1,15	100м2	1,42	38201,12	1457,85	-	54245,59	101,98
9	полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках								
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	PH7-31-5	100м	1,7	562,75	378,23	-	956,68	30,13
10	Плінтуси для підлог з пластика	C111-1722	м	171,7	39,95	-	-	6859,42	-
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, клькість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-29-2 ДСТУ-НБ Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100м2	0,305	5638,10	4620,91	-	1719,62	69,43
12	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000- 1	кг	158,6	6,54	-	-	1037,24	-
13	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001- 1	кг	13,847	38,39	-	-	531,59	-
14	Плитки керамічні для полов кольорові квадратні, розмір 300х300 мм	варіант 1 C111-287- 5	м2	31,11	369,73	-	-	11502,3	-
15	Крестики для укладки плитки	варіант 1 C1545- 242-1	100шт	2,2021	11,28	-	-	24,84	-
	Разом по розділу Підлоги	варіант 1						125982,79	665,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Розділ . Опорядження внутрішнє</u>								
16	Розбирання облицювання стін пластиковими панелями з дерев'яним каркасом	ЕН15-77-2 к=0,8 демонтаж Н2=1,15	100м2	5,2	4596,23	4596,23	-	23900,4	1191,45
17	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	РН11-50-2	100м2	0,16	1077,23	1077,23	-	172,36	10,16
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-3	100м2	0,16	6614,99	3260,67	-	1058,4	24,45
19	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіні] по металевому каркасу	ЕН10-9-1 Н2, Н5=1,15	100м2	5,2	5435,71	5367,48	-	28265,69	1374,92
20	Исключить заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	Е34-57-1 Н2=1,15	100м2	-5,2	897,92	897,92	-	-4669,18	-247,57
21	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	С1428-11867	м2	546	61,11	-	-	33366,06	-
22	Шпатлевка "Унифлот"	С111-1896-5	кг	163,28	11,89	-	-	1941,4	-
23	Лента флизелиновая армирующая	варіант 1 С111-1678-2	м	447,2	8,17	-	-	3653,62	-
24	Шуруп самонарезающий для гипсокартона 3, 5x9,5 мм	варіант 1 С111-1479-5	шт	8840	0,15	-	-	1326	-
25	Профиль CD 60x27	варіант 2 С126-1300-2	м	936	27,57	-	-	25805,52	-
26	Профиль VD 28x27	варіант 1 С126-1300-3	м	452,4	18,22	-	-	8242,73	-
27	Дюбель 6x40	варіант 1 С1545-44-20 варіант 1	шт	1596,4	0,85	-	-	1356,94	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100 м2	5.2	1915.49	1146.38	-	9960,55	283,6
29	Шпатлевка Сатенгіпс	С111- 1896-1 варіант 1 РН12-49-5	кг	520	8,32	-	-	4326,4	-
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях: підготовлених під фарбування Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	ЕН15-25-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100 м2	5.2	6813.02	1042.98	-	35427,7	273,5
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	ЕН15-25-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100 м2	0,16	8814,71	7879,50	-	1410,35	62,1
32	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2000- 1	кг	62,4	6,54	-	-	408,1	-
33	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	варіант 1 С111-2001- 1	кг	7,936	38,39	-	-	304,66	-
34	Плитки кераміческие цветные для внутренней облицовки стен, размер 200х300 мм	варіант 1 С111-258- 1	м2	16,16	408,67	-	-	6604,11	-
35	Крестики для укладки плитки	варіант 1 С1545- 242-1	100 шт	1,64	11,28	-	-	18,5	-
Разом по розділу Опорядження внутрішнє								182880,31	2972,61



11 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

2

Розділ . Підвісні стелі

3

4

5

6

7

8

9

10

36	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	ЕН15-76-1 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1. 15	100м2	1.72	3842.05	3829.79	-	6608.33	332.19
37	Подвес с зажимом	С126-952- 3	шт	137,6	10,62	-	-	1461,31	-
38	Тяга подвеса	вариант 1 С126-952- 4	шт	137,6	7,40	-	-	1018,24	-
39	Т-профили основные направляющие 3,7 м	вариант 1 С126- 1300-2	м	163,4	28,72	-	-	4692,85	-
40	Т-профили поперечные 1,2 м	вариант 2 С126- 1300-9-1	м	326,8	27,62	-	-	9026,22	-
41	Т-профили поперечные 0,6 м	вариант 1 С126- 1300-3	м	163,4	27,77	-	-	4537,62	-
42	Уголок металлический пристенный	вариант 2 С111-825- 33	м	185,76	32,24	-	-	5988,9	-
43	Дюбель 6x40	вариант 1 С1545-44- 20	шт	510,84	0,85	-	-	434,21	-
44	Укладка плит стельових в каркас стелі "Армстронг".	вариант 1 ЕН15-76-2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1. 15	100м2	1,5688	459,19	459,19	-	720,38	36,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Плиты подвесного потолка типа "Армстронг" 600x600 мм Разом по розділу Підвісні стелі	C1428- 11846-1 варіант 1	м2	164,724	153,96	-	-	25360,91	-
	<u>Розділ . Прорізи</u>							59848,97	368,52
46	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,1965	927,02	927,02	-	182,16	10,54
47	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,11	3941,55	3935,93	-	433,57	24,34
48	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	ЕН10-28-3 Н2,Н5=1,15	100м2	0,0385	1716,18	1697,31	-	66,07	3,18
49	Блоки дверные металлопластиковые	C123-199- 1-1	м2 компл	3,85	2657,38	-	-	10230,91	-
50	Пена монтажная	C111- 1614-2 варіант 2	л	0,51	176,06	-	-	89,79	-
51	Дюбель-шурупы с пластмассовыми пробками (150 мм)	C1545-43- 5 варіант 3	шт	10	4,91	-	-	49,1	-
52	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	ЕН10-28-7 Н2,Н5=1,15	1 блок	8	217,98	204,97	-	1743,84	82,69
53	Блоки дверные внутренние шитовой конструкции с глухим полотном (коробка, полотно, фурнитура) 2000x800 мм	C123-198- 28 варіант 1	шт	7	5307,84	-	-	37154,88	-
54	Блоки дверные внутренние шитовой конструкции с глухим полотном (коробка, полотно, фурнитура) 2000x600 мм	C123-198- 29	шт	1	3792,96	-	-	3792,96	-
55	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,01	3412,25	3406,71	-	34,12	1,91
56	Знімання засклених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,0272	1191,75	1191,75	-	32,42	1,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м <sup>2</sup> з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100м <sup>2</sup>	0,0272	3416,34	3389,69	-	92,92	4,25
58	Блоки оконные металлопластиковые (комплектно с фурнитурой: петли, ручки)	С123-1-1 варіант 2	м <sup>2</sup>	2,72	2605,16	-	-	7086,04	-
59	Пена монтажная	С111- 1614-2 варіант 2	л	0,8	176,06	-	-	140,85	-
60	Установлення пластикових підвіконних дошок	ЕН10-25-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100м	0,112	3274,95	831,24	-	366,79	4,87
61	Доски подоконные, пластиковые, ширина 300 мм	С123-388- 5 варіант 1	м	11,2	465,71	-	-	5215,95	-
	Разом по розділу Прорізи							66712,37	133,64
<b>Розділ . Сантехнічні роботи</b>									
62	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	РН15-34-1	10к-т	0,1	1234,53	1044,57	-	123,45	5,02
63	Унітази з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	С130-903 варіант 2	шт	1	1960,59	-	-	1960,59	-
64	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	С130-33 варіант 1	комплект	1	1884,77	-	-	1884,77	-
65	Гофрорукав, діаметр 50 мм, L-0.5 м	С1530-64- 5	шт	1	117,06	-	-	117,06	-
66	Гнбкий шланг для підключення	С130-615- 4 варіант 1	шт	1	86,72	-	-	86,72	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Вентилю 1/2"	С1630-25-3 варіант 2 РН15-32-6	шт	1	111,50	-	-	111,5	-
68	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води Умивальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, со скрытыми установочными поверхностями	С130-644 варіант 2	комплект	1	1023,52	927,74	-	102,35	4,41
69	Умивальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, со скрытыми установочными поверхностями	С130-644 варіант 2	комплект	1	1700,32	-	-	1700,32	-
70	Змшувачі для умивальників, см-ум-ора, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	С130-616 варіант 1	комплект	1	2555,25	-	-	2555,25	-
71	Сифоны	С1630-973 варіант 1 С130-615-4	шт	1	159,23	-	-	159,23	-
72	Гибкий шланг для подключения	С130-615-4 варіант 1 С1630-25-3	шт	2	86,72	-	-	173,44	-
73	Вентилю 1/2"	варіант 1 С1630-25-3 варіант 2 РН15-37-1	шт	2	111,50	-	-	223	-
74	Установлення нагрівачів індивідуальних водних	РН15-37-1	10к-т	0,1	3658,50	3658,50	-	365,85	17,81
75	Аппараты водонагревательные электрические бытовые 100 л Разом по розділу Сантехнічні роботи	С130-8-1 варіант 1	шт	1	4939,98	-	-	4939,98	-
<b>Розділ . Електромонтажні роботи</b>									
76	Прокладання проводів при охованій проводці в порожнинах переkritтів і перегородок	РН17-5-1	100м	3,45	527,65	461,47	-	1820,39	84,41
77	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм <sup>2</sup>	С157-302	1000м	0,222	17322,60	-	-	3845,62	-
78	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	С157-304	1000м	0,123	25737,32	-	-	3165,69	-
79	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	РН17-11-11	100шт	0,42	9504,03	9052,28	-	3991,69	196,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Светильники LED	C1547-4-3 вариант 3	шт	42	1214,56	-	-	51011,52	-
81	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	PH17-12-2	100шт	0,11	795,19	787,85	-	87,47	4,65
82	Выключатель утопленный для скрытой проводки, 1-клавишный	290902-55 вариант 1	шт	11	92,14	-	-	1013,54	-
83	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	PH17-12-11	100шт	0,15	798,54	791,20	-	119,78	6,37
84	Розетка заглиблена для прихованої проводки	290902-224 вариант 1	шт	15	82,00	-	-	1230	-
85	<b>ВЕНТИЛЯЦІЯ</b> Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в проєкті до 0,25 м2	PH15-122-1	ґрати	1	49,53	49,11	-	49,53	2,51
86	ґрати вентиляційні	C111-1756-2	шт	1	336,77	-	-	336,77	-
	Разом по розділу Електромонтажні роботи							66672	294,53
<b>Розділ . Інші роботи</b>									
87	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	PH20-41-1	100 т	0,10588	1038,07	62,36	975,71 228,83	109,91	0,42 1,09
88	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	10,588	110,77	-	110,77 9,56	1172,83	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн							517882,69	4462,14 5,44
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн					517882,69	4462,14 5,44
	У тому числі:		грн					427342,61	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн					89263,94	
	- заробітна плата		грн					1276,14	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн					125,45	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Розрахунок	грн.						
II.	Загальновиrobничі витрати		грн.					35654,82	188,87
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					553537,51	4651,01
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					553537,51	5,44
V.	У тому числі зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					553537,51	4651,01
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					553537,51	5,44
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д 1 1-	грн.					12618,98	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	1.2013	грн.					5727,43	-
		ДСТУ Б Д 1 1-	грн.					-	-
		1.2013	грн.					-	-
		п.5.8.16	грн.					-	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					566156,49	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					571883,92	4651,01
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					571883,92	5,44
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.					-	-
	будівництва (без ПДВ)		грн.					571883,92	4651,01
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					571883,92	5,44
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д 1 1-	грн.					114376,78	-
		1.2013	грн.					-	-
		п.5.8.16	грн.					-	-



1.1 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					686260,70	4651,01 5,44

73\_1\_2\_1\_ПД\_КБ2В

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 95543,02 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 89263,94 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 125,45 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 6153,63 грн..

верни 2017р

отрачено 480382,49 грн  
в т.ч. - 205878,21 грн



М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Р. О. Пуздрач

О. М. Сивелькін

" 01 " 08 20 17 року

" 01 " 08 20 17 року

" " " 20\_\_ року



Осеми