



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 226-20-36, факс 485-19-06

E-mail: podilrda@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37333608

Об. 44.48 № 406-40208
на № 4480(з) від 31.10.18

Олені

Goi+request-41813-64406e63@
dostup.pravda.com.ua

Начальнику управління
інформаційного забезпечення
та доступу до публічної
інформації Київської міської
державної адміністрації
К. БАРАНОВІЙ

Шановна пані Олено!

На виконання доручення керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Д. Загуменного від 31 жовтня 2018 року № 4480 (з) в Подільській районній державній адміністрації розглянуто Ваш запит на інформацію про фінансування дошкільного навчального закладу № 775 (вул. Паталії Ужвій, 4-Б, м. Київ) за 2018 рік.

За результатами розгляду надаємо інформацію.

Додатки:

1. Інформація про надходження матеріальних цінностей, закуплених за рахунок бюджетних коштів станом на 01.11.2018 рік на 1 арк. в 1 прим.
2. Перелік побутових потреб, поданий зазідувачем ДНЗ № 775 на 2018 рік на 14 арк. в 1 прим.
3. Кошторис на 2018 рік на 2 арк. в 1 прим.
4. План ремонтних робіт на 2018/2019 н.р. у ДНЗ № 775 на 1 арк. в 1 прим.
5. Інформація про стан фінансування та виконання капітального ремонту ДНЗ № 775 на 1 арк. в 1 прим.
6. Копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт на 35 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова

Марина Васіла
Ольга Зубарєва 463 62 89

Віктор СМІРНОВ

Інформація про надходження матеріальних цінностей,
закуплених за рахунок бюджетних коштів станом на 01.11.2018 р.

№ п/п	Дата поставки	Найменування	Од. виміру	Ціна	775	
					к-ть	сума
1	Кві.18	Бланки,журнали	шт.			124,00
2	Тра.18	Пісок	кг	1,0	1000	1 010,00
3	Тра.18	Лялька "Немовля"	шт.	285,00	38	10 830,00
4	Тра.18	Лялька "Доросла"	шт.	448,00	40	17 920,00
5	Тра.18	Театр ляльок (20 ляльок)	шт.	1320,00	0	0,00
6	Чер.18	Термометр кімнатний	шт.	33,00	20	760,00
7	Чер.18	Термометр для холоду	шт.	28,00	5	140,00
8	Чер.18	Господарський інвентар	шт.	68,95	5	344,75
9	Чер.18	Візок садовий 2-х колісний	шт.	2034,80	1	2 034,80
10	Чер.18	Постільня білизна	шт.	54,54	341	18 597,60
11	Чер.18	Пожеланий інвентар	шт.	234,29	31	7 263,00
12	Лип.18	Приладдя для малювання	шт.	29,71	519	15 419,70
13	Лип.18	Папір туалетний	шт.	4,20	544	2 284,80
15	Лип.18	Дезинфікуючий засіб "Саніліт"	табл.	0,45	1800	806,52
16	Лип.18	Господарськ. товари	шт.	30,64	402	12 316,08
17	Лип.18	Посуд фарфоровий	шт.	18,50	300	5 580,00
18	Лип.18	Бланки,журнали,книги	шт.	18,00	97	1 746,00
20	Сер.18	Посуд емальований	шт.	53,77	15	806,50
22	Сер.18	Меблі дитячі	шт.	2400,00	15	36 000,00
23	Вер.18	Килимки д/електричні	шт.	79,92	7	559,44
24	Вер.18	Посочинці для вулиці	шт.	6420,00	4	25 680,00
25	Вер.18	Ваги	шт.	2420,00	3	7 260,00
26	Вер.18	Кроваті з матрацами	шт.	1521,78	90	136 960,00
27	Вер.18	Матраци ортопедичні	шт.	616,05	25	15 401,25
28	Жов.18	Бланки,журнали	шт.	221,38	8	1 771,00
29	Жов.18	Меблі дитячі	шт.	1055,74	84	88 682,00
30	Жов.18	Візки з ростоміром		4500,00	1	4 500,00
Всього:						414 957,44





УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОПІКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 «ПОДОЛЯНОЧКА»

№ 67 «23» серпня 2017р.

У зв'язку з підготовкою Подільським управлінням освіти м. Києва розрахунків до бюджетного звіту на 2018 рік адміністрація ДНЗ №775 «Подоланочка» підготувала потребу нашого закладу на 2018 рік згідно запропонованих таблиць. Просимо взяти до уваги дану інформацію.
Таблиці додаються.

В.о. директора



Л.Р. Лісовенко

Потреба ремонтних робіт на 2018 рік ДНЗ №:75 "Подільнячка"		
назва робіт	об'єм	
Відновлення груп у 2018 році	0	
ремонт покритті	0	
ремонт зливно - стічної системи	0	
ремонт та утеплення фасаду	0	
заміна вікон	0	
ремонт харчоблоку	0	
ремонт підсоб. приміщень харчоблоку	0	
ремонт пральні	50 м2	
ремонт групових приміщень	3гр.	363 м2
ремонт групових туалетів	5	80 м2
ремонт музичної зали	0	
ремонт спортивної зали	1	72 м2
ремонт коридорів	1	246 м2
ремонт маршових сходів	4	64 м2
ремонт ганків, вхідної групи	0	
ремонт анут. приміщень (кабінети)	3	95 м2
заміна лінолеуму	300 м2	
ремонт ГВП, ХВП, каналізації	200м ГВП; 200м ХВП; 150м каналізації	
заміна системи опалення	150м	
ремонт щитової	заміна силових елементів	
ремонт внутр. електромережі	4 розподільчих щитка; в групі	
ремонт огорожі	100м +150	
асфальтування території	100 м2	
побудова тіньових навісів	2	
ремонт тіньових навісів	1	
ремонт зовнішнього освітлення	0	
ремонт спортивного майданчика	1	
ремонт бойлера	0	

Потреба в інвентарю та посуду ДНЗ №775 "Подільночка" на 2018 рік

назва	кількість	вартість 1 одиниці	сума
Халати, білі, безь 48-50	4	150	600
вказати розміри окремо по кожному 52-54	2	150	300
56-58	2	150	300
60-62	2	150	300
Халати, темні, безь 44-46	4	120	480
48-50	3	120	360
52-54	2	120	240
56-58, 60-62	2, 2	120	480
Подошви	80	34	2720
ковдри зимові	160	92	14720
ковдри літні	0	0	0
Рушники махрові	165	16	2640
Рушники бавфельні	20	12	240
Матраси	138	78	9984
Комплект постільної білизни	150	200	30000
фартухи	10	45	450
хустка	25	15	375
чашка	100	10	1000
тарілка глибока	100	18	1800
тарілка мілка	100	14	1400
блюда	200	15	3000
кастрюля з нержавіючої сталі 3 л.	0	0	0
кастрюля з нержавіючої сталі 5 л.	0	0	0
кастрюля з нержавіючої сталі 30 л.	0	0	0
кастрюля з нержавіючої сталі 40 л.	0	0	0
кастрюлі алюмінієві 10л.	0	0	0
графіни для води	18	70	110
ніж столовий	0	0	0
ложка чайна нержал.	0	0	0
ложка столова дитяча нержал.	0	0	0
видеяка дитяча нержал.	0	0	0
ніж столовий дитячий	0	0	0
відра емальовані з кришкою 10л.	0	0	0
відра з нержавіючої сталі	0	0	0
відра пластмасові з кришкою	6	50	300
нобіз ножа для кухні	1	300	300
дошки для жарення	10	150	1500
гастроємкості з нержавіючої сталі	6	150	900
плати емальовані 15л.	0	0	0
чайник 3 л.	0	0	0
чайник 5 л.	0	0	0
миска емальована 2,5 л.	0	0	0
миска емальована 4 л.	0	0	0
миска емальована 9 л.	0	0	0
миска прямокутна пластмасова 10 л.	5	55	275
миска пластмасова 10 л.	5	52	260
разом	20	77	950

Потреба господарні товари ДІІЗ №775 "Подоланочка" на 2018

назва	кількість	вартість 1 одиниці	сума
змішувачи для умивальників	15	450	6750
пензлі малярні круглі	10	20	200
пензлі малярні плоскі	10	20	200
валік Д 50 з ручкою	6	25	150
валік Д 80 з ручкою	6	25	150
термометри кімнатні	20	15	300
термометр для холодильників	5	25	125
міли пластмасові	0	0	0
драбина трансформер 4x4, 4,75м.	2	1300	2600
цифровий тонометр для готових страв	2	80	80
бактерицидна лампа навісна	0	0	0
міли березові	350	9	3150
віники	20	44	880
туалетний папір	1900	3	5700
швабра дерев'яна	0	0	0
резиночі килимки	5	45	225
замки навісні	5	80	400
серцеви́на для замків	12	160	1920
унітази	6	1200	7200
карнізи	0	0	0
лічні горшки	0	0	0
мийки односторонні з полицкою	0	0	0
мийки подвійні з тумбочкою 1200x500x850	2	1800	3600
рукавиці робочі	15	20	300
соразетки паперові	1900	10	19000
мішки для сміття (35л, 60л, 160л)	150	35	5250
сушилка для білизни розкладна	6	180	1080
супни для посуду	6	150	900
сани великі з державком	0	0	0
лопата штипова з державком	0	0	0
лопата для снігоприбирання (однібок з шп.) з державком	0	0	0
лопата для снігоприбирання (двобічкова) з державком	0	0	0
граблі садові з державком	0	0	0
граблі - віхало з державком	5	75	375
сікатор садовий	0	0	0
ковпачі худоні	0	0	0
солок для світла	0	0	0
сіп. технічне мішок 40л	4	80	320
валки мішок 30 кг.	2	250	500
лічоруб з державком	0	0	0

Потреба фарби ДНЗ №775 "Поддяночка" на 2018			
назва (колір, 2,8 кг.)	кількість	вартість 1 одиниці	сума
біла	16	123,24	1971,84
чорна	10	125,93	1259,3
зелена	16	123,96	1983,36
синя	10	122,93	1229,3
помаранчева	10	125,93	1259,3
жовта	10	133,67	1336,7
голуба	10	120,71	1207,1
лілово-розова	4	109,63	438,52
коричнева	5	108,78	543,9

Потреба в зацтоворах ДНЗ №775 "Подоланочка" на 2018

назва	кількість	вартість 1 одиниці	сума
папір офісний (улак. по 5 пачок по 500 листів)	6	500	3000
книга канцелярська клітинка	80	25	2000
альбом для малювання	720	15	10800
кольоровий папір	240	15	3600
кольоровий картон	240	17	4080
кольорові олівці 12 кольорів	740	30	7200
ручки кулькові	120	4	480
файли (улак. по 100 шт.)	25	50	1250
папка - скоросшивач пластикова	150	10	1500
пластилін	240	25	6000
фарба гуашова червона 225 мл.	30	61	1830
зелена 225 мл.	30	60	1800
жовта 225 мл.	30	55	1650
синя 225 мл.	30	69	2070
чорна 225 мл.	30	52	1560
біла 225 мл.	30	81	2430
коричнева 225 мл.	30	45	1350
оранжева 225 мл.	30	58	1740
акварельні фарби	90	25	2250
паналік для клею	240	1.5	360
пензлик для малювання №1	240	5	1200
№1	240	4	960
№8	240	4	960
глина	50 кг	17	850
рост. олію	100	2	200
силікон: білий, вайка	240	7	1680
палітра	240	8	1920
голіки для пластиліну	240	8	1920
ножиці дитячі	170	5	850
близькозиди 10 см.	240	10	2400
кредка кольорова	240	3	720
книга обліг. замідання	20	20	400
планк. ленто	200	1.5	300
блик. маркер. д. вимір	60	1.5	90
тонір для кольорового принта	200	5	1000
лонет для торлобігара 6ФП	2	50	100
кольорові маркери для МФУ	8	200	1600

Потреба іграшки ДНЗ №775 Подільська на 2018

Назва	Кількість		
Ляльки			
немовля	38	300	11400
одноліток	40	300	12000
дорослий	25	400	10000
літературний персонаж	18	400	7200
Посуд іграшковий			
столовий	13	200	2600
чайний	13	120	1560
кавовий	9	200	1800
кухонний	13	120	1560
Меблі для ляльок:			
спальня	13	300	3900
ігальня	9	300	2700
згальня	9	300	2700
кухня	13	400	5200
класна кімната	9	200	1800
ванна	13	200	2600
Побутова техніка			
телефон	12	100	1200
телевізор	9	100	900
праска	17	150	2550
холодильник	9	400	3600
швальна машина	9	200	1800
мисорубка	9	100	900
міксер, кавоарка	9	100	900
пилосос	4	100	400
мікрохвильова піч	9	100	900
плита	13	200	2600
Лялькова постільна білизна та одяг			
постільна білизна (набір)	39	140	460
одяг	52	90	4680
галanterія, біжутерія	30	50	1500
Набори ігрового обладнання та атрибути для сюжетних ігор			
лікарня	13	200	2600
терукарка	13	200	2600
магазин	13	400	5200
залізниця	9	300	2700
ферма	9	200	1800
зоопарк	9	300	2700
мулинний рух	9	400	3600
корабель	9	200	1800
акулье	9	150	1350
коляска	13	300	3900
ліжко для ляльки	38	83	3154
кухня	13	500	3154
гойдалка	13	100	1300
Транспорт			
автомобіль легковий	15	30	450

автомобіль за тенний	26	50	1300
автобус	26	50	1300
тролейбус	25	50	1300
електро-транспорт	10	80	800
трамвай	26	50	1300
потяг, електричка	13	100	1300
мікропозад	9	50	450
Транспорт водний			
пароплав	25	50	1300
катер	26	50	1300
човен	26	50	1300
Транспорт повітряний			
літак	26	40	1040
гелікоптер	9	40	360
Техніка будівельна			
екскаватор	25	30	1300
вантажний кран	26	50	1300
бульдозер	25	50	1300
інструмент імітаційний	30	200	6000
іграшки для ігор з піском, водою, снігом			
лопата, совок, граблі	130	6	780
відрош	130	6	780
ситечко	130	6	780
лещка, вилки	25	10	130
формы для піску та снігу (набори)	26	80	2080
набори для дослідів з водою, піском	26	50	1300

Інформація на додаткові книги до проекту бюджету міста Києва на 2019 рік
по бюджету розвитку

№ п/п	Заявка	Найменування	м. зв.	Сума
1	ДНЗ № 775	Бар'єр"серед середовища (забезпечення доступності до навчального закладу шляхом проведення капітального ремонту пандусів і для туалету дитячої)	159	250000
2	ДНЗ № 775	Капітальний ремонт електромережі та електроприладів	1000	100000
3	ДНЗ № 775	Ремонт пральної	90	380000
	Всього			730000

Handwritten signature

Інформація про стан фінансування та виконання капітального ремонту
по ДНЗ № 775 з 2017- 2018 року

№ п/п	Заклад	Найменування	м. кв.	План	Виконання
1	ДНЗ № 775	Капітальний ремонт даху/уліз	75	220000	165122,69
2	ДНЗ № 775	Капітальний ремонт системи ЦОГ/ВП/ХВП	90	100000	93223,43
3	ДНЗ № 775	Ремонт та утеплення фасаду	75	141900	139068,39
	Всього			461900	403414,51

А. Савчук

Підприємство: *ТОВ "Солончак"*
 Адреса: *м. Київ, вул. Солов'янка, 10*
 Контактна особа: *Поліська Ірина Іванівна*
 Контактний телефон: *093 7441111*
 Договір № *267* від *11.08.2017* року
 Ідентифікатор будови та адреса: *Капітальний ремонт санвузла ЛНЗ № 775*
 Ідентифікатор об'єкта: *Капітальний ремонт санвузла ДР № 775*
 Підприємство: *Дохвирів І. І.*

АКТ № 2
Приймання виконаних будівельних робіт
приміщення санвузла 2017 року

№ об'єкта	Назва виконаних робіт	Об'єкт	Об'єкт	Об'єкт	Поточні дані однієї лінійки грн			Витрати трудові
					у тому числі	Виконано робіт (ціна праці), грн	Витрати на обсяг робіт, грн	
2	Навмислення робіт	Об'єкт	Об'єкт	Об'єкт	7	8	9	10
3	Об'єкт	Об'єкт	Об'єкт	4	5	6	7	8
2-1-1	Капітальний ремонт санвузла	775	775					

№	Назва роботи	к	л		м		л	м	л	м	л	м
			к	м	к	м						
14	Забезпечення виконання робіт											
15	Зливачі на терасі, ванні	РН-13-1	100 м	0,015	1 360,10	1169,78						1,89
	Разом по розділу Дієси	РН-13-1	100 м	0,0472	172,77	172,77						2,32
16	Відбавлення штукатурки по шпатель і бетону зі стіни та стелі, площа збільшення з одного місця до 5 м ²	РН-15-1	100 м ²	0,0157	1 552,51	1 552,51						1,15
	Разом по розділу Відкоси	РН-15-1	100 м ²	0,0157	1 552,51	1 552,51						1,15
17	Укладання цегляної ступінки по цегляній та бетонній поверхнях	РН-15-1	100 м ²	0,1587	9 345,24	9 376,77						25,32
18	Поліщення штукатурки зовнішньої стіни покладеної будівлі	РН-15-2-1	100 м ²	0,1587	10 351,83	4 663,03						26,78
19	Шпаківання стелі міжкімнатною шпаківкою	РН-15-15-2 К-1,15	100 м ²	0,1557	5 218,37	8 240,98						21,72
20	Модуль на 1 мм зміни товщини шпаківки по нормі 15-152-2	РН-15-15-3 К-1,15	100 м ²	0,1587	2 188,59	730,10						4,54
	Разом по розділу Стеля	РН-15-15-2-1	100 м ²	0,03	1 043,80	1 043,80						1,34
21	Демонтаж екшунів	РН-15-3-1	100 м ²	0,02	1 709,23	1 709,23						1,47
22	Демонтаж укривальних	РН-15-3-2	100 м ²	0,02	4 103,45	4 109,45						3,52
23	Демонтаж унітазів зі змішаним сантехмі	РН-15-3-2	100 м ²	0,01	2 952,75	2 052,75						1,23
24	Демонтаж підвісів	РН-15-3-1	100 м ²	0,3	2 024,00	2 024,00						27,27
25	Розбирання трубопроводів з труб сталевих діаметром до 50 мм	РН-15-1-1	10,0 м	0,2	2 024,08	3 074,08						18,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Розробка проекту будівництва зручності для працівників підприємства (стандарт 100 мм) Резюме розробки: 05.12.2010	Р 105-02	105	10.1	2036.12	2509.12	4	250.91	10
28	Розділ. Інші роботи В наступній позиві вказується Коэффициент для урахування інших умов виконання будівельних робіт	PHC 40-1	17	5.6	34.60	34.90		1429.27	6.28
29	Н15-1 Н15-1 Ціна за послуги з проектування будівельних робіт	С011-00-01 варіант 1	1	4.6	76.00	-		729.6	3.95
	Разом за поданими вказаними прямими витратами, грн.							4881.76	16.65
								41080.33	454.77
									3.95
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини - загальновиробничі витрати		грн.					41089.33	454.77
								29505.91	3.95
								10762.92	454.77
								729.60	3.95
II.	Заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					114.91	3.95
III.	Загальновиробничі витрати	Розраховано	грн.					6909.77	47.66
IV.	Витрати на введення та розбирання тимчасових будівель і споруд Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						

№	Назва показника	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом: вартість бюджетових робіт (р.1+р.2+р.3+р.4+р.5)			23998,50						501,88 3,95
	у тому числі: зовнішня									
	внутрішні витрати			1128,00						
	у тому числі:			1128,00						
VI.	Вартість експертних проєктів та документів									
	Разом (р.1+р.2+р.3+р.4+р.5)			40127,10						501,88 3,95
VII.	Прибуток			524,16						
	Адміністративні витрати (1,23)			622,17						
VIII.	Кошти на покриття ризиків									
	IX. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами									
X.	Резерв вартість бюджетних робіт			47523,20						501,88 3,95
	Разом (р.1+р.2+р.3+р.4+р.5+р.6+р.7+р.8+р.9+р.10)			49273,43						
XI.	Податки, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законодавством і не враховані складовими частотами бюджетів (без ПДВ)			49273,43						501,88 3,95
	Разом (р.1+р.2+р.3+р.4+р.5+р.6+р.7+р.8+р.9+р.10+р.11+р.12+р.13)			5654,55						

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього до сплати			гр.					59'28,12	501,36
									3,95

Примітка: Вартість ресурсів визначена за фактом, малим об'ємом - "зарплата за місяць", яка нарахована у складі "раної" плати за роботу в робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Детальне значення коштів списано зарплатної плати довіри-акт №201,39 грн.

- зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин: 1019,90 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 174,40 грн.
- зарплата у складі зарплатної плати довіри-акт №201,39 грн.

Відомості про роботу
 19/10 20/10 20/10 року
 22/10 23/10 20/10 року

М. П. Савицький
 М. П. Барцалек



Сиротко Ірина Іванівна
 Голова
 ДП «Криворізький завод металургійного машинобудування»



Наказ № 100 від 05.05.2017
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 40200000
Заказчик - Управління освіти Луцької районної в місті Києві державної адміністрації
Підписані - ГОБ "Ариадна"
Договір № 287 від 11.05.2017
Найменування будівництва та його адреса - Капітальні ремонт санвузлів Д-3 № 775

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за період з 01.05.2017 по 31.05.2017 рр.

Найменування об'єктів, цукрових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць (окрім)	з початку року по звітний місяць (окрім)	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Зведена вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ):	49,27340	49,27340	49,27340
у тому числі:			
Капітальні ремонт санвузлів Д-3 № 775	49,27340	49,27340	49,27340
у тому числі:			
1) будівельні роботи	47,52226	47,52226	47,52226
2) інші витрати	1,75114	1,75114	1,75114
Підприємство додає вартість (ПДВ)	9,65469	9,65469	9,65469
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	58,92809	58,92809	58,92809

* Вказана вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбався протягом періоду робіт

М. П. Замовник
М. П. Виконавець
М. П. Підприємство



05.10 2017 рр.
05.10 2017 рр.

Підприємство, організація, ТОВ "Укрмономікс" /

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: (33147770) /

Земельна - Управління обласної Подільської радою міст в місті Києві державної

адміністрації /

Підприємчик - І оваріумство з обмеженою відповідальністю "Укрмонікс" /

Допис № 241 від 26.08.2017 року /

Найменування будівлі та її адреса - Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО та каналізація) будівлі

ДНЗ №775 за адресою вул. Н. Ужвій, 4-Б у Подільському районі міста

Києва /

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО та каналізація) будівлі ДНЗ №775 за адресою вул. Н. Ужвій, 4-Б у

Подільському районі міста Києва /

Підрядство: Договірна ціна /

АКТ № 1

приймання виконаних будівельних робіт
за № 241 від 26.08.2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (підстави № розцінки нормативу)	Кількість	Після ціна однієї одиниці виміру, грн.			Витрати		
				у тому числі	Всього	Всього		Труда робітників-будівельників на обсяг робіт, людь-год.	
				Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітної плати	Заробітні плати	Забезпечення робіт (антисепти), грн.	Витрати на обслуговування машин, на обсяг робіт, людь-год.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Локальний кошторис2-1-1

на Капітальний ремонт інженерних мереж (ВП, ХВП, ЦО та каналізації) будівлі ДМЗ №776 за адресою вул. Н. Ужвій, 4-Б У Подільському районі міста Києва.

В1, ІЗ, І4

Відділ 1. Монтажні роботи

Розділ . Трубопроводи В1, ІЗ, І4

Монтажні роботи

1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	2348,33	2348,36	140,9	4,07
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,14	2450,93	2447,21	343,13	9,92
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	0,14	2704,30	2699,87	373,6	10,95
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,12	2881,35	2875,24	345,76	9,99
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 40 мм	100м	0,26	2902,62	2895,65	754,68	22,13
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 50 мм	100м	0,28	3056,24	3048,74	655,75	25,09
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 63 мм	100м	0,26	3401,75	3393,70	881,46	25,94
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових (поліпропіленових) труб діаметром 75 мм	100м	0,24	3491,75	3398,70	816,42	23,94
9	Труби ППР PN20, діаметр 20мм "Firat"	м	0	22,97		137,22	
10	Труби ППР PN20, діаметр 25мм "Firat"	м	14	38,34		539,56	
11	Труби ППР PN20, діаметр 32мм "Firat"	м	14	66,45		958,3	

№	Назва об'єкта	Код	Одиниця виміру	Категорія										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	Муфта ППР перехідна, діаметр 50x43мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-50-40	шт	2	14,45	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-
31	Муфта ППР перехідна, діаметр 40x32мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-40-32	шт	2	10,71	-	-	-	-	-	-	-	21,42	-
32	Муфта ППР перехідна, діаметр 32x25мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-32-25	шт	2	6,27	-	-	-	-	-	-	-	12,54	-
33	Муфта ППР перехідна, діаметр 50x32мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-50-32	шт	1	13,75	-	-	-	-	-	-	-	13,75	-
34	Муфта ППР перехідна, діаметр 25x20мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-25-20	шт	1	3,70	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-
35	Муфта ППР перехідна, діаметр 90x75мм "Fiat"	С1530-МФ-ППР-90-75	шт	5	63,64	-	-	-	-	-	-	-	418,2	-
36	Муфта ППР МРН 20x1/2" "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 20-1/2	шт	21	31,05	-	-	-	-	-	-	-	652,05	-
37	Муфта ППР МРН 25x3/4" "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 25-3/4	шт	13	49,52	-	-	-	-	-	-	-	643,76	-
38	Муфта ППР МРН 20x1/2" розбірна з'єднання "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 20-1/2-1	шт	2	65,65	-	-	-	-	-	-	-	131,3	-
39	Муфта ППР МРН 25x3/4" розбірна з'єднання "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 25-3/4-1	шт	13	104,45	-	-	-	-	-	-	-	1357,85	-
40	Муфта ППР МРН 32x1" "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 32-1	шт	3	113,60	-	-	-	-	-	-	-	341,4	-
41	Муфта ППР МРН 40x1 1/4" "Fiat"	С1530-МФ-ППР-МРН 40-1-1/4	шт	4	201,88	-	-	-	-	-	-	-	806,72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Тройники ППР, диаметр 52x25x32мм "Figa"	C1530-TP-PPR-32-25-32	шт	4	34,89	-	-	55,76	-
55	Тройники ППР, диаметр 40x20x43мм "Figa"	C1530-TP-PPR-40-20-40	шт	7	21,93	-	-	43,86	-
56	Тройники ППР, диаметр 40x25x40мм "Figa"	C1530-TP-PPR-40-25-40	шт	2	22,40	-	-	44,8	-
57	Тройники ППР, диаметр 50x25x50мм "Figa"	C1530-TP-PPR-50-25-50	шт	1	47,64	-	-	47,64	-
58	Тройники ППР, диаметр 50x32x50мм "Figa"	C1530-TP-PPR-50-32-50	шт	1	47,41	-	-	47,41	-
59	Тройники ППР, диаметр 63x25x63мм "Figa"	C-530-TP-PPR-63-25-63	шт	4	84,58	-	-	338,32	-
60	Тройники ППР, диаметр 63x40x63мм "Figa"	C1530-TP-PPR-63-40-63	шт	2	85,52	-	-	171,04	-
61	Тройники ППР різнопрохідні, діаметром 63мм "Figa"	C1530-TP-PPR-63	шт	3	82,78	-	-	248,34	-
62	Тройники ППР різнопрохідні, діаметром 75мм "Figa"	C1530-TP-PPR-75	шт	10	134,36	-	-	1343,6	-
63	Тройники ППР різнопрохідні, діаметром 90мм "Figa"	C1530-TP-PPR-90	шт	3	286,07	-	-	858,21	-
64	Різьба сталевая оцинкована 2"	C113-PC-OC-2-1	шт	1	26,36	-	-	26,36	-
65	Кран кульовий ВВ 1/2" "E.C.A."	C1530-KP-KV-BB-1-2	шт	21	129,23	-	-	2713,63	-
66	Кран кульовий ВВ 3/4" "E.C.A."	C1530-KP-KV-BB-3-4	шт	13	173,04	-	-	2257,32	-
67	Кран кульовий ВВ 1" "E.C.A."	C1530-KP-KV-BB-1	шт	2	274,16	-	-	548,32	-
68	Кран кульовий ВВ 1 1/4" "E.C.A."	C1530-KP-KV-BB-1-14	шт	2	282,81	-	-	565,62	-
69	Кран кульовий ВВ 2" "E.C.A."	C1530-KP-KV-BB-2	шт	1	680,89	-	-	680,89	-
70	Фланець ППР під бурт, діаметр 50 мм	C1534-ФЛ-40-ПП-БР-50	шт	2	105,24	-	-	210,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Бурт ППР фланцевий 50 мм	шт	2		34,82			66,76	
72	Заміна порожнього прокладок діаметром до 50 мм	шт	2		51,74	43,13		103,48	2,69
73	Установлення поливалних країв діаметром 15 мм	шт	1		24,08	23,20		24,08	0,07
74	Краї поливалний 1/2"	шт	1		151,99			151,99	
75	Шпилька метрична М3х1000 мм	шт	55		28,11			1601,05	
76	Шпилька метрична М10х1000 мм	шт	35		32,86			1150,1	
77	Дюбель розсірний М8	шт	55		9,76			537,9	
78	Дюбель розсірний М10	шт	36		4,58			163,65	
79	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 32-35мм "Walgren"	шт	9		25,10			234,9	
80	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 38-43мм "Walgren"	шт	8		29,61			236,88	
81	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 50-55мм "Walgren"	шт	17		29,11			494,87	
82	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 57-63мм "Walgren"	шт	16		29,11			465,76	
83	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 74-80мм "Walgren"	шт	15		36,89			553,35	
84	BIS 2S Хомут з гумовою ізоляцією М8/10 83-91мм "Walgren"	шт	13		45,13			587,08	
	Разом за подальшим кошторисом прями витрати, грн.							78689,18	135,39
								78689,18	135,39
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин	грн. грн. грн.						78689,18	135,39

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі: - зарплата платі робітників, що виконують малярні Загальнопробничі витрати		грн.						
II.	Витрати на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	Розрахунок	грн.					2374,29	14,20
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					81263,47	149,59
V.	у тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					81263,47	149,59
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					405,39	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16	грн.					184,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16	грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфіційними пропозиціями Всього вартість бюджетних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					81668,05	149,59
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без I+II+III) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					81852,86	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1.2013 п.5.8.16	грн.					16370,57	

70 1 20 11 6324	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						грн.			
									10
									149.50
									98223.43

Примітка : - Вартість ресурсів відомо за фактичними витратами.
 - "Заробітні плати", яка наведеною у складі різних витрат, є зарплата робітників, що зайнятих обслуговуванням машин.
 Залишне значення історичної заробітної плати дорівнює 5368,79 грн.,

у тому числі:
 - зарплата робітників, що зайнятих обслуговуванням машин 2619,70 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин 1 0 грн.;
 - зарплата у складі заощадювальних витрат 7498,79 грн.

М. П. Залишок
 М. П. Підприємство

[Handwritten signature]
 Лук'яничко С.В.
 "20" 12 2017 року

[Handwritten signature]
 Максименко О.В.
 "20" 12 2017 року

[Circular stamp]
 ПІДПРИЄМСТВО
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 "СІМІОНОВСЬКА"
 36132770

Підприємство, організація - ТОВ "Укронтоталіт" (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 33147770)
Завдання - Управління справами Львівської районної в м.ст. Києві державної адміністрації

Львівська районна державна адміністрація, м. Львів, вулиця Свободи, 100

Львівська районна державна адміністрація, м. Львів, вулиця Свободи, 100

Львівська районна державна адміністрація, м. Львів, вулиця Свободи, 100

Найменування звітної одиниці та його адреса - Київський районний виконавчий орган місцевого самоврядування м. Києва

Київська районна державна адміністрація, м. Київ, вулиця Свободи, 100

Київ

ЛОВІЖКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ ВУДІВЛЯНИХ РОБІТ ТА ВИПАТІ

за березень 2017 р.

(таб. 101)

Найменування об'єкта, ліквідаційних комплексів	Вартість виконаних робіт та випаті		
	з початку звітної місяця	звітної місяця	виплати
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81,85286	81,85286	81,85286
1. Капітальний ремонт інженерних мереж ("ВЛ", ХВЛ, ЦО та каналізація) будівлі №475 за адресою вул. Н. Ужвиця, 4-Б в Львівському районі міста Києва	81,85286	81,85286	81,85286
2. Інші роботи			
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (з ПДВ)	81,85286	81,85286	81,85286
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	98,22343	98,22343	98,22343



М. П. Занченко С.В.

М. П. Діряченко С.В.

№ 17 по 2017 року

№ 18 по 2017 року

Администрація енергетичної компанії «Полісся» - замовник, м. Київ, вулиця Героїв Майдану, 24/25, підприємство «ЕНЕРГОТЕХКОМ ПП»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 444717001

Виконавець - Підприємство «Полісся», зареєстроване в м. Київ, державна підприємств

підприємства «ЕНЕРГОТЕХКОМ ПП»

Почта: № 151, м. Київ, вулиця Героїв Майдану, 24/25

Телефон: 044 484 8888, факс: 044 484 8888

Сайт: www.polissya.com.ua

Відомості про виконавця: ДП «Полісся» (ЄДРПОУ 444717001)

Відомості про замовника: ДП «Полісся» (ЄДРПОУ 444717001)

Відомості про предмет зобов'язання: Ремонт і утеплення фасадів будівлі ДНЗ №875 за адресою: вул. Ужвий, 4/б у Подільському р-ні м. Києва.

Відомості про умови виконання: ДНЗ №875 за адресою: вул. Ужвий, 4/б у Подільському р-ні м. Києва.

Відомості про умови оплати: ДНЗ №875 за адресою: вул. Ужвий, 4/б у Подільському р-ні м. Києва.

АКТ № 1

приймання виконаних будівельних робіт

за *24.09.2017* 2017 року



Підстава: Договір на ціну

№ з/п	Назва робіт і вимір	Об'єднуван-ван-я (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Наступна ціна однієї одиниці виміру, грн.			Всього	Підприємство (назва) при	Вид робіт згідно з Класифікацією робіт	
						Заробітна плата	у тому числі:					Всього
							цієї машини та механізмів у тому числі лі заробітна плата машинистів	Заробітна плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

		5	6	7	8	9	10
I.	Разом витрат на витрати у тому числі:	грн		300,00		810,70	3,21
	- матеріалів, матеріалів, виробів та комплектуючих	грн		599,50		528,90	17,00
	- зарплатна плата	грн		35,00		172,18	8,02
	- вартість експлуатації машин у тому числі:	грн					
	- зарплатна плата робітникам	грн			110,77	395,57	1,43
	- зарплатна плата на машин	грн			9,55	98,137,35	15,38 1,43
II.	Разом витрат на витрати у тому числі:	грн				95137,85	1538,76 1,43
III.	Витрати на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	грн					
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	грн					
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	грн				108554,03	1556,72 1,43
V.	Інші витрати:	грн				1000,00	
	- витрати на експлуатацію будівельних частин	грн				1000,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)	грн				109554,03	1596,72 1,43

Продовження таблиці № 01/02/06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Порубочні (1,71)	ДСТУ 5 Д.1.5 1.001.2 - 5.8.10	грн.					4330,89	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ 5 Д.1.7 1.2012 п.5.5.18	грн.					1965,72	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (вільно вартісні будівельних зб-в) Разом (IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					11202,02	1595,72
X.	Подати, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законодавством і не враховані складовими частотами будівництва (без ПДВ) Разом (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					115890,74	1,43
XI.	Платіжок на лотареву вартість	ДСТУ 5 Д.1.5 1.2012 п.5.5.18	грн.					115890,74	1595,72
								23178,15	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								1.9008.64	1.43

Підприємство: *ТОВ "А" ПЛ*

Вартість ресурсів, визначена за фактичними виплатами:
 - "зарплатні плати", яка надіслана у змішаних грошових, вказаних робочих, на безліччю обслуговуваних машин
 Залишок зарплати: 375 70 71 грн.


у тому числі:
 зарплата робочих, на які вказані обслуговувані машини: 35648.11 грн.
 зарплата і експлуатаційні машини: 33.85 грн.
 зарплата у складі звітної зарплати: 384 86 грн.

М. П. Землянік
 М. П. Пудубська

С. П. Пудубська
 Р. М. Єрмак



Григор'єв Сергій Дмитрович
 Голова сільської ради
 «Хутулський с/госп»



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМІШКО"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 4471720

Заступник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Підзвітник - Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "ЕНЕРГОТЕХКОМІШКО"

Додаток № 151 від 10.06.2017

Назва будівлі/будівельних робіт та їхня адреса - Капітальний ремонт, утеплення фасадів будівлі ДНЗ №775 за адресою вул. Н.Ужв. 7-8 у Подільському р-ні м. Києва.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за 11.06.2017 2017 р.

П.16.0313

Найменування об'єктів, тусових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту Будівництва (без ПДВ):	115,89074	115,89074	115,89074
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт і утеплення фасадів Будівлі ДНЗ №775 за адресою вул. Н.Ужв. 7-8 у Подільському р-ні м. Києва.	115,89074	115,89074	115,89074
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	112,92503	112,92503	112,92503
2. інші витрати	2,96572	2,96572	2,96572
Податок на додану вартість (ПДВ)	23,17519	23,17519	23,17519
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	139,06593	139,06593	139,06593

* Витрати - вартість закупівельних матеріалів, інвентарю, що поглинається виконанням робіт



М.П. Замовник: С.В. Пухляничко

В.І. Рі 00/17/0000

М.П. Підзвітник: В.М. Орлик

М.І. Рі 20/17/0000



Розділ Пилова

№	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ТУАДЕТ НА КМІНАТА № 1 Об'ємні елементи поверхонь рядових і коридорних перегородок з плитками (плідні) Плитка керамічна	PH13-23-3 100м2	0,1667	176,98,07	12311,13	2620,0	73,3	0	
2	Разом по розділу Пилова	С1-1-234- 3 варіант 8	15,67	197,44	-	3353,56	73,3	0	
Розділ Стіни									
3	Об'ємні елементи поверхонь рядових і коридорних і плазурованих плитками Плитка керамічна	PH13-23-3 100м2	0,3333	353,96,07	12311,15	5543,41	147,07	0	
4	Разом по розділу Стіни	С1-1-234- 3 варіант 9 СН15-182-1 К=1,15	30,6	208,66	-	6426,73	-	0	
5	Штукатурка стін мінеральною шпаклівкою "Сегмент"	PH13-23-3 100м2	0,14	3920,11	2632,27	548,82	14,94	0	
6	Поліпшення фарбування поглинаючих всередині стін по збійках конструкцій, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стіни	PH17-49-5 100м2	0,14	7207,06	1335,96	1069,06	7,36	0	
Розділ Двери									
7	Зміна на вилучення	PH6-15-1 100 м	0,0304	172,77	172,77	8,74	0,4	0	
8	Установлення дверних коробок в кагатиюх стінах	PH6-24-1 100 м2	0,018	5030,42	3215,64	90,49	2,2	0	
9	Установлення дерев'яних пологів зовнішніх крил-балконних	PH6-25-1 100 шт	0,01	8039,05	7920,46	80,39	2,88	0	
10	Блоки дверні фільтр-асти в комплекті (замок, ручки, петлі)	С1-2223- 23-17 варіант 15 ЕН 10-10-1 Н2, Н5-1 15	1	2147,81	-	2147,81	-	0	
11	Установлення і кріплення полікарбонату Н2=1,15 Н5=1,15	ЕН 10-10-1 Н2, Н5-1 15	0,0075	240,79	226,64	23,9	1	0	

№	Назва	Код	Єд.	К-ть	Ціна	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	
13	Двері на підлогу - дуб	PH-13-4	шт	1	4977,10	4977,10	0,01	4977,10	0,11	-	-	
14	Замовлення дверей підлога	PH-14-1	100 м2	0,023478	1160,79	1160,79	-	-	-	49,27	2,21	
15	Замовлення віконних колобок	PH-15-1	100 шт	0,01	4222,39	4222,39	-	-	-	27,23	1,26	
16	Замовлення зовнішніх віконних блоків	PH-2-2	100 м2	0,015483	1435,22	1435,22	-	-	-	42,22	1,9	
17	Замовлення підвісних дверей	PH-3-2	100 м2	0,0036	3148,83	3148,83	-	-	-	23,15	1,06	
18	Установлення дверних блоків у зовнішній і внутрішній проїздах кам'яних стін, площа проїзду більше 3 м2 H2-1,15 H5-1,15 Дверний блок	PH-3-2-2 H2,115-1,15	100 м2	0,033	4428,59	4428,59	-	-	-	11,34	0,52	
19	Дверний блок	C122/3 22-17	шт	1	8990,30	8990,30	-	-	-	177,72	6,72	
20	установлення віконних блоків	PH-10-25- K-1,15	100м	0,009	3059,42	3059,42	-	-	-	27,53	0,24	
21	H2-1,15 H3-1,15 H5-1,15 Відливи 200мм	C121-240 34	м/п	0,9333	78,30	78,30	-	-	-	73,09	-	
22	Установлення полістирольних підвісних дверей	варіант 2 L110-25-3 K-1,15	100м	0,009	2435,48	2435,48	-	-	-	30,92	0,39	
23	H2-1,15 H3-1,15 H5-1,15 Дошка пластикова підвісна	241936 20775-4	м	0,916	357,13	357,13	-	-	-	327,85	-	
Разом по розділу Двері											12125,31	20,89
Розділ - Вікна												
24	Улаштування основ під штукатурку по цегляним та бетонним поверхням	PH-11-54-1	100м2	0,0157	9494,21	9494,21	-	-	-	143,9	2,54	
25	Полішення штукатурки по цегляній стіні (розведення будівельних сумішей) (для цегляних приміщень) по каменю та бетону 2,5 см	PH-11-26-3	100м2	0,0157	2897,32	2897,32	-	-	-	454,85	2,4	

№	Назва	Код	Єд. вим.	К-ть	Ціна	Вартість	№	Вартість	№	Вартість
					7125,90	1394,27				10
										10
										10
25	Поліетилен фарбування поєднання до великих порозуль-сінтала суцільної сталі по зб'орних конструкціях, підсилювальних пт, фарбування Радом по осадку Стеля	PH12-45-0	100м ²	0,1507	3131,22	1470,13		495,36		9,26
26	Установлення озонувальника	PH15-33-3	10шт	0,4	422,12	423,24		171,25		9,34
29	Змішувач	С130-615-3	шт	3	690,00	-		2070		-
31	Змішувач для душ-кабін	варіант 5 С130-615-3	шт	1	1325,00	-		1325		-
32	Шланг з епруветкою для змішування	варіант 2 С130-615-1	шт	8	76,63	-		613,04		-
33	Установлення кранів кульових діаметром до 25 мм	PH15-20-1	100шт	0,08	8550,63	8650,63		684,05		26,61
34	Кран кульовий діам. 25 мм	С113 1872-11	шт	8	128,55	-		1028,4		-
35	установлення унітазів з мікросюжетами	варіант 2 PH15-32-4	10шт	0,3	967,46	851,62		287,22		9,71
36	Умивальник Сегмент 1 і 2 до 90 см	С130-91М-1-06	шт	3	483,00	-		1449		-
37	Кріплення для умивальників	варіант 3 С121-621-1-1	шт	3	96,72	-		290,16		-
38	Садло	С130-673-2	шт	3	73,45	-		220,35		-

Розділ . Стеля

Розділ . Сантехніка

№	Назва	3	4	5	6	7	8	9	10
№	Назва	С	Д	В	К	Л	М	Н	О
56	ППР олівець 80° ф20х12" вР	С111-1301-1-1 варіант 5	шт	1	51,12	-	-	51,12	-
57	Кран шаровий 12" НР з асфальтовою	С111-1301-1-1 варіант 9	шт	2	122,82	-	-	245,64	-
58	Кран шаровий 12" НР	С111-1301-1-1 варіант 10	шт	9	109,14	-	-	308,26	-
59	ППР олівець 90° ф20х12" вР	С111-1301-1-1 варіант 13	шт	9	51,12	-	-	460,06	-
60	ППР муфта 20х12" вР	С111-1301-1-1 варіант 11	шт	2	51,12	-	-	102,24	-
61	ППР олівець 90° ф20	С111-1301-1-1 варіант 12	шт	20	30,72	-	-	614,4	-
62	ППР олівець 20 мм	С111-1301-1-1 варіант 13	шт.	2	35,62	-	-	71,34	-
63	ППР муфта ф20	С111-1301-1-1 варіант 14	шт.	4	30,72	-	-	122,88	-
64	Паволок поліетиленові	С111-1301-1-1 варіант 15	шт	1	52,75	-	-	52,75	-
65	Дюбель 6х40 мм ударні шуруп	С111-1301-1-1 варіант 16	шт	1	49,90	-	-	49,9	-
66	ППР хліста 20	С111-1301-1-1 варіант 17	шт	20	28,66	-	-	573,6	-
67	Фугаси комплект універсальний 3М" х1"	С111-1301-1-1 варіант 18	шт	1	90,39	-	-	90,39	-
68	ППР муфта розбірна ф20х12" вР	С111-1301-1-1 варіант 19	шт	1	53,96	-	-	53,96	-
69	ППР муфта розбірна ф25х3М" вР	С111-1301-1-1 варіант 20	шт	1	125,58	-	-	125,58	-

