



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342)55-22-91, факс 55-21-86

E-mail: oda@if.gov.ua Код ЄДРПОУ 20567921

02.04.2019 № ТА-79

На № _____ від _____

п. Євгенію Гапичу

foi+request-47632-

2db9a154@dostup.pravda.com.ua

Обласна державна адміністрація розглянула Ваш запит на інформацію,

Примірна форма № КБ-2в

КП "Комунальник" Обертинської селищної ради

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (40260577)

Замовник Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури

(найменування підприємства, організації)

Генпідрядник КП "Комунальник" Обертинської селищної ради

(найменування підприємства, організації)

Субпідрядник

(найменування підприємства, організації)

Договір № 122 від « 06 » 06 2018 року

Найменування будівництва та його адреса: Капітальний ремонт пішохідних доріжок та шкільного подвір'я по вул.Хотимирська, Селища Обертин Івано-Франківської області

Найменування об'єкта: Пішохідні доріжки та подвір'я


А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за червень 2018 року

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.год		
					Всього	заробітна плата	експлуатація машин та механізмів				
Номер за л. к.											у тому числі заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 / 1	Розбирання бортових каменів	PH18-2-1	100 м	1,6	3288,15	2749,44	<u>538,71</u> 138,18	5261,04	<u>163,2320</u> 6,2400		
2 / 2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	PH18-1-5	100 м3	0,4045	13514,82	5164,16	<u>8350,66</u> 2103,29	5466,74	<u>77,5103</u> 25,1470		
3 / 4	Розбирання монолітних бетонних конструкцій (сходинок)	PH2-1-3	м3	14,5	988,83	257,43	<u>731,40</u> 213,87	14338,04	<u>126,1500</u> 94,6502		
4 / 5	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	т	6,64	43,93	43,93	-	291,70	<u>10,8232</u> -		
5 / 6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	PH20-41-1	100 т сміття	1,044	1270,77	89,20	<u>1181,57</u> 303,07	1326,68	<u>3,4556</u> 8,9304		
6 / 7	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	C311-15-M	т	111,28	78,55	-	<u>78,55</u> 8,28	8741,04	- 24,9267		
7 / 8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	PH18-20-2	100 м3	3,45	48569,68	721,24	<u>2940,24</u> 404,79	167565,40	<u>89,7000</u> 33,4095		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 / 9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	PH18-20-4	100 м3	2,355	74237,31	1091,61	<u>8772,30</u> 1908,01	174828,87	<u>91,8450</u> 108,9336
9 / 10	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	PH18-30-2	м	90	85,20	45,93	- -	7668,00	<u>142,2000</u> -
10 / 11	Поребрик 100x20x6 см.	C1416-8684-1	шт	90	60,05	-	- -	5404,50	- -
11 / 12	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	PH18-29-2	100 м	1,56	14275,79	3695,20	<u>298,43</u> 67,08	22270,23	<u>196,6068</u> 2,4367
12 / 13	Камені бортові, БР100.30.15	C1416-8684	шт	156	105,51	-	- -	16459,56	- -
13 / 14	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	ЕН27-65-3; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	1000 м2	1,4	67724,32	26316,18	<u>5933,87</u> 1889,11	94814,05	<u>1142,0535</u> 85,2027
14 / 15	Бруківка сіра "Римський камінь"	C1426-11789-1	м2	989,8	160,41	-	- -	158773,82	- -
15 / 16	Бруківка кольорова "Римський камінь"	C1426-11789-2	м2	424,2	172,65	-	- -	73238,13	- -
16 / 17	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	C111-1776-П1	шт	12	176,46	-	- -	2117,52	- -
	Всього							758565,32	<u>2043,5764</u> 389,8768
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів і конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин		грн.					758565,32	<u>2043,5764</u> 389,8768
II.	Загальновиборнічі витрати		грн. грн. грн. грн.					631764,63 62405,44 64395,25 30166,84	126,4696
III.	Кошти на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)		грн.					788732,16	2559,9228
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V)		грн.					788732,16	2559,9228
VI.	Прибуток (буд.:2,71)		грн.					6937,39	-
VII.	Адміністративні витрати (буд.:1,23)		грн.					2349,95	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)		грн.					798019,50	2559,9228
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПЛВ)		грн.					-	-
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		грн.					798019,50	2559,9228
XI.	Податок на додану вартість		грн.					159603,90	-
	Всього по акту		грн.					957623,40	2559,9228

М.П. Замовник



[Handwritten signature]
 (підпис) (ПІБ)

"18" 06 2018 року

М.П. Генеральний підприємець

Ю.Ф. Стефанівський
 (підпис) (ПІБ)

"18" 06 2018 року

М.П. Субпідрядник

(підпис) (ПІБ)

" " 2018 року

Будівництво: Капітальний ремонт пішохідних доріжок та шкільного подвір'я по вул.Хотимирська, Селища Обертин Івано-Франківської області

Об'єкт: Пішохідні доріжки та подвір'я

**Підсумкова відомість ресурсів
до акту приймання виконаних будівельних робіт №**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,2)	люд. год	2043,5764	30,54					
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 4,5)	люд. год	364,9501	35,97					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	24,9267	36,95					
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:								
4.1		загально-виробничих витрат	люд. год	126,4696	51,77					
		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,25)	люд. год	2559,9228						
		II. Будівельні машини і механізми								
5	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3685	<u>158,52</u> 216,93	-	-	-		
6	СН202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,716	<u>271,30</u> 465,55	-	-	-		
7	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,06	<u>151,62</u> 615,58	-	-	-		
8	СН203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	3,0107	<u>387,01</u> 1165,17	-	-	-		
9	СН204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	61,969	<u>35,80</u> 2218,49	-	-	-		
10	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	94,2391	<u>128,92</u> 12149,31	-	-	-		
11	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,6695	<u>179,57</u> 2095,50	-	-	-		
12	СН211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	61,969	<u>33,52</u> 2077,20	-	-	-		
13	СН212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш. год	11,8543	<u>417,44</u> 4948,46	-	-	-		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
14	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	30,4973	<u>187,59</u> 5720,98	-	-	-	
15	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	62,0778	<u>240,63</u> 14937,78	-	-	-	
16	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	10,212	<u>407,50</u> 4161,39	-	-	-	
17	CH212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном, легкі, маса до 100 кг	маш.год	4,524	<u>32,68</u> 147,85	-	-	-	
18	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	12,8064	<u>347,18</u> 4446,13	-	-	-	
19	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	112,498	<u>2,56</u> 288,00	-	-	-	
20	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	т	111,28	<u>78,55</u> 8741,04				
		Разом по розділу II Будівельні машини, враховані у складі загальнопромислових витрат	грн.		<u>64395,25</u>				
21	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	111,3476	-	-	-	-	
		III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
22	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00156	<u>24221,62</u> 37,79	<u>23600,00</u> 36,82	<u>146,69</u> 0,23	<u>474,93</u> 0,74	
23	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	8,666	<u>2086,40</u> 18080,74	<u>1880,00</u> 16292,08	<u>165,49</u> 1434,14	<u>40,91</u> 354,53	
24	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12	<u>176,46</u> 2117,52	<u>173,00</u> 2076,00	-	<u>3,46</u> 41,52	
25	C112-38	Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,2652	<u>2689,23</u> 713,18	<u>2540,00</u> 673,61	<u>96,50</u> 25,59	<u>52,73</u> 13,98	
26	C1416-8684	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	156	<u>105,51</u> 16459,56	<u>92,00</u> 14352,00	<u>11,44</u> 1784,64	<u>2,07</u> 322,92	
27	C1416-8684	Поробрик 100x20x6 см.	шт	90	<u>60,05</u> 5404,50	<u>53,00</u> 4770,00	<u>5,87</u> 528,30	<u>1,18</u> 106,20	
28	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	5,103	<u>510,90</u> 2607,12	<u>230,00</u> 1173,69	<u>270,88</u> 1382,30	<u>10,02</u> 51,13	
29	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	79,32	<u>409,86</u> 32510,10	<u>180,00</u> 14277,60	<u>221,82</u> 17594,76	<u>8,04</u> 637,73	
30	C1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	420,9	<u>368,10</u> 154933,29	<u>90,00</u> 37881,00	<u>270,88</u> 114013,39	<u>7,22</u> 3038,90	
31	C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	296,73	<u>510,90</u> 151599,36	<u>230,00</u> 68247,90	<u>270,88</u> 80378,22	<u>10,02</u> 2973,23	
32	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,204	<u>1647,68</u> 15165,25	<u>1275,00</u> 11735,10	<u>340,37</u> 3132,77	<u>32,31</u> 297,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0936	<u>1324,37</u> 123,96	<u>986,40</u> 92,33	<u>312,00</u> 29,20	<u>25,97</u> 2,43	
34	C1426-11789	Бруківка кольорова "Римський камінь"	м2	424,2	<u>172,65</u> 73238,13	<u>147,00</u> 62357,40	<u>22,26</u> 9442,69	<u>3,39</u> 1438,04	
35	C1426-11789	Бруківка сіра "Римський камінь"	м2	989,8	<u>160,41</u> 158773,82	<u>135,00</u> 133623,00	<u>22,26</u> 22032,95	<u>3,15</u> 3117,87	
		Разом по розділу III	грн.		631764,63	367588,53	251779,17	12396,93	

Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:

А - ознака оренди;

З - ознака поставки замовника;

Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;

СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;

Склав: _____

Перевірив: _____

Будівництво: Капітальний ремонт пішохідних доріжок та шкільного подвір'я по вул.Хотимирська, Селища Обертин Івано-Франківської області

Розрахунок загально-виробничих витрат до акту КБ-2в № _____
на Пішохідні доріжки та подвір'я

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно- розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.- год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудоміст-кість в ЗВВ, люд.-г гр3 x гр4	Вартість людино- години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1		Блок 2		Блок 3		Всього загально- виробничих витрат, грн. гр7+гр9+гр11
						Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 x гр6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	Кошти на покриття реши статей ЗВВ, грн. гр3 x гр10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7-1-1	благоустрій території Показник для розрахунку блоку 2 - 22% Знижуючий коефіцієнт до блоку 1 - 0,4123x1 Знижуючий коефіцієнт до блоку 3 - 0,7821x1											
1	PH18-2-1	169,4720	0,049476	8,3848	51,77	434,08	4620,19	1111,94	2,135133	361,85	1907,87	
2	PH18-1-5	102,6573	0,049476	5,0791	51,77	262,95	2939,68	704,58	2,135133	219,19	1186,72	
4	PH2-1-3	220,8002	0,049476	10,9243	51,77	565,55	6833,86	1627,87	2,135133	471,44	2664,86	
5	PH20-40-1	10,8232	0,049476	0,5355	51,77	27,72	291,70	70,27	2,135133	23,11	121,10	
6	PH20-41-1	12,3860	0,049476	0,6128	51,77	31,72	409,53	97,08	2,135133	26,45	155,25	
7	C311-15-M	24,9267	0,049476	1,2333	51,77	63,85	921,04	216,68	2,135133	53,22	333,75	
8	PH18-20-2	123,1095	0,049476	6,0910	51,77	315,33	3884,81	924,03	2,135133	262,86	1502,22	
9	PH18-20-4	200,7786	0,049476	9,9337	51,77	514,27	7064,10	1667,24	2,135133	428,69	2610,20	
10	PH18-30-2	142,2000	0,049476	7,0355	51,77	364,23	4133,70	989,54	2,135133	303,62	1657,39	
12	PH18-29-2	199,0435	0,049476	9,8479	51,77	509,83	5869,15	1403,38	2,135133	424,98	2338,19	
14	EH27-65-3	1227,2562	0,054424	66,7917	51,77	3457,81	39487,40	9447,95	2,268090	2783,53	15689,29	
	Разом	2433,4532		126,4696		6547,34	76455,16	18260,56		5358,94	30166,84	
	Всього	2433,4532		126,4696		6547,34	76455,16				30166,84	

Склав _____

Перевірив _____