



УКРАЇНА

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, тел. (044) 226-23-52, тел./факс 235-51-29

E-mail: zag.viddil@shev.gov.ua, www.shev.gov.ua, код ЄДРПОУ 37405111

02.08.2019 № 109/01/45-71.26

На № 3152(з) від 29.07.2019

С. МИТКАЛИКУ

foi+request-cf76f89c@dostup.pravda.com.ua

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 29.07.2019 № 3152 (з), Ваш інформаційний запит щодо надання актів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 57-Г на вул. Данила Щербаківського за 2016 рік розглянуто в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

В додатку надаємо копію вищезгаданого акту виконаних робіт.

Додаток : 2 арк.

В.о. голови

Віктор АНДРЕЄВ

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
 Гендиректор - ТОВ "ВС-ТРАНС"
 Субдиректор -

Договір № 541/2 від "27" вересня 2016 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Данила Щербаківського, 57-Г, Шевченківський район м. Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Данила Щербаківського, 57-Г, Шевченківський район м. Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року



№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.		
					Всього	у тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.		
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	РН8-2-1	100м2	3,922	564,22	555,26	8,96	2213	129,47
2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	РН8-35-1	100м2	0,3	4464,87	1572,70	7,60	1339	1,54
3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	РН8-32-3	100м2	3,922	11347,95	811,05	54,90	44507	24,9
							46,57		0,72
							14,28		156,16
							12,12		2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					63968,00	465,98 7,07
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					581,67	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					65250,00 65831,67	465,98 7,07
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					65831,67	465,98 7,07
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	ДСТУ Б Д.1.1-1	грн.					13166,33	
			грн.					78998,00	465,98 7,07

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 9263 грн.,

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8401 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 142 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 720 грн.

М. П. Замовник
 М. П. Гендирдяник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник



" 16 " _____ 20 16 року
 " " _____ 20 ____ року
 " " _____ 20 ____ року