

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34983128)

Замовник - Департамент будівництва, містобудування і архітектури Вінницької

обласної державної адміністрації

Геніпрядник - Приватне підприємство "Об'єднбудпослуга"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипапірні та невідкладні консерваційні роботи.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень - 3 2017 р.

Вартість виконаних робіт та витрати		Всього вартість виконаних будівельних робіт по		Всього вартість виконаних будівельних робіт	
з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно
1	2	3	4	5	6
Найменування об'єктів, пускових комплексів	А	Будівництво будівельних робіт по	Будівництво будівельних робіт по	Реставрація пам'ятки архітектури	Реставрація пам'ятки архітектури
у тому числі:	у тому числі:	національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипапірні та невідкладні консерваційні роботи	національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипапірні та невідкладні консерваційні роботи	у тому числі:	у тому числі:
		1. Будівельні роботи	1. Будівельні роботи	1. Будівельні роботи	1. Будівельні роботи
		2. Інші витрати	2. Інші витрати		
		3784,0000	3784,0000	3784,0000	3784,0000
		3784,0000	3784,0000	3784,0000	3784,0000
		3595,18300	3595,18300	3595,18300	3595,18300
		188,81700	188,81700	188,81700	188,81700
		-44,00000	-44,00000	-41,41700	-41,41700
		-44,00000	-44,00000	-2,58300	-2,58300
		3	3		

Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбавоються виконавцем робіт



Handwritten signature in blue ink.

Геніпрядник Д.В. Романченко "16" "12" 2017 року



Геніпрядник Ларіцький О.В. "15" "12" 2017 року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34983128)
 Замовник - Департамент будівництва, містобудування і архітектури Вінницької обласної державної адміністрації
 Генпідрядник - Приватне підприємство "Облрембудпослуга"
 Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця.
 Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 Підстава Договорна ціна

А К Т № 014,
приймання виконаних будівельних робіт
 за грудень - 3 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі	Заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Експлуатаційна ціна машин та механізмів	У тому числі заробітна плата		
						У тому числі заробітна плата машиністів			

Локальний кошторис
2-1-1/-1

**на Реставрація пам'ятки архітектури
національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.
Вінниці. Протизварійні та невідкладні
консерваційні роботи.**

Розділ . Підсилення стін стайні та муру

1	Розробка ґрунту при підведенні заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м (шурф)	РН1-2-1	100 м3	-0,193135	32441,40	22838,52	-	-	-6266	-160,51
2	Улаштування підстильного шару щебеневого (відмощення)	РН7-16-3	м3	-1,967	1589,43	186,38	687,43	-	-3126	-12,98
3	Улаштування підстильного шару бетонного (відмощення)	РН7-16-4	м3	-9,23	2098,70	217,56	-	-	-19371	-71,11
4	Установлення арматурних стіок і вручну	ЕН6-57-17	т	-0,32	16132,37	740,44	-	-	-5162	-7,88
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (відмощення)	РН7-17-5	100м2	-0,71	5589,71	2350,13	-	-	-3969	-59,09
1.	Разом прямі витрати		грн.						-37894,00	-311,57
	У тому числі:									
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.						-27850,00	
	- заробітна плата		грн.						-8692,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						-1352,00	

	У ТОМУ ЧИСЛІ - заробітна плата робітників, що обслуговують машини							
II.	Загальновиборнічі витрати	Розрахунок	грн.	-2679,00	-	-	-	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.	-	-	-	-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.	-40573,00	-	-	-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)			-311,57	-	-	-	-
V.	У ТОМУ ЧИСЛІ: зворотні суми Інші супутні витрати		грн.	-	-	-	-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.	-40573,00	-	-	-	-311,57
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.	-844,00	-	-	-	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.	-383,00	-	-	-	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.	-	-	-	-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	Д.1.1- 1:2013	грн.	-	-	-	-	-
	Всього вартість будівельних робіт	п.5.8.16	грн.	-41417,00	-	-	-	-
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.	-41800,00	-	-	-	-311,57
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.	-	-	-	-	-
	будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.	-	-	-	-	-
	1. Разом		грн.	-41800,00	-	-	-	-
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.	-	-	-	-	-

3. Зверотні суми									
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4 = п.1-п.2-п.3)			грн.						-41800,00
- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137		грн.						-2200,00
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн.						<u>-44000,00</u>
Всього за актом			грн.						<u>-311,57</u>
									<u>-311,57</u>

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює -8692 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8692 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальнозаводських витрат: 0 грн.

М. П. Замовник



Прилучський В.П.

"15" _____ "18" _____ 2014 року

М. П. Гендирдяник



Паричський О.В.

"15" _____ "18" _____ 2014 року



Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень - 3 2017 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Об'єднані ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	-311,57	27,89				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	-311,57					
	Середній розряд робіт		розряд	2,9					
II. Будівельні машини і механізми									
3	СН203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-год	-0,401268	<u>166,83</u> -66,94				
4	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	-2,856084	<u>450</u> -1285,24				
	Разом по розділу II		грн.		-1352,18				

III. Будівельні машини, втрачені в складі загальновиробничих витрат

5 СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	-2,856084						
6 СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	-13,45308						

IV. Будівельні матеріали, виробні конструкції

7 +С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	-0,0010016	29372,04	28496,12	300	575,92
				-29,42	-28,54	-0,30	-0,58
8 8С111-874-1	Сітка дротяна з квадратними чарунками без покриття	м2	-64	76,5	65,00	10	1,5
				-4896,00	-4160,00	-640,00	-96,00
9 +С111-1702	Мастика бітумна	т	-0,01846	48441,22	47191,39	300	949,83
				-894,22	-871,15	-5,54	-17,53
10 +С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	-0,00193135	25449	24650,00	300	499
				-4,92	-4,76	-0,06	-0,10
11 С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	-0,21824255	4916,89	4753,36	67,12	96,41
				-1073,07	-1037,39	-14,65	-21,03
12 +С112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм I більше, II сорт	м3	-0,18347825	4233	3850,00	300	83
				-776,66	-706,39	-55,04	-15,23
13 +С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	-0,00923	4222,8	3840,00	300	82,8
				-38,98	-35,44	-2,77	-0,77
14 +С1421-9474	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	-0,35406	469,56	160,35	300	9,21
				-166,25	-56,77	-106,22	-3,26
15 +С1421-9476 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	-0,17703	469,56	160,35	300	9,21
				-83,13	-28,39	-53,11	-1,63

				6/7	8/8	10/11	12/13	14
16 +С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	-1,967	469,56 -923,62	160,35 -315,41	300 -590,10	9,21 -18,11	
17 +С1421-9479- 1	Клинець, марка 300	м3	-0,180964	500,16 -90,51	190,35 -34,45	300 -54,29	9,81 -1,77	
18 +С1421-9479- 2 варіант 1	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	-0,361928	398,16 -144,11	90,35 -32,70	300 -108,58	7,81 -2,83	
19 +С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	-2,8613	504,9 -1444,67	195,00 -557,95	300 -858,39	9,9 -28,33	
20 +С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більша 20 до 40 мм	м3	-9,4146	1591,2 -14980,51	1260,00 -11862,40	300 -2824,38	31,2 -293,73	
21 +С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	-1,4484	1586,1 -2297,31	1255,00 -1817,74	300 -434,52	31,1 -45,05	
22 С1999-9001	Енергоносії машин, зрахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	-7,6682556	-	-	-	-	
23 С1999-9005	Електроенергія Масляні матеріали	кВт-год кг	-7,668 -0,135	-	-	-	-	
	Разом	грн.	-7,31	-	-	-	-	
	Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.	-27850,69	-21556,79	-5747,95	-545,95		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Паричький О.В.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34983128)

Замовник - Департамент будівництва, містобудування і архітектури Вінницької

обласної державної адміністрації.

Генеральний директор - Приватне підприємство "Обрємбудпослуга"

Наменування будівництва та його адреса - "Реставрація пам'ятки архітектури національного значення

"Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипарині та невідкладні

консерваційні роботи.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень 2017 р.

Вартість виконаних робіт та витрати		Вартість виконаних будівельних робіт по		Вартість виконаних будівельних робіт по	
з початку будівництва по звітний місяць включно		з початку року по звітний місяць включно		у тому числі за звітний місяць	
1		2		3	
3016,18100	3016,18100	3016,18100	3016,18100	976,22700	976,22700
170,01500	3016,18100	170,01500	3016,18100	920,35600	55,87100
3016,18100	3016,18100	3016,18100	3016,18100	976,22700	976,22700
170,01500	3016,18100	170,01500	3016,18100	920,35600	55,87100
3016,18100	3016,18100	3016,18100	3016,18100	976,22700	976,22700
170,01500	3016,18100	170,01500	3016,18100	920,35600	55,87100

Вартість устаткування, меблів, інвентаря, що придбавоється виконавцем робіт

Замовник

Д.В. Романченко

Генеральний директор

Паричкий О.В.



68111 02622,00
 6761 02622,00
 402 02622,00

13111 (eu)
 141 (eu)
 811

обласної державної адміністрації.
 Генпландник - Приватне підприємство "Облрембудпослуга"
 Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця.
 Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця.
 Найменування та невідкладні консерваційні роботи.
 Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 614
приймання виконаних будівельних робіт
 за грудень 2017 року

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
						Поточна ціна одиниці виміру, грн.	У тому числі			
№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Заробітна плата	У тому числі	Експлуатація машин та механізмів	Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ЛД/Л

**на Реставрація пам'ятки архітектури
національного значення "Башта та мур" (о
охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.
Вінниці. Протипаварійні та невідкладні
консерваційні роботи.
Розділ . Підсилення стін стайні та мур**

1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м	РН1-2-1	100 м3	1,3794	32441,40	22838,52	-	44749,67	1146,41
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	РН1-6-1	100 м3	2,8116	5664,43	5664,43	-	15926,11	619,45
3	Перевезення ґрунту до 15 км	С311-15	т	284,795	285,00	-	285,00	81166,58	-
4	Робота на відвалі, група ґрунту 1	РН1-10-1	100 м3	1,269	17,23	16,52	-	21,86	0,81
5	Реставрація мурування фортечних і монастирських стін, складених із буглового каменю товщиною до 30 см ПФТ-1 (48,95 м.п.)	В2-6-1	м3	9,33	3689,29	1641,18	-	34421,08	480,31
6	Улаштування підстильного шару щебеневого	РН7-16-3	м3	28,92	1589,43	186,38	687,43	45966,32	190,87
7	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними об'ємними ПКФ-1 (2шт)	РН2-3-1	1 м3	25	6940,94	1109,42	926,82	173523,5	870
8	Мурування із буглового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м ПКФМ-1 (2 шт)	РН3-29-1	1 м3	0,6545	2195,20	340,56	171,60	1436,76	6,89
9	Мурування із буглового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м ПОСК-1 (1шт), ПОСК-2 (1шт)	РН3-29-1	1 м3	6,7	2195,20	340,56	171,60	14707,84	70,51
10	Мурування із буглового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	РН3-29-1	1 м3	1,34	2195,20	340,56	171,60	2941,57	14,1

№	Назва роботи	Код	Матеріал	Відомості	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
11	Розроблення проекту сталевого балкона										
12	Металоконструкції БРМ	С121-545 Варіант 4	Т	1,9025	50173,50	-	-	95455,08	-	-	
13	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білимом з додаванням колера за 2 рази Додаткові обсяги роботи:	РН12-54-3	100М2	0,44375	4814,07	2512,53	-	2136,24	37,08	-	
14	Башта Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (78,03 м3 x 1,5 = 117,045 м3)	РН1-6-1	100 м3	1,17045	5664,43	5664,43	-	6629,93	257,87	-	
15	Перевезення ґрунту до 15 км	С311-15	Т	136,5525	285,00	-	285,00	38917,46	-	-	
16	Робота на відвалі, група ґрунту 1	РН1-10-1	100 м3	0,7803	17,23	16,52	-	13,44	0,5	-	
17	Улаштування підстильного шару Щебеневого	РН7-16-3	м3	10,78	1589,43	186,38	687,43	17134,06	71,15	-	
18	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами (башта)	РН2-3-1	1 м3	21	6940,94	1109,42	926,82	145759,74	730,8	-	
19	Металоконструкції підсилення фундаменту	С121-546 Варіант 1	Т	1	50217,99	-	-	50217,99	-	-	
20	Реставрація мурування фортечних стін (башти), складених із бутового каменю	В2-6-1	м3	9	3689,29	1641,18	-	33203,61	463,32	-	
21	Видалення сухостійних, аварійних дерев твердих листових порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів	РН18-114-9	м3	5,32	3144,02	560,24	2500,20	16726,19	102,85	-	
22	Корчування вручну в міських умовах пнів берези	РН18-115-6	шт	3	590,51	590,51	-	1771,53	68,9	-	
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м (при муруванні контрфорсів)	РН20-5-1	100М2	1,28	5115,70	2488,20	-	6548,1	111,36	-	
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.											
852796,76											
852796,76											
5739,73											
5739,73											

I.	Разом прямих витрат		грн.		
У тому числі:	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.	476453,02	
	- заробітна плата		грн.	170451,72	
	- вартість експлуатації машин		грн.	205892,02	
	У тому числі:		грн.		
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини	Розрахунок	грн.	52004,95	
II.	Загальновиробничі витрати		грн.		
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.		
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.	904801,71	5739,73
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.		
	У тому числі: зворотні суми		грн.		
V.	Інші сукупні витрати		грн.	904801,71	5739,73
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.	15554,67	
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.	7059,87	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.		
	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16	грн.		
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.		
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.	920356,38	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.	927416,25	5739,73
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.		

<p>Подати, згідно, об'єднаної платіжної встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції</p> <p>1. Разом</p>	грн.	927416,00				
<p>2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів</p> <p>3. Зворотні суми</p> <p>4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4 = п. 1-п. 2-п. 3)</p> <p>- Єдиний податок за ставкою 5%</p>	грн.	-	927416,00	48811,00		
<p>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</p>	грн.			976227,00	5739,73	
<p>Всього за актом</p>	грн.			976227,00	5739,73	

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 170452 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 170452 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник

М. П. Гендирдяник



Приглуцький В. П. "18" 2017 року



Парильський О. В. "18" 2017 року



РОЗЧІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО

Handwritten signature

Підприємство «Вінниця»
 Об'єкт: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури,
 1 в м. Вінниці. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 (витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2017 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	в тому числі:				Об'єднані ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2		4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	5739,73	29,70					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4						
Разом кошторисна трудомісткість				люд-год	5739,73					
Середній розряд робіт										
II. Будівельні машини і механізми										
3	+СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажолідомність 10 т	маш-год	2,820438	650 1833,28					
4	+СН203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшові, вантажолідомність 1 т	маш-год	56,304	650 36597,60					
5	СН203-851	Навантажувачі одноковшові, вантажолідомність 2 т	маш-год	8,0988	166,83 1351,12					
6	+СН203-1002	Автодроплідімачі, висота підйому 18 м	маш-год	29,55792	450 13301,06					

№	Співвідношення	Назва матеріалу	Вид	Відомості	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
19	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0034778	33146,08 115,28	32196,16 111,97	300 1,04	649,92 2,27
20	+С111-627 варіант 1	Оліфа комбінована К-2	т	0,001198125	63954 76,62	62400,00 74,76	300 0,36	1254 1,50
21	+С111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01886	49837,2 939,93	48560,00 915,84	300 5,66	977,2 18,43
22	+С111-864	Скlorуберойд гідрозольний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	2,08668	37,56 78,38	35,50 74,08	1,32 2,75	0,74 1,55
23	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00769905	59976 461,76	58500,00 450,39	300 2,31	1176 9,06
24	С111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,04608	49767,28 2293,28	49297,74 2271,64	99,06 4,56	370,48 17,08
25	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,057075	47797,21 2728,03	46560,01 2657,41	300 17,12	937,2 53,50
26	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00256	25449 65,15	24650,00 63,10	300 0,77	499 1,28
27	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0013794	25449 35,10	24650,00 34,00	300 0,41	499 0,69
28	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	14,438722	4916,89 70993,61	4753,36 68632,44	67,12 969,13	96,41 1392,04
29	+С112-60 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм, I більше, II сорт	м3	11,89043	4233 50332,19	3850,00 45778,16	300 3567,13	83 986,90
30	+С121-545 варіант 4	Металоконструкції БРМ	т	1,9025	50173,5 95455,08	49500,00 94173,75	300 570,75	373,5 710,58
31	+С121-546 варіант 1	Металоконструкції підсилення фундаменту	т	1	50217,99 50217,99	49544,16 49544,16	300 300,00	373,83 373,83

№	Назва матеріалу, ширини 300 / 600 мм, товщина 25 мм	М3	м2	шт	м3	шт	м3	шт
32	С123-514 У Шити ошпалеві, ширини 300 / 600 мм, товщина 25 мм							
33	С123-521 Дерев'яні деталі рилтувань	М3	0,0096	4774 45,83	4603,36 44,19	77,03 0,74	93,61 0,90	
34	С123-535 Шити з дошок, товщина 40 мм	М2	2,944	325,73 958,95	316,44 931,60	2,9 8,54	6,39 18,81	
35	+С1421-9465 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	М3	0,0040986	356,06 1,46	190,35 0,78	158,73 0,65	6,98 0,03	
36	+С1421-9474 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	М3	7,146	469,56 3355,48	160,35 1145,86	300 2143,80	9,21 65,82	
37	+С1421-9476 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	М3	3,573	469,56 1677,74	160,35 572,93	300 1071,90	9,21 32,91	
38	+С1421-9478 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	М3	39,7	469,56 18641,53	160,35 6365,90	300 11910,00	9,21 366,63	
39	+С1421-9479-1 Клинець, марка 300	М3	3,6524	500,16 1826,78	190,35 695,23	300 1095,72	9,81 35,83	
40	+С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300	М3	7,3048	398,16 2908,48	90,35 659,99	300 2191,44	7,81 57,05	
41	8С1421-9555-1 Камінь бутловий (відібраний та сортований в розмір)	М3	31,684535	1178,1 37327,55	855,00 27090,28	300 9505,36	23,1 731,91	
42	+С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,95125	3111 2959,34	2650,00 2520,81	400 380,50	61 58,03	
43	+С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], круглість заповнювача більше 20 до 40 мм	М3	46,92	1927,8 90452,38	1590,00 74602,80	300 14076,00	37,8 1773,58	

44 +С1425-11680	Розчин готовий кладковий вапняк цементний, марка М25	м3	0,6725	117,9	800,00	208,67	16,00
45 +С1425-11681	Розчин готовий кладковий вапняк цементний, марка М50	м3	2,521405	1218,9	895,00	300	23,9
46 +С1425-11687	Розчин готовий кладковий вапняк цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,64685	3073,34	2256,66	756,42	60,26
47 +С1425-11688	Розчин готовий кладковий вапняк цементно-вапняковий, марка М50	м3	8,6151	1183,2	860,00	300	23,2
48 +С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,67251725	765,35	556,29	194,06	15,00
				1249,5	925,00	300	24,5
				10764,57	7968,97	2584,53	211,07
				40,81	37,49	2,52	0,8
				27,45	25,21	1,69	0,55
	Разом по розділу IV	грн.		476452,66	416409,42	52509,80	7533,44
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
	Електроенергія	кВт-год	5,643				
	Масляні матеріали	кг	3,197				
	Гідравлічна рідина	кг	0,162				
	Бензин	л	1519,497				
	Дизельне паливо	л	1246,211				

Склад _____ Парлицький О.В.
 [Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

93

Е-ВЕТ

6421
3143

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34983128)
Замовник - Департамент будівництва, містобудування і архітектури Вінницької
обласної державної адміністрації.
Іншідрядник - Приватне підприємство "Об'єднане підприємство"
Зміна значення будівництва та його адреса - "Реставрація пам'ятки архітектури національного значення
"Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипаваринні та невідкладні
консерваційні роботи.

ИЗВ

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ

за грудень-2 2017 р.

Вартість виконаних робіт та витрати		Вартість виконаних будівельних робіт по	
з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно
3	2	1	A
811,81900	3828,000	3828,000	Вартість виконаних будівельних робіт по будівництву
811,81900	3828,000	3828,000	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протипаваринні та невідкладні консерваційні роботи
766,30800	3636,600	3636,600	1. Будівельні роботи
45,51100	191,400	191,400	2. Інші витрати
811,81900	3828,000	3828,000	Всього вартість виконаних будівельних робіт

Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

Замовник Д.В. Романенко "14" "12" 2017 року

Іншідрядник Парницький О.В. "14" "12" 2017 року



Ідентифікаційний код ЄАДР/ЄУ (заповнює)
 Замовник - Департамент будівництва, містобудування і архітектури Вінницької
 обласної державної адміністрації

Генпідрядник - Приватне підприємство "Обрембудпослуга"
 Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниця. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2
приймання виконаних будівельних робіт

за грудень - 2 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
						у тому числі	Експлуатаційна ціна машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Заробітна плата	у тому числі заробітна плата машиністів		

на Реставрація пам'ятки архітектури
національного значення "Башта та мур" (
охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м.
Вінниці. Протиаварійні та невідкладні
консерваційні роботи.
Розділ . Підсилення стін стайні та муру

1	Підсилення стін стайні та муру ПФ-1 (48,95 м.п) +Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами (44,06 м3 по проекту)	РН2-3-1	1 м3	26,07	6940,94	1109,42	926,82	180950	907,24
2	Башта +Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м (78,03 м3 x 1,75 = 136,55 т)	РН1-2-1	100 м3	0,7803	32441,40	22838,52	-	25314	648,5
3	Розробка ґрунту екскаватором, група ґрунту 2 (Складованого ґрунта)	РН1-5-2	100 м3	2,29	8189,15	164,75	8024,40	18753	14,67
4	Перевезення ґрунту до 15 км	СЗ1-1-15	т	400,75	285,00	-	285,00	114214	-
5	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 (Зворотня засипка)	РН1-20-2	100 м3	2,29	5874,22	5874,22	-	13452	523,22
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м3	2,29	11822,16	714,36	11107,80	27073	57,93
7	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обіймами (башта)	РН2-3-1	1 м3	24,81	6940,94	1109,42	926,82	172205	863,39
8	Металокопцюванні підсилення фундаменту	С121-546 варіант 1	т	1,1812	50217,99	-	-	59317	-
9	Реставрація мурування фортечних стін (башти), складених із буглового каменю	В2-6-1	м3	10,6	3689,29	1641,18	-	39106	545,69
10	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів стін в котловані глибиною до 1,5 м (шурфи)	РН1-2-1	100 м3	0,193135	32441,40	22838,52	-	6266	160,51
11	Улаштування підстильного шару щобенового (відмощення)	РН7-16-3	м3	21,3	1589,43	186,38	687,43	33855	140,58
12	Улаштування підстильного шару бетонного (відмощення)	РН7-16-4	м3	9,23	2098,70	217,56	-	19371	71,11
13	Установлення арматурних сіток	ЕН6-57-17	т	0,32	16132,37	740,44	-	5162	7,88

14	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (відмощення)	РН17-17-Б	100м2	0,71	6669,71	2360,13	-	3069	59,00
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.							68623	439,17
I.	Разом прями витрати		грн.					719007,00	3999,81
	У ТОМУ числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					379756,00	
	- заробітна плата		грн.					119426,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					219825,00	
	У ТОМУ числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					36462,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					755469,00	3999,81
V.	У ТОМУ числі: зворотні суми		грн.						
	Інші сукупні витрати		грн.					755469,00	3999,81
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					10839,00	
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.						
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					4920,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.						

Видатки на податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції	грн.	766308,00	3999,81
Всього вартість будівельних робіт	грн.	771228,00	-
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	771228,00	-
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції	грн.	771228,00	-
1. Разом	грн.	-	-
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів	грн.	771228,00	-
3. Зворотні суми	грн.	-	-
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4, п.1-п.2-п.3)	грн.	40591,00	-
- Єдиний податок за ставкою 5%	грн.	811819,00	-
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	грн.	811819,00	3999,81

Розрахунок
N П-137

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 119426 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 119426 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник

Прилучський В. П.

"14" 12 2014 року

М. П. Гендирдяник


Парильський О. В.

"14" 12 2014 року



РОЗДІЛКИ
ПЕРЕВІРЕНО

Handwritten signature



Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мури" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури,
1 в м. Вінниці. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи.
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень -2 2017 г.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Обґрунтування Ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	всього, грн.	відпускна ціна, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	3999,81	29,86				
2	1	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
Разом кошторисна трудомісткість					3999,81				
Середній розряд робіт				розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми									
3	3+СН203-850 варіант 1	Навантажувачі одноковшові, вантажолідоємність 1 т	маш-год	62,27712	<u>650</u> 40480,13				
4	СН203-851	Навантажувачі одноковшові, вантажолідоємність 2 т	маш-год	4,3452	<u>166,83</u> 724,91				
5	3+СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	49,45536	<u>135</u> 6676,47				

№	Назва	Маш-год	В / Абзуб	Абз	Всього	Всього	Всього	Всього
7	7+СН206-337 Компресори перевертні з двигуном внутрішнього згоріння, тиск до 600 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	Маш-год	40,83528	450	39354,28			
8	8+СЗ11-15 Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3 Перевезення ґрунту до 15 км	т	400,75	285	114213,75			
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		219825,42				
Дизельне паливо		кг	21,074					
Масляні матеріали		кг	1,347					
Гідравлічна рідина		кг	0,087					
III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
9	9 СН233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	Маш-год	87,45396					
10	10 СН270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	Маш-год	21,98016					
11	11 СН270-106 Апарат для газового зварювання і різання	Маш-год	19,53792					
12	12 СН270-116 Вібратори поверхневі	Маш-год	13,45308					
IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції								
13	13+С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,030528	26458,8	25640,00	300	518,8	
14	14+С111-324 Кисень технічний газоподібний варіант 1	м3	5,871552	20,29	18,20	1,69	0,4	
15	15+С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг варіант 1	т	0,0208608	119,13	106,86	9,92	2,35	
				49837,2	48560,00	300	977,2	
				1039,64	1013,00	6,26	20,38	

16 +С111-621-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0010010	29372,04 29,42	20496,12 28,54	300 0,30	0,76,92 0,58
17 8С111-874-1	Сітка дротяна з квадратними чарунками без покриття	М2	64	76,5 4896,00	65,00 4160,00	10 640,00	1,5 96,00
18 +С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,007632	59976 457,74	58500,00 446,47	300 2,29	1176 8,98
19 +С111-1702	Мастика бітумна	т	0,01846	48441,22 894,22	47191,39 871,15	300 5,54	949,83 17,53
20 +С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000973435	25449 24,77	24650,00 24,00	300 0,29	499 0,48
21 С112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	М3	15,34638155	4916,89 75456,47	4753,36 72946,88	67,12 1030,05	96,41 1479,54
22 +С112-60 варіант 1	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм, I більше, II сорт	М3	12,62716325	4233 53450,78	3850,00 48614,58	300 3788,15	83 1048,05
23 +С112-138	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	М3	0,00923	4222,8 38,98	3840,00 35,44	300 2,77	82,8 0,77
24 +С121-546 варіант 1	Металоконструкції підсилення фундаменту	т	1,1812	50217,99 59317,49	49544,16 58521,56	300 354,36	373,83 441,57
25 +С123-514-У	Цвяти опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	80,8992	339,19 27440,20	320,00 25887,74	12,54 1014,48	6,65 537,98
26 +С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	М3	3,834	469,56 1800,29	160,35 614,78	300 1150,20	9,21 35,31
27 +С1421-9476 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	М3	1,917	469,56 900,15	160,35 307,39	300 575,10	9,21 17,66

28 +С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	21,3	480,66 10001,63	160,36 3415,46	300 6390,00	9,21 196,17
29 +С1421-9479- 1	Клинець, марка 300	м3	1,9596	500,16 980,11	190,35 373,01	300 587,88	9,81 19,22
30 +С1421-9479- 2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	3,9192	398,16 1560,47	90,35 354,10	300 1175,76	7,81 30,61
31 &С1421-9555- 1	Камінь бутовий (відібраний та сортований в розмір)	м3	13,144	1178,1 15484,95	855,00 11238,12	300 3943,20	23,1 303,63
32 +С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,8613	504,9 1444,67	195,00 557,95	300 858,39	9,9 28,33
33 +С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,4146	1591,2 14980,51	1260,00 11862,40	300 2824,38	31,2 293,73
34 +С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,8976	1927,8 100048,19	1590,00 82517,18	300 15569,28	37,8 1961,73
35 +С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,4484	1586,1 2297,31	1255,00 1817,74	300 434,52	31,1 45,05
36 +С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50	м3	4,982	1249,5 6225,01	925,00 4608,35	300 1494,60	24,5 122,06
37 +С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,73776	40,81 30,11	37,49 27,66	2,52 1,86	0,8 0,59
38 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,0643	-	-	-	-
39 С1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,5741	54,36 31,21	54,36 31,21	-	-

	грн.	грн.	грн.	грн.
РАЗОМ		31,21	31,21	
Разом по розділу IV	грн.	379757,18	331164,31	41868,74
Підсумкові витрати енергоносіїв				6724,13
для усіх машин				
Електроенергія	кВт-год	12,064		
Масляні матеріали	кг	1,921		
Гідравлічна рідина	кг	0,087		
Дизельне паливо	л	1224,793		

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Парилький О. В.