

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток У  
Примірна форма № КБ-3

**ПП "Буд-Бізнес-Ром"**

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник:

**Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради**

(найменування підприємства, організації)

Підрядник:

**ПП "Буд-Бізнес-Ром"**

(найменування підприємства, організації)

Договір № 4/33-468 від "02" "09" 2016 року

Найменування будівництва та його адреса: **Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові**

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\***

за листопад 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва	83,684	83,684	15,289
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	77,477	77,477	14,174
2. Інші витрати	6,207	6,207	1,115
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з Єдиним податком	83,684	83,684	15,289
у тому числі Єдиний податок 5%	4,184	4,184	0,764

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

Заст. мови ЛРН

М.П. Замовник

"

*[Signature]*

2016р.

*[Signature]*

М.П. Підрядник

*[Signature]*

"

2016р. (Новітський РТ)



**ПП "Буд-Бізнес-Ром"**

найменування підприємства, організації

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Замовник: Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

Підрядник: ПП "Буд-Бізнес-Ром"

Договір № 4/33-468 від "02" "09" 2016 року

Найменування будівництва та його адреса: **Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові**

Найменування об'єкта: Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові

**АКТ № 18**

приймання виконаних будівельних робіт

за липень 2016 р.


Ч.ч лк	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці, грн.			Виконано робіт, (витрати) грн.	Витрати праці робітників будівельників на обсяг робіт, люд.год.
					всього	у тому числі	заробітна плата		
						експлуатація машин та механізмів			
						у т.ч. заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та ТО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:									
1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються									
Розділ № 1 Балкони									
1	Посилення балкону	РН20-8-5	м2						
9	торкретуванням шаром 50 мм			4,0	564,38	315,06	24,35	2 258	56,16
							3,96		0,78
2	Улаштування першого шару	РН7-18-3	100м2						
10	обмазувальної гідроізоляції			0,185	2 930,79	835,42	2,79	542	7,41
							2,29		0,02
3	Улаштування бетонної стяжки	РН7-17-5	100м2						
11	товщиною 20 мм площею до 20 м2			0,185	2 703,25	1 537,07	37,30	500	15,40
							30,62		0,26
4	Улаштування з листової сталі	РН8-40-4	100м						
12	поясків, сандриків, підвіконних відливів			0,165	1 017,34	938,48	2,47	168	8,17
							2,14		0,02
5	Покрівельна сталь листова	С111-1795	лист	3,0	250,60			752	
13	2,0м*1,0м								
6	Укріплення стояків металевих	РН9-11-1	100шт						
14	ґрат огороження			0,06	1 051,28	810,32	2,79	63	2,63




Ха. Єдиний податок - 5% ПР= (14 525,0) * ((1,0 / 0,95) - 1,0)		грн.
Разом по акту		грн.

764	
15 289	283,91
	1,50


Загальна вартість кошторисної заробітної плати , грн. 5 778  
 у тому числі:  
 - заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. 5 362  
 - заробітна плата в вартості експлуатації будівельних машин , грн. 30  
 - заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 386

М.П. Замовник: Зат Кабачи ЛРД  " О. Пивоваров " 2016р.  
 (підпис) (ПІБ)



М.П. Підрядник:  (Новіцький Р.І.) " " 2016р.  
 (підпис) (ПІБ)

Головний ВЖП

 " О. Бонюрик "



Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові  
(найменування об'єкта будівництва)

## ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Акта прийняття № 18  
за липень 2016 р.

Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі, грн.			
						Відпускна ціна	Транспортна складова	Загот.-склад.	
						Всього, грн.	Всього	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	271,99	19,71	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5	-	-	-	-	
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	1,5	20,0	-	-	-	
4		Середній розряд ланки робітників, які зайняті управлінням і обслуговуванням машин	розряд	3,8	-	-	-	-	
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	11,92	32,3826	-	-	-	
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	285,41	20,2446	-	-	-	
		- нормативної трудомісткості	люд.год.	273,49	-	-	-	-	
		- розрахункової трудомісткості	люд.год.	11,92	-	-	-	-	
		Середній розряд робіт	розряд	3,5	-	-	-	-	
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>									
1	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,72	105,49	-	-	-	
					76	-	-	-	
2	СН211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-год	0,134	29,46	-	-	-	
					4	-	-	-	
3	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	0,229	98,32	-	-	-	
					22	-	-	-	
4	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,269	29,05	-	-	-	
					8	-	-	-	
5	СН211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш-год	0,72	29,77	-	-	-	
					21	-	-	-	
		Разом	грн.	-	132	-	-	-	
<b>III. Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів</b>									
		Разом вартість ресурсів, спожитих будівельними машинами і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	6	-	-	-	
<b>IV. Механізований інструмент</b>									

1	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	1,341				
2	СН270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	0,841				
3	СН270-126	Фарборозпилувачі ручні	маш-год	4,576				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	14	-	-	-

**V.Будівельні матеріали, вироби та конструкції**

1	С1632-110	Гідрофобна добавка [30,0км; 145,57 грн/т * 0,00102 т]	кг	5,0	75,02	73,40	0,15	1,47
2	С1113-32	Грунтовка глибокопроникаюча [0,18]	т	0,0075	375	367	1	7
3	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]	м3	0,005	17 954,52	17 952,00	0,18	2,34
4	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід [30,0км; 117,55 грн/т * 0,61 т]	м3	0,022	135	135	-	-
5	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [30,0км; 97,46 грн/т * 1,14 т]	т	0,0004	2 776,14	2 650,00	71,71	54,43
6	С1421-10634	Пісок сійний в мішках [30,0км; 120,81 грн/т * 1,6 т]	м3	0,48	14	13	-	-
7	С111-1795	Покрівельна сталь листовая 2,0м*1,0м [30,0км; 85,03 грн/т * 0,0086 т]	лист	3,0	2 929,14	2 800,00	71,71	57,43
8	С111-1816	Полоса штаба 40х5мм [85,03]	т	0,002	64	62	2	1
9	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [30,0км; 123,84 грн/т * 1,01 т]	т	0,349	32 025,32	30 840,00	111,10	1 074,22
10	С111-874	Сітка кладки 100*100*1000*2000 [0,09]	м2	4,0	13	12	-	-
11	С111-874	Сітка кладки 100*100*1000*2000 [30,0км; 85,03 грн/т * 0,0011 т]	м2	4,0	727,57	520,00	193,30	14,27
12	С111-874	Сітка кладки 100*100*1000*2000 [30,0км; 85,03 грн/т * 0,0011 т]	м2	6,0	349	250	93	7
13	С111-874	Сітка штукатурна А-160 [0,01]	м2	4,0	250,60	248,00	0,73	1,87
14	С111-1479	Самонаріз 3,5*25 М [0,01]	100штг	0,5	752	744	2	6
15	С111-1292	Уайт-спірит [30,0км; 145,57 грн/т * 1,35 т]	т	0,001	14 775,02	14 580,00	85,03	109,99
16	С111-1292	Уайт-спірит [30,0км; 145,57 грн/т * 1,35 т]	т	0,003	30	29	-	-
17	С111-1292	Уайт-спірит [30,0км; 145,57 грн/т * 1,35 т]	т	0,002	2 012,54	1 848,00	125,08	39,46
					702	645	44	14
					24,25	23,70	0,09	0,46
					97	95	-	2
					15,39	15,00	0,09	0,30
					62	60	-	1
					24,27	23,70	0,09	0,48
					146	142	1	3
					11,14	10,90	0,01	0,23
					45	44	-	1
					25,21	25,00	0,01	0,20
					13	13	-	-
					12 746,45	12 300,00	196,52	249,93
					13	12	-	-
					21 314,45	20 700,00	196,52	417,93
					64	62	1	1
					13 970,11	13 499,67	196,52	273,92
					28	27	-	1

18	C111-430	Фарба олійна сурік [161,58]	т	0,006	15 836,81	14 640,00	161,58	1 035,23
					95	88	1	6
19	C111-430	Фарба олійна сурік [161,58]	т	0,015	28 076,81	26 880,00	161,58	1 035,23
					421	403	2	16
20	C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б [161,58]	т	0,025	61 458,41	59 976,00	161,58	1 320,83
					1 536	1 499	4	33
21	C111-1891	Ферозит [30,0км; 145,57 грн/т * 1,14 т]	т	0,005	2 857,99	2 636,00	165,95	56,04
					14	13	1	-
22	C111-1891	Ферозит-240 штукатурка вапняна [165,95]	т	0,018	2 922,74	2 691,30	165,95	65,49
					53	48	3	1
23	C1545-279	Хомут шурупний [30,0км; 107,35 грн/т * 0,00055 т]	шт	2,0	39,84	39,00	0,06	0,78
					80	78	-	2
24	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [30,0км; 97,46 грн/т * 1,12 т]	т	0,0006	26 631,34	26 000,00	109,16	522,18
					16	16	-	-
25	C111-1604	Шліфшкірка [0,02]	м	1,0	14,52	14,40	0,02	0,10
					15	14	-	-
26	C1113-196	Шпаклівка фасадна [183,42]	т	0,022	10 226,01	9 875,00	183,42	167,59
					225	217	4	4
27	C111-1604	Щітка [0,02]	шт.	2,0	35,22	35,10	0,02	0,10
					70	70	-	-
28	C1421-9470	Щебінь [30,0км; 125,44 грн/т * 1,5 т]	м3	0,3	871,93	666,67	188,16	17,10
					262	200	56	5
Разом			грн.	-	5 687	5 359	216	112

**Підсумкові показники**

	Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	285,41	5 778,0	-	-	-
	Будівельні машини і механізми (II)	грн.	-	132	-	-	-
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV+V)	грн.	-	5 706	-	-	-



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові  
найменування будови

**РОЗРАХУНОК № 1-2**

загальновиробничих витрат до акту № 18  
за чудель 2016 р.

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Нормативн о-розр. кошторисна трудомісткість прямих витрат, люд.год.	K1 0,4123	Трудомісткість в загально виробничих витратах, люд.год. [4x5]	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВ, грн.	I блок заробітна плата в ЗВ, грн. [6x7]	заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок єдиний внесок на загально обов'язкове державне соціальне страхування, грн. [(8+9)x22, 00%]	K2 0,7821	III блок кошти на покриття решти статей ЗВ, грн. [4x11]	Всього грн. [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ № 1 Балкони												
9	РН20-8-5	4,0	14,2344	0,0495	0,7043	32,31	22,75	319,02	75,19	2,1351	30,39	128,33
			56,94		2,82		91	1 276	301		122	513
10	РН7-18-3	0,185	40,1746	0,0495	1,9877	32,31	64,22	837,71	198,42	2,1351	85,78	348,42
			7,43		0,37		12	155	37		16	64
11	РН7-17-5	0,185	84,6452	0,0495	4,1879	32,31	135,31	1 567,69	374,66	2,1351	180,73	690,70
			15,66		0,77		25	290	69		33	128
12	РН8-40-4	0,165	49,6342	0,0495	2,4557	32,31	79,34	940,62	224,39	2,1351	105,98	409,71
			8,19		0,41		13	155	37		17	68
14	РН9-11-1	0,06	43,9786	0,0495	2,1759	32,31	70,30	812,61	194,24	2,1351	93,90	358,44
			2,64		0,13		4	49	12		6	22
16	РН20-38-1	69,8	0,336	0,0495	0,0166	32,31	0,54	5,65	1,36	2,1351	0,72	2,62
			23,45		1,16		38	394	95		50	183
17	РН12-54-4	0,488	146,6533	0,0363	5,3209	32,31	171,92	2 883,23	672,13	1,6893	247,75	1 091,80
			71,57		2,60		84	1 407	328		121	533
18	РН12-54-3	0,21	83,5693	0,0363	3,0321	32,31	97,97	1 643,00	383,01	1,6893	141,18	622,16
			17,55		0,64		21	345	80		30	131
19	РН12-27-1	0,465	10,5738	0,0363	0,3836	32,31	12,40	196,37	45,93	1,6893	17,86	76,19
			4,91		0,18		6	91	21		8	35
21	РН12-27-7	0,465	40,992	0,0363	1,4873	32,31	48,05	757,12	177,14	1,6893	69,25	294,44
			19,06		0,69		22	352	82		32	137
23	РН12-28-4	0,465	19,74	0,0363	0,7162	32,31	23,14	411,58	95,64	1,6893	33,35	152,13
			9,18		0,33		11	191	44		16	71
Разом по розділу			236,58		10,10		327	4 705	1 106		452	1 885
Розділ № 3 Різні роботи												
31	РН20-5-1	0,4	87,0	0,0495	4,3044	32,31	139,08	1 626,90	388,52	2,1351	185,76	713,36
			34,80		1,72		56	651	155		74	285
32	РН20-15-10	0,0038	555,553	0,0495	27,4865	32,31	888,09	9 406,67	2 264,85	2,1351	1 186,18	4 339,12
			2,11		0,10		3	36	9		5	16
Разом по розділу			36,91		1,82		59	687	164		78	301
Разом по кошторису			273,49		11,92		386	5 392	1 270		530	2 186
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням єдиного внеску (386 + 5 392) * 0,000000												-
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (386 + 5 392) * 0,002238												13
<b>Всього загальновиробничі витрати по кошторису</b>												<b>2 199</b>



**АКТ**

**на виконанні ремонтно-будівельні роботи, що не підлягають огляду при здачі комісії**

**на капітальний ремонт балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у м.Львові**

Даний акт складений виконавцем робіт директором ПП "Буд-Бізнес-Ром" п. Новіцьким Р.І.. та представником "Замовника"

Виконавцем робіт директором ПП "Буд-Бізнес-Ром" п. Новіцьким Р.І." пред'явлені до огляду виконані на об'єкті роботи, які не можуть бути оглянуті при здачі робіт комісії і які полягають в посиленні балкону торкретуванням товщ. 50мм; улаштуванні першого шару шару обмазувальної гідроізоляції та бетонної стяжки; укріпленні стояків металевих ґрат огороження; очищенні металевих конструкцій від корозії металевими щітками фарбуванні металевих ґрат та балок білилом з додаванням колера за 2 рази; ґрунтуванні, шпаклюванні та фарбуванні перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань згідно акту виконаних робіт №18 по капітальному ремонті балконів житлового будинку №9 на вул.Тарнавського у Сумісним оглядом встановлено, що визначені роботи виконані згідно технічних умов на ремонтно-будівельні робіт з оцінкою задовільно.

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Посилення балкону торкретуванням шаром 50 мм	м2	4	
2	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	18,5	
3	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	18,5	
4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	16,5	
5	Укріплення стояків металевих ґрат огороження	шт	6,0	
6	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	69,8	
7	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	48,8	
8	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21,0	
9	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	46,5	
10	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	46,5	
11	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м2	46,5	
12	Ґотування важкого бетону на щєбені, клас бетону В15	м3	0,38	

Підрядник

(Новіцький Р.І.)

Замовник

Заст. голови ІРЯ

Ридак С.

