

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
Кроха Н.О.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. директора Департаменту
Гужва Л.П.

Акт надання послуг № 49-19-4 від " " 2019р.

Ми, що підписалися нижче, представники **Замовника** Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 49-19 від " " 2019 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн.	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт. Муровані Курилівці, Вінницької області	1877317,00	1,5 %	28159,76

Разом без ПДВ: 28159,76
 ПДВ 5631,95
 Разом до оплати: 33791,71

Всього найменувань 1 , на суму 33791,71 грн. (тридцять три тисячі сімсот дев'яносто одна грн. 71 коп.) в т.ч. ПДВ – 5631,95 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт).

Від Виконавця
" " 2019 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця , вул. Театральна,14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
управління ПАТ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 СДРПОУ 31325005
ІПН 313250002282 Св. № 01863821
тел. (0432) 672800

Від Замовника
" " 2019 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна,14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 СДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за серпень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	4188,62200	4188,62200	2002,93400
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	4188,62200	4188,62200	2002,93400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	3711,74700	3711,74700	1833,83100
2. Інші витрати	476,87500	476,87500	169,10300
Всього вартість виконаних будівельних робіт	4188,62200	4188,62200	2002,93400

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбавається виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Гужва Л.П. " " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник _____ Паріцький О.В. " " _____ 20__ року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 9731								
	Розділ . Перекриття, Додаткові обсяги робіт по заміні перекриттів.								
1	Розбирання торцічних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях (По кошторису - 71,3 м2, а фактично - 132,5 м2. 132,5 м2 - 71,3 м2 = 61,19 м2 - 495,54 м2 = 566,73 м2)	PH4-1-3	100 м2	3,2673	15246,94	13775,14	1471,80	51341	1296,03
2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260x260 мм (В кошторисі 15 шт. фактично 38 шт. 35 шт. 16шт = 22 шт)	E46-29-2 к=1,15	100шт	0,2	15765,42	5139,49	10626,00	3153	24,27
3	Монтаж балок (9 кошторис 1,56 - фактично 4,95672 - 4,95672 - 56т - 3,39672 т)	PH20-12-1	т	1,85672	12784,39	5234,92	6329,44	24248	201,91
4	Металоінструменті басок перекриття	C111-168-89-11	т	- 88672	76741,26	-	-	145657	-
5	Закладення бетоном з закладеною арматурою в отвори в стіні, борошені піщаним до 0,1 м2	F46-33-3 к=1,15	м3	3,308	11030,48	6398,67	-	36489	509,31
6	Укладання перекриття з укладанням балок по стінах міжних з заломом дощок (По кошторису - 71,3 м2, а фактично - 132,5 м2. 132,5 м2 - 71,3 м2 = 61,19 м2 + 495,54 м2 = 566,73 м2 - 27,368 м2)	EH10-13-3 к=1,15	100м2	4,2	358848,90	3752,15	591,72	1506326	1063,43
7	Шпильки одноконні сталеві, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	C111-1381	т	0,162	49521,32	-	-	8322	-
8	Голок - бести рачні, діаметр різьби 12-14 мм	C111-123	т	3,045	47973,49	-	-	2159	-
	Разом по розділу Перекриття, Додаткові обсяги робіт по заміні перекриттів. Разом за локальним кошторисом по цій витраті, грн.							1777294	3171,95
1.	Разом прямі витрати у тому числі - вартість матеріалів, виробів та конструкцій							1777294	3171,95
								1777294	3171,95
								1777294,00	3171,95
								1635383,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- заробітна плата		грн						
	- вартість експлуатації машин у тому числі		грн					19582,00	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн					22329,00	
II.	Загальнопромислові витрати	Розрахунок	грн					34968,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн					-	
	Разом вартість будівельних робіт (I-II-III+IV)		грн					1812262,00	3171,95
V.	у тому числі: зворотні суми		грн					-	
	інші супутні витрати		грн					35055,00	
	у тому числі:		грн					35055,00	
	Кошти на відраджання працівників	Розрахунок	грн					-	
	Будівельних організацій на об'єкт будівництва	N П-929	грн					1877317,00	3171,95
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн					1877317,00	3171,95
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б	грн					21569,00	
		Д.1.1-						-	
		1.20.3						-	
		1.5.8.10						-	
		ДСТУ Б						3901,00	
		Д.2.1-						-	
		1.20.13						-	
		1.5.8.16						-	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн					3901,00	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами		грн					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн					1833831,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн					1902787,00	3171,95
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн					-	
	1. Разом		грн					1902787,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів постави замовнику та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн						
	3. Звратні суми		грн						
	4. Базо для визначення обсягу реалізації продукції виконавчого власника машинами (під пп 1-2-п.3)		грн					1902787,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок № П-137	грн					100147,00	
	Разом (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн					2002934,00	3171,95
	Всього за актом		грн					2002934,00	3171,95

Група 4 - Зартість ресурсів визначеної за нормами, окладними та кошторисних
 - Зартість на платі, яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне зрочення кошторисної зарплати плати довічно - 19582 грн.
 у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 119582 грн.
- зарплата з експлуатації машин - 8 грн
- зарплата у складі загальнопробних витрат

М. П. Замовник



Гужак Д. П. 20 року

М. П. Генеральних (Плывадник)



Парвицький Д. 20 року

(Handwritten signature)

РОЗЧІНКИ
 ПЕРЕВІРНО
 (СТАГАМО НВ)
(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха Н.О.

Акт надання послуг № 49-19-3 від "

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Прилуцький В.П.

2019 р.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 49-19 від " " 2019 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн..	% від вартості виконаних робіт	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	638053,00	1,5 %	9570,80

Разом без ПДВ: 9570,80

ПДВ 1914,16

Разом до оплати: 11484,96

Всього найменувань 1, на суму 11484,96 грн. (одинадцять тисяч чотирьохсот вісімдесят чотири грн. 96 коп.) в т.ч. ПДВ – 1914,16грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг (робіт)



Від Виконавця

2019 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
управління ПАТ «Ошадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
ПІН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84



Від Замовника

2019 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	2185,68800	2185,68800	696,84200
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	2185,68800	2185,68800	696,84200
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1877,91600	1877,91600	697,18300
2. Інші витрати	307,77200	307,77200	99,65900
Всього вартість виконаних будівельних робіт	2185,68800	2185,68800	696,84200

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт.

М. П. Замовник:  Поилуцький В.П. "___" _____ 20__ рокуМ. П. Генпідрядник (підрядник):  Паричевий С.В. "___" _____ 20__ року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - { 33553210 }

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1605 р.) охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курпівці, Вінницької обл.

Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1605 р.) охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курпівці.

Підстава Договірна ціна

А К Т № приймання виконаних будівельних робіт

за липень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'рунтування (шифр і № позиції номклатури)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Потова ціна одиниці виміру грн		Витрати - трудозабірні на осіб робіт	Витрати - люд. год
						у тому числі	Заробітна плата		
								Виконано робіт (витрати) грн.	Цікрати - трудозабірні на осіб робіт
								Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиніста	Цікрати - трудозабірні на осіб робіт
2				5	5	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 Розділ . Покрівля (1067,0 м2) .Додаткові обсяги робіт.								
1	Улаштування покриття з листової сталі: покриття складної конфігурації (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2)	РН8-27-3	100 м2	3,94	77466,75	18411,29	319,20	305219	1672,44
2	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (При улаштуванні перекриття 1 шар	Е12-20-3 к=1,15	100м2	7,426	4092,40	633,70	83,90	30398	112,45
3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (При улаштуванні перекриття 1 шар Разом по розділу Покрівля (1067,0 м2) Додаткові обсяги робіт	Е12-20-3 к=1,15	100м2	7,426	4009,75	551,05	83,90	29784	97,78
	Розділ . Перекриття .Додаткові обсяги робіт по заміні перекриттів.							365401	1882,67
4	Розбирання позинних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях (По кошторису - 71,31 м2, а фактично - 132,5 м2 : +32,5 м2 - 71,31 м2 = 61,19 м2 +495,54 м2 = 556,73 м2)	РН4-1-3	100 м2	2,2	15246,94	13775,14	147,83	33543	846,75
5	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 200х260 мм (В кошторисі 16 шт. фактично 36 шт. 38 шт - 16шт = 22 шт)	Е46-29-2 к=1,15	100шт	0,2	15765,48	5139,48	10626,00	3163	24,27
6	Монтаж балок (В кошторисі 156 т. фактично 4,95672 т. 4,95672 - 1,561 = 3,39572 т)	РН20-12-1	т	1,5	12754,36	5264,92	6529,44	19177	159,89
7	Металоконструкції балок перекриття	С111-186-89-11	т	1,5	76741,28	-	-	115112	-
8	Закладення бетоном в заг.збетон-их стінах : перегородках отвори під і борозен :площу до 0,1 м2 Разом по розділу Перекриття .Додаткові обсяги робіт по заміні перекриттів Разом за локальний кошторисом прямих витрат, грн.	Е46-33-3 к=1,15	м3	0,4	11030,49	6398,97	-	4412	98,84
								175397	1069,54
								540786	2982,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прамі витрати		грн					540798,00	2982,21
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн					306023,00	
	- заробіт на плата		грн					127114,00	
	- вартість експлуатації машин		грн					17661,00	
	у тому числі:								
	- заробітно плата робітників, що обслуговують машини		грн						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн					36106,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн					576904,00	2982,21
V.	Інші супутні витрати		грн					21149,00	
	у тому числі:								
	- зворотні суми		грн					21149,00	
	Інші супутні витрати		грн						
	у тому числі:								
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій до об'єктів будівництва	Розрахунок М Г-529	грн					638053,00	2982,21
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн					638053,00	2982,21
VI.	Прибуток (6.8)		грн					20279,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн					3668,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн						
	Всього вартість будівельних робіт		грн					597183,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн					662000,00	2982,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Х.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн					662000,00	
	1. Разом		грн						
	2. Вартість матеріалів, поставка замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн					662000,00	
	3. Зворотні суми		грн						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, зведеного власними силами (п.4, п.1-п.2-п.3)		грн					34842,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок № П-137	грн					696842,00	2982,21
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X)		грн					696842,00	2982,21
	Всього за актом		грн						

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах
 - "Заробітна плата" яка наведена у складі прямих витрат - за дата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин
- Зазначена значення кошторисної заробітної плати дозволена на території України



РОЗДІЛКВ
ПЕРЕВІРНО
СТАТІСКО НА ШКОЛУ

М. П. Замовник
Притуцький В.П. 20 року

М. П. Голідрядник (підрядник)
Гаріцький О.В. 20 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"


Кроха Н.О.

Акт надання послуг № 49-19-2 від " " "

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА


2019 р.

Прилуцький В.І.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 49-19 від " " 2019 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн.	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	366437,00	1,5 %	5496,56

Разом без ПДВ: 5496,56
 ПДВ 1099,31
 Разом до оплати: 6595,87

Всього найменувань 1 , на суму 6595,87 грн. (шість тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять грн. 87 коп.) в т.ч. ПДВ - 1099,31 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг (робіт).

Від Виконавця



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.,
управління ПАТ «Опідбюро» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРНОУ 31325005
ІПН 313250002282 Св. № 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРНОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Куріпці Винницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за червень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
	1	2	3
А			
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	1488,84600	1488,84600	400,07500
у тому числі			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.) охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Куріпці	1488,84600	1488,84600	400,07500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1280,73300	1280,73300	343,13000
2. Інші витрати	208,11300	208,11300	56,94500
Всього вартість виконаних будівельних робіт	1488,84600	1488,84600	400,07500

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник



Прилуцький В.П.

" " 20 року

М. П. Генпідрядник



Парицький О.В.

" " 20 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Локальний кошторис 2-1-1 на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 Розділ . Покрівля (1067,0 м2) . Додаткові обсяги робіт.</p>								
1	<p>Улаштування покриття з листової сталі покритті складної конфігурації (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2) Разом по розділу Покрівля (1067,0 м2) Додаткові обсяги робіт Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.</p>	РН8 273	100 м2	4	77466,75	19411,29	319,20	309867	1697,9
								309867	1697,9
								309867	1697,9
I.	Разом прями витрати		грн.					309867,00	1697,90
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					230945,00	
	- заробітна плата		грн.					77645,00	
	- вартість експлуатації машин-у тому числі:		грн.					1277,00	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					21717,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					331584,00	1697,90
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						
	Інші супутні витрати		грн.					14853,00	
	у тому числі:		грн.						
	- Кошти на вдряджання працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Розрахунок N П. 929	грн.					14853,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн				366437,00	0	1697,90
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1-2013 п.5.8.16	грн				11546,00		
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1-2013 п.5.8.16	грн				2088,00		
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн грн						
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими частоті будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн грн				343130,00 380071,00		1697,90
	2. Вартість матеріалів постави замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн				380071,00		
	3. Заборотні суми		грн						
	4. База для взимання обсягу реалізації продукції виконаного власними силами (п.4, п. 9 п.2 ст.3)		грн грн				360071,00		
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн				20004,00		
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн				400075,00		1697,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					400075,00	1697,90

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зарнятих обслуговуванням машин.
Загально значення кошторисної заробітної плати дорівнює 77645 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 77645 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн.

М. П. Замосник

Грипуцький В. П.

" " " 20__ року



М. П. Гендирядник (підрядник)

Пасицький О. В.

" " " 20__ року



РОЗЦІНКИ
ПЕРЕВІРЕНО
СТІПАНЦЬОВ

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха Н.О.

Акт надання послуг № 49-19-1 від " " 2019р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Прилуцький В.П.

2019р.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 49-19 від " " 2019 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн...	% від вартості виконаних робіт	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	998606	1,5 %	14979,09

Разом без ПДВ: 14979,09

ПДВ 2995,82

Разом до оплати: 17974,91

Всього найменувань 1, на суму 17974,91 грн. (сімнадцять тисяч дев'яност сімдесят чотири грн. 91 коп.) в т.ч. ПДВ – 2995,82 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт).



Від Виконавця
ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.,
управління ПАТ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
ІПН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84

2019 р.

Від Замовника

2019 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у
Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за квітень 2019 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	1088,77100	1088,77100	1088,77100
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	1088,77100	1088,77100	1088,77100
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	937,60300	937,60300	937,60300
2. Інші витрати	151,16800	151,16800	151,16800
Всього вартість виконаних будівельних робіт	1088,77100	1088,77100	1088,77100

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник

Прилуцький В.П.

"___" _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник

Парицький О.В.

"___" _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ . Покрівля (1067,0 м2) . Додаткові обсяги робіт.								
1	Улаштування суцільних лат [решетування] складної конфігурації (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2 = 867,0 м2 . 526,255 м2 = 340,745 м2)	PH8-27-2	100 м2	3 40745	32826,84	12662,64	820,80	111856	943,52
2	Улаштування перовізації прокладної з один шар (під решетування)	E12-20-3 к=1,15	100м2	10,67	4092,40	633,70	83,90	43666	161,53
3	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі (Всього: 156 м.п.)	PH8-42-1	100м	1,56	108550,46	7372,76	1513,92	169339	265,32
4	Улаштування покриття з листової сталі покрівлі складної конфігурації (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2 = 867,0 м2)	PH8-27-3	100 м2	0,73	77466,75	19411,29	319,20	56551	309,87
	Разом по розділу Покрівля (1067,0 м2) . Додатков. обсяги робіт.							361412	1680,24
	Розділ . Додаткові роботи.								
5	Брандмауер Ремонт цегляної кладки брандмауера (47,6 м п х 0,8м х 1,0= 37,36 м3 х 380 шт = 14,196 шт, кирлича)	PH3-12-1	1 м3	37,36	5401,12	2194,13	803,64	201786	1983,37
6	Установлення дрібних бетонних конструкцій (встанові накриття паралелів)	E7-53-11 к=1,15	100шт	0,96	100153,02	8627,47	1457,83	96147	187,86
7	Улаштування з листової сталі накриття брандмауерів, паралелів	PH6-40-5	100м	0,58	56673,55	3682,45	200,64	34831	52,96
8	Заміна лат [решетування] з прозорами із дошок товщиною до 40 мм (на стіну брандмауера)	PH6-48-2	100м2	1,18	13648,53	4537,99	711,36	16105	142,61
9	Свердлення отворів в цегляних стінах товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	PH20-27-1	100шт	7,08	952,79	418,31	-	6746	75,36
10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	PH20-27-3	100шт	7,08	254,66	254,66	-	1803	45,88
11	Улаштування покриття з листової сталі (бскових стін брандмауера)	PH8-30-1	100м2	1,18	64197,88	3968,33	145,92	75753	111,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Перегорода. Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок	PHS-1-4	100 м2	0,3825	4876,30	3978,70	897,60	1865	42,52
13	Улаштування перегородок на металовому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	EH10-94-2	100м2	0,3825	70079,27	16306,31	-	26805	145,56
14	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	EH15-182-1	100м2	0,3825	14575,16	3858,82	-	6575	36,26
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	EH15-182-3	100м2	0,3825	11277,68	1143,68	-	4314	9,86
16	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішми	EH15-179-5	100м2	0,3825	12541,61	1914,34	-	4797	17,49
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн							472121	2768,63
								853533	4449,07
I.	Разом прями витрати		грн.					853533,00	4449,07
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					624779,00	
	- заробітна плата		грн.					189573,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					39181,00	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					53816,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн					907349,00	4449,07
V.	у тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати у тому числі: - Кошти на відрядження працівників Будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)	Розрахунок N П-929	грн грн грн					11257,00 11257,00 998606,00	4449,07
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн					30254,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн					5472,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн грн					937603,00 1034332,00	4449,07
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн					1034332,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн						
	3. Зворотні суми		грн						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4 п. 1-п.2-п.3)		грн грн					1034332,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн					54439,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1088771,00	
	Всього за актом		грн.					1088771,00	4449,07
									4449,07

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної зарплати-на: плати-дорівнює 189573 грн.,
 у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 189573 грн;
- зарплата в експлуатації машин - 0 грн;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат

М. П. Замовник

Прилучий В. П. " " 20__ року



М. П. Генпідрядник

Парицький О. В. " " 20__ року



РОЗЧІНКИ
 ПЕРЕВІРЕНО
 СТУДАНТО ВВ
Кривошея

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.; Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці; залишки об'ємів, по нормах



ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	39,50000	39,50000	39,50000
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	39,50000	39,50000	39,50000
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	32,38800	32,38800	32,38800
2. Інші витрати	7,11200	7,11200	7,11200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	39,50000	39,50000	39,50000

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Романченко Д. В. " " 20__ рокуМ. П. Генпідрядник  Парицький О. В. " " 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.р., охоронний № 973/1 Розділ . Покрівля								
1	Улаштування сучільних лат [решетування] складної конфігурації (В кошторисі 200 м2. Фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2)	РНВ-27-2	100 м2	0,84673	32026,84	12862,64	820,80	27795	234,46
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							27795	234,46
I.	Разом прями витрати		грн					27795,00	234,46
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн					16378,00	
	- заробітна плата		грн					10722,00	
	- вартість експлуатації машин		грн					695,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн						
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн					2999,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн						
	У тому числі: зворотні суми		грн						
	Інші сукупні витрати		грн						
	У тому числі:		грн						
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Розрахунок N П-929	грн					4849,00	
V.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн					35643,00	234,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д 11- 1:2013	грн.					1594,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д 11- 1:2013	грн.					288,00	
VIII.	Витрати на покриття ризиків	п. 5.8.16	грн.					-	
IX.	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	п. 5.8.16	грн.					-	
	Всього витрати будівельних робіт	Д 11- 1:2013	грн.					32388,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	п. 5.8.16	грн.					37525,00	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.					-	
	1. Разом		грн.					37525,00	
	2. Вартість матеріалів, поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зверотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4 - п 1-п 2-п 3)		грн.					37525,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%		грн.					1975,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					39500,00	
			грн.					234,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					39500,00	234,46

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10722 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10722 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.

- зарплата у складі загальновиrobничих витрат 0 грн.

М. П. Замовник

Приміцький В.П.

" ____ " ____ 20__ року

М. П. Гендиректор (підрядник)

Парцицький О.В.

" ____ " ____ 20__ року



РОЗДІЛКИ
ПЕРЕВІРНО
МІЛІОН 0 0

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха Н.О.

Акт надання послуг № 2 від " " 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Романченко Д.В.

2018р.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90.1-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн..	% від вартості виконаних робіт ,	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	233747,00	1,6 %	3737,74

Разом без ПДВ: 3737,74
ПДВ 747,55
Разом до оплати: 4485,29

Всього найменувань 1, на суму 4485,29 грн. (чотири тисячі чотиреста вісімдесят п'ять грн. 29 коп.) в т.ч. ПДВ – 747,55 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг (робіт).

Від Виконавця



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл. управління ПАТ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 СДРПОУ 31325005
ПІН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень – 2 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	2954,40000	2954,40000	259,56500
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	2954,40000	2954,40000	259,56500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2527,67500	2527,67500	211,83300
2. Інші витрати	426,72500	426,72500	47,73200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	2954,40000	2954,40000	259,56500

* Витрати - вартість устаткування, мобільного інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Романченко Д. В. " ____ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник _____ Парицький О. В. " ____ " _____ 20__ року

4 Програмний комплекс АБК - 5 (3.3.2) укр.		2-		49 4(1), 2-1_ГПД_КБ2в		10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Додаткові об'єми до локального кошторису 2-1-1 на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ . Фасад								
1	Укріплення кроквяних ніг розшивним дошками з двох боків (В кошторисі: 449,9 м.п. фактично 1067,4 м.п. = 1067,4 м.п. - 449,9 м.п. = 617,5 м.п.)	РНВ-6-1	100м	1,8751	4226,09	3048,46	328,32	7924	141,74
2	Улаштування сучільних лаг [решетування] складної конфігурації (В кошторисі: 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2)	РНВ-27-2	100 м2	5,26256	32826,84	12662,64	820,80	172753	1457,2
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати грн.							180677	1598,94
I.	Разом прями витрати у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн					180677,00	1598,94
II.	Загальновиборничі витрати							103387,00 72354,00 4936,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд							20283,00	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	Розрахунок	грн						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					200960,00	1598,94
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на вдрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)	Розрахунок N П-929	грн. грн.					32787,00 32787,00	1598,94
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					10873,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д 1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1967,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					211833,00 246587,00	1598,94
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					246587,00	
	2. Вартість матеріалів поставок замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.					246587,00	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції виконаного власними силами (п4. п.1-п.2-п.3) - Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн. грн.						12978,00

4 Програмний комплекс АСК - 5 (3.3.2) укл.		4-		49_4(1)_2-1_ПД_КЕ2а					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					259565,00	1598,94
	Всього за актом		грн.					259565,00	1598,94

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2354 грн

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2354 грн

- зарплата з експлуатації машин: 0 грн.

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник

Прилуцький В.П.

" " 20__ року



М. П. Гендирдяник (підрядник)

Парицький О.В.

" " 20__ року



РОЗУМНИЙ
ПЕРЕВІРЕНО
17.01.2010

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха П.О.

Акт надання послуг № 1 від " " 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Романченко Д.В.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90.1-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн..	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	83645,63	1,6 %	1338,33

Разом без ПДВ: 1338,33
ПДВ 267,67
Разом до оплати: 1606,00

Всього найменувань 1, на суму 1606,00 грн. (одна тисяча шістсот шість грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 267,67 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг/робіт



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл. управління ПАТ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
ПІН 313250002282 Св. № 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"

 Кроха П.О.
 Акту надання послуг № 4 від " " 2018р.

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА

 Романченко Д.В.
 2018р.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн..	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	229883,12	1,6 %	3678,13

Разом без ПДВ: 3678,13
 ПДВ 735,62
 Разом до оплати: 4413,75

Всього найменувань 1 , на суму 4413,75 грн. (чотири тисячі чотиреста тринадцять грн. 75 коп.) в т.ч. ПДВ – 735,62 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт).

Від Виконавця

 201 р.

Від Замовника

 201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
 21050,м. Вінниця , вул. Театральна,14
 р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
 управління ПАТ «Ошадбанк» м. Вінниця
 МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
 ПІН 313250002282 Св.№ 0186821
 тел. (0432) 56-21-84

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
 21050, м. Вінниця, вул. Театральна,14
 р/р ГУ ДКСУ у
 Вінницькій області
 МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
 тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	2694,83500	2694,83500	349,02400
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	2694,83500	2694,83500	349,02400
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2315,84200	2315,84200	282,73700
2. Інші витрати	378,99300	378,99300	66,28700
Всього вартість виконаних будівельних робіт	2694,83500	2694,83500	349,02400

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник  Романченко Д.В. "___" _____ 20__ рокуМ. П. Генпідрядник  Парицький О.В. "___" _____ 20__ року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Додаткові об'єми до локального кошторису 2-1-1 на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ - Фасад								
1	Розбирання покриттів покрілі з листової сталі (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2)	PH8-2-2	100м2	8,67	1003,49	711,65	291,84	8700	172,39
2	Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних (В кошторисі 200 м2, фактично 1067 м2, 1067 м2- 200 м2= 867,0 м2)	PH8-1-3	100м2	8,67	2173,54	1426,70	747,84	18845	329,18
3	Розбирання кроха зі стояками та підкосами з брусів і колод (В кошторисі 60 м2, фактично 1067 м2, 1002 м2- 80 м2= 987 м2)	PH8-1-5	100м2	9,87	2672,78	2070,86	601,92	26380	506,8
4	Заміна кровляних ніг із брусів (В кошторисі: 38,18 м.п. фактично 330 м п. = 330 м.п.-38,18 м.п. = 219,82 м.п.)	PH8-6-3	100м	2,9182	35519,40	11476,63	1386,24	103653	830,43
5	Заміна мауерлата, лежнів (В кошторисі: 54, 6м.п. фактично 82,0 м.п. = 82,0 м.п.- 54,6 м п. = 27,4 м п.)	PH8-6-5	100м	0,274	52156,76	13167,82	2289,12	14291	83,23
6	Укріплення кровляних ніг розширенням дошками з двох боків (В кошторисі: 449,9 м.п. фактично 1067,4 м.п.= 1067,4 м.п.- 449,9 м.п. = 617,5 м п.)	PH8-6-1	100м	4,3	4226,09	3048,46	328,32	18172	325,03
7	Брусак 200х50	C112-50	м3	8,52	6063,68	-	-	51663	-
	Разом за додатковим локальним кошторисом прямі витрати, грн.							241704	2247,06
I.	Разом прямі витрати		грн.					241704,00	2247,06
	у тому числі								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					131488,00	
	- заробітна плата		грн.					89177,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					21039,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини; Загально виробничі витрати	Розрахунок	грн.					-	
II.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					25753,00	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					267457,00	2247,06
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на відвядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)	Розрахунок N П-929	грн. грн.					46072,00 46072,00	
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					15280,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					2764,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					282737,00 331573,00	2247,06
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					331573,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (пд = п. 1-п. 2-п. 3) - Єдиний податок за ставкою 5%		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					331573,00	
	Всього за актом		грн.					17451,00	
								349024,00	2247,06
								349024,00	2247,06

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загально значення кошторисної заробітної плати дорівнює 89177,00 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 89177,00 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн.

М. П. Замсеєник

Прилуцький В П

" " " 20__ року



М. П. Гендирдяник (підрядник)

Парицький О В

" " " 20__ року



Handwritten signature in blue ink.

РОЗПОСЛАНІ
ПЕРЕВІРЕНІ
17.02.2016 09:00

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха П.О.

Акт надання послуг № 3 від " " 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Романченко Д.В.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн.	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	1247861,00	1,6 %	19965,78

Разом без ПДВ: 19965,78

ПДВ 3993,16

Разом до оплати: 23958,94

Всього найменувань 1 , на суму 23958,94 грн. (двадцять три тисячі дев'яност п'ятдесят вісім грн. 94 коп.) в т.ч. ПДВ – 3993,16 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт)

Від Виконавця



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця , вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
управління ПАТ «Ошадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
ІПН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за листопад 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	2345,81100	2345,81100	1366,24800
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	2345,81100	2345,81100	1366,24800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2033,10500	2033,10500	1162,26600
2. Інші витрати	312,70600	312,70600	203,98200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	2345,81100	2345,81100	1366,24800

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник



Романченко Д.В.

" " 20__ року

М. П. Генпідрядник



Парицький О.В.

" " 20__ року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт.

Муровані Курилівці Вінницької обл.

Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці.

Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за листопад 2018 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год	Витрати труда робітників що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год
					у тому числі	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1				5	6	7	8	9	10
								Виконано робіт (витрати), грн	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ . Покрівля								
1	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (під решетування) Разом по розділу Покрівля	E12-20-3 к=1,15	100м2	6,7149	4092,40	633,70	83,90	27480	101,65
	Розділ . Переkritтя								
2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підсвічних стель пісокартонними листами в 2 шари	EH15-96-1 к=1,15	100 м2	0,67	22842,91	8986,10	-	15305	126,09
3	Шпаклювання стель шпаклівкою	EH15-182-5 к=1,15	100м2	0,67	7202,95	4838,55	-	4826	77,44
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до норм EH15-182-5)	EH15-182-7 к=1,15	100м2	0,67	4944,81	3473,61	-	3313	52,45
5	Поліроване фарбування стель полівінілацетатними водорозпульційними сумішами, підготовлених під фарбування	EH15-179-6 к=1,15	100м2	0,57	14113,23	2478,20	-	9456	39,87
6	Улаштування по фєрмах робочого настилу суцільного товщиною 40 мм Разом по розділу Переkritтя	EH10-54-5	100м2	2,97	27642,56	2290,22	765,62	82098	168,66
	Разом за локальним кошторисом прями втрати, грн.							114998	464,31
	Додаткові об'єми до локального кошторису 2-1-1							142478	565,96
	на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ . Покрівля								
7	Улаштування суцільних лат [решетування] складної конфігурації (200 м2) Додаткові обсяги робіт=802 м2. Всього 1002 м2 покриття покрівлі	PH8-27-2	100 м2	8,02	32826,84	12662,64	820,80	263271	2220,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Улаштування покриття з листової сталі покритті складної конфігурації. Додаткові обсяги робіт - 802 м2. Всього 1002 м2 покриття покритті.	РНВ-27-3	100 м2	8,02	77466,75	19411,29	319,20	621283	3404,3
9	Улаштування парозіолоції прокладної в один шар (під решетування) Разом по розділу Покрівля	E12-20-3 к=1,15	100м2	3,3051	4092,40	633,70	83,90	13526	50,03
	Разом за додатковим локальним кошторисом прями витрати, грн.							866080	5675,07
								898090	5675,07
I.	Разом прями витрати		грн.					1040558,00	6241,04
	у тому числі:		грн.					744665,00	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					283635,00	
	- заробітна плата		грн.					122588,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.						
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					79269,00	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.						
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					1119827,00	6241,04
V.	Інші супутні витрати		грн.					127994,00	
	у тому числі:		грн.					127994,00	
	Інші супутні витрати		грн.						
	у тому числі:		грн.						
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Розрахунок N П-929	грн.					1247621,00	6241,04
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 п 5.8.16	грн.					42439,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					7676,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					1162266,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					1297936,00	6241,04
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції							-	
	1. Разом		грн.					1297936,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4-п.1-п.2-п.3)		грн.					1297936,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%		грн.					68312,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					1366248,00	6241,04

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Кроха Н.О.

Акт надання послуг № 2 від " " 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Романченко Д.В.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн.,	% від вартості виконаних робіт .	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	387757,00	1,6 %	6204,11

Разом без ПДВ: 6204,11

ПДВ 1240,82

Разом до оплати: 7444,93

Всього найменувань 1 , на суму 7444,93 грн. (сім тисяч чотириста сорок чотири грн. 93 коп.) в т.ч. ПДВ – 1240,82 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт)

Від Виконавця



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця , вул. Театральна,14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
управління ПАТ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 СДРПОУ 31325005
ІПН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



" " 201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна,14
р/р ГУ ДКСУ у
Вінницькій області
МФО 802015 СДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА.

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за жовтень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	979,56300	979,56300	385,70700
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	979,56300	979,56300	385,70700
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	870,83900	870,83900	337,74600
2. Інші витрати	108,72400	108,72400	47,96100
Всього вартість виконаних будівельних робіт	979,56300	979,56300	385,70700

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Романченко Д.В. " " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник _____ Парицький О.В. " " _____ 20__ року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Реставрації пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.д. охоронний № 973/1 Розділ . Покрівля								
1	Улаштування суцільних лат [розштування] складної конфігурації (200 м ²)	PH8-27-2	100 м2	1,1289	32826,84	12662,64	<u>820,80</u>	37058	<u>312,59</u>
2	Улаштування покриття з листової сталі покритті складної конфігурації	PH8-27-3	100 м2	2	77466,75	19411,29	<u>319,20</u>	154934	<u>848,95</u>
3	Улаштування слухових вікон	PH8-24-3	шт	2	1823,47	521,12	<u>91,20</u>	3647	<u>26,52</u>
4	Блок слухового вікна (2 шт.)	C123-223	м2	2	8327,84	-	-	16656	-
5	Залізані вироби для віконних блоків із скляними та односторонніми рамами, трапецієподібних [незалежно від висоти] для (ромбівських будинків	C111-948	комплект	2	867,08	-	-	1734	-
6	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	E12-20-3 к=1,15	100м2	0,7131	4092,40	633,70	<u>83,90</u>	2918	<u>10,8</u>
7	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	E12-18-3 к=1,15	100м2	0,7131	4233,07	3855,50	<u>377,57</u>	3019	<u>62,66</u>
8	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожній наступний шар	E12-18-4 к=1,15	100м2	0,7131	3362,90	2985,33	<u>377,57</u>	2398	<u>48,52</u>
9	Плити мінераловатні ламельні підвищеної жорсткості, тип Б125	C114-7-У	м3	14,262	6084,30	-	-	86774	-
10	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	E12-20-3 к=1,15	100м2	0,7131	4009,75	551,05	<u>83,90</u>	2859	<u>9,39</u>
	Разом по розділу Покрівля							311997	<u>1319,43</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн							311997	<u>1319,43</u>
1.	Разом прями витрати		грн					311997,00	<u>1319,43</u>
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					249708,00	
	- заробітна плата		грн					59883,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					2406,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У ТОМУ ЧИСЛІ: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиrobничі витрати	Розрахунок	грн.					16777,00	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					328774,00	-
	Разом цартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					<u>1319,43</u>	-
V.	У ТОМУ ЧИСЛІ: зворотні суми		грн.					27053,00	-
	Інші сукупні витрати	Розрахунок	грн.					27053,00	-
	У ТОМУ ЧИСЛІ: - Кошти на відпрацювання працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	п. П-929	грн.					355827,00	<u>1319,43</u>
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.11-1.2013	грн.					8972,00	-
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п. 5.8.16 ДСТУ Б Д.11-1.2013	грн.					1623,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	п.5.8.16	грн.					337746,00	-
	Всього вартість будівельних робіт	п.5.8.16	грн.					366422,00	<u>1319,43</u>
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	п.5.8.16	грн.					-	-
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.					366422,00	-
	1. Разом		грн.					<u>366422,00</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів			грн.					-	
3. Заробітні суми			грн.					366422,00	
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (04 = п.1-п.2-п.3)			грн.					19285,00	
- Єдиний податок за ставкою 5%		Розрахунок N П-137	грн.					385707,00	1319,43
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн.					385707,00	1319,43
Всього за актом			грн.					385707,00	1319,43

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплатою робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 59883 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин - 59883 грн.
- зарплата п експлуатації машин - 0 грн.
- зарплата у складі загальнопробних витрат - 0 грн.

М. П. Замовник



Прилучний В. П. " " 20__ року

М. П. Гендирдяник (підрядник)



Парилький О. В. " " 20__ року



Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент БМА ВОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за жовтень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	246,44000	246,44000	35,38500
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	246,44000	246,44000	35,38500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	138,56000	138,56000	29,00700
2. Інші витрати	107,88000	107,88000	6,37800
Всього вартість виконаних будівельних робіт	246,44000	246,44000	35,38500

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Романченко Д. В. " " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник _____ Парицький О. В. " " _____ 20__ року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)
 Замовник - Департамент БМА ВОДА
 Генпідрядник - ПП "Майдан-Стіль"
 Найменування будови та її адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.) охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курпільшів Вінницької обл.
 Найменування об'єкта - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.) охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курпільшів

Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за жовтень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднувані (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Потокова ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт люд.-год
						У тому числі	Заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Експлуатація машин та механізмів У тому числі заробітна плата машиністів		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	2-1-1								
	на Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1								
	Розділ . Покрівля								
1	Устаткування суцільних лат [рештування] окладної конфігурації (200 м2)	РН8-27-2	100 м2	0,7583	32826,94	12662,64	820,80	24893	209,97
	Разом за локальним кошторисом прями витрати. грн.							24893	209,97
I.	Разом прями витрати		грн.					24893,00	209,97
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					14669,00	
	- заробітна плата		грн.					9602,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					622,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					2686,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					27579,00	209,97
V.	у тому числі: зворотні суми								
	Інші сукупні витрати		грн.					4351,00	
	у тому числі:		грн.					4351,00	
	- Кошти на відшкодування працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Розрахунок N П-929	грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					31930,00	209,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн					1428,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн					258,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п 5.8.16	грн					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	Д.1.1-	грн					-	
	Всього вартість будівельних робіт	1:2013	грн					29007,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	п 5.8.16	грн					33616,00	209,97
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн					-	
	1. Разом		грн					33616,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн					-	
	3. Зворотні суми		грн					-	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4 - п.1-п.2-п.3)		грн					33616,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%		грн					1769,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N ПД-137	грн					35385,00	209,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.					35385,00	209,97

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин;
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 9602 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9602 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.

- зарплата у складі загальновиrobничих витрат 0 грн

М. П. Замовник



Григор'юк В. П.

" ____ " ____ 20__ року

М. П. Генеральний



Парм'цький О. В.

" ____ " ____ 20__ року



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"



Куроха Н.О.

Акт надання послуг № 1 від " " 2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА



Романченко Д.В.

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА з однієї сторони, та представник Виконавця ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг", з іншої сторони, склали цей акт про те, що на підставі договору № 90-18 від " " 2018 р. Виконавцем були виконані такі роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Вартість виконаних робіт по об'єкту грн.	% від вартості виконаних робіт.	Сума
1.	Технічний нагляд : Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Палац» (1805р) охор. № 973/1 по вул. Спортивна,3 в смт Муровані Курилівці, Вінницької області	746999,00	1,6 %	11951,98

Разом без ПДВ: 11951,98

ПДВ 2390,40

Разом до оплати: 14342,38

Всього найменувань 1 , на суму 14342,38 грн. (чотирнадцять тисяч триста сорок дві грн. 38 коп.) в т.ч. ПДВ – 2390,40 грн.

Замовник не має претензій по об'єму, якості та термінам надання послуг(робіт).

Від Виконавця



201 р.

ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг"
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р 26002300404638 Філія Вінницьке обл.
управління ПАГ «Ощадбанк» м. Вінниця
МФО 302076 ЄДРПОУ 31325005
ПІН 313250002282 Св.№ 0186821
тел. (0432) 56-21-84

Від Замовника



201 р.

Департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 14
р/р ГУ ДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015 ЄДРПОУ 39578073
тел. (0432) 56-20-53

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент будівництва містобудування та архітектури Вінницької ОДА

Гендиректор - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	804,91100	804,91100	593,85600
у тому числі			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	804,91100	804,91100	593,85600
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	804,91100	804,91100	533,09300
2. Інші витрати	162,265	162,265	60,76300
Всього вартість виконаних будівельних робіт	804,91100	804,91100	593,85600

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ Романченко Д.В. "___" _____ 20__ року

М. П. Гендиректор _____ Паріцький О.В. "___" _____ 20__ року

		49 1-2-1 ПД КБДБ							
		4	5	6	7	8	9	10	
4	Металоконструкції балок перекриття								
5	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отвори, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	0,0 м ²	0,7131	15246,94	13775,14	1471,80	10873	274,46	
6	Улаштування перекриття з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом з дошок	100шт	0,16	15765,48	5139,49	10626,00	2522	19,42	
7	Підшивання стелі дошками обшивки	1т	1,56	12764,39	5294,92	6529,44	19944	166,07	
8	Шпильки односторонні сталеві, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	т	1,56	76741,28	-	-	113716	-	
9	Гайки шестигранні, діаметр різьби 12-14 мм	м3	0,156	11030,49	5398,67	-	1721	26,85	
10	Ремонт дерев'яних перекриттів в змінно накату з дошок	100м ²	0,7131	368648,90	9752,19	661,72	255753	163,44	
11	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дошок	100м ²	0,7131	18671,71	4546,06	136,34	13315	81,45	
12	Брусок підшивання	т	0,054	49521,32	-	-	2574	-	
	Разом по розділу Перекриття	т	0,075	47973,49	-	-	720	-	
	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн.	100 м ²	1,1	44750,58	11848,28	1513,80	49226	340,82	
I.	Разом прями витрати	100 м	2,8372	5430,29	4664,12	26,40	15380	336,13	
	У тому числі:	м3	2,837	5380,28	-	-	15237	-	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій	грн.					507081	1428,64	
		грн.					507081	1428,64	
							507081,00	1428,64	
		грн.						435480,00	

4 Подрядний комплекс АЗК - 5 (3,3 2) грн

		2		3	
		Розділ . Перекриття			
1	Розбирання горючих перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	РН4-1-3	1		
2	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	Е46-28-2	1		
3	Монтаж балок	К=1,15 РН20-12-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програмний комплекс АСК - 5 (3.3.2) 4x4								
	- заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиробничі витрати		грн. грн.					56342,00 15259,00	
II.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	Розрахунок	грн.					16297,00	
III.			грн.						
IV.			грн.					523378,00	1428,64
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на відраджання працівників Будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)		грн. грн.					29313,00 29313,00	1428,64
VI.	Прибуток (6,8)	Розрахунок N П. 929	грн.					9715,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					1757,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д 1.1- 1.2013 п.5.8.16	грн. грн.					533093,00 564163,00	1428,64
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					564163,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.					564163,00	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4, п. 1-п 2-п.3)		грн.					29693,00	
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.					593856,00	1428,64
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					593856,00	1428,64
	Всього за актом								

Примітка

- Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин

- Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 56342 грн.

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 56342 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.

- зарплата у складі загально-виробничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник

Прилучний В. П.

" " " 20__ року

М. П. Гендирдяник (підрядник)

Парицький О. В.

" " " 20__ року

РОЗДІЛКИ
ПЕРЕВІРЕНО
М. П. - 00. 0 0

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33553210)

Замовник - Департамент БМА ВОДА

Генпідрядник - ПП "Майдан-стиль"

Найменування будівництва та його адреса - Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2018 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єкта, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	211,05500	211,05500	211,05500
у тому числі:			
1. Реставрація пам'ятки національного значення ("Палац" 1805 р.), охоронний № 973/1 по вул. Спортивна, 3 смт. Муровані Курилівці	211,05500	211,05500	211,05500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	109,55300	109,55300	109,55300
2. інші витрати	101,50200	101,50200	101,50200
Всього вартість виконаних будівельних робіт	211,05500	211,05500	211,05500

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник



Романченко Д.В.

" 20 року

М. П. Генпідрядник



Парицький О.В.

" 20 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ - Покрівля								
V1	Розбирання покріттів покрівлі з листової сталі	РНВ-2-2	100м2	2	1003,48	711,55	291,54	2007	38,77
V2	Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних	РНВ-1-3	100м2	2	2173,54	1425,70	747,84	4347	75,94
V3	Розбирання крокв з стояками та підкосами з брусків і колод	РНВ-1-5	100м2	0,8	2672,78	2070,86	601,92	2138	41,08
V4	Заміна кроквяних пил з брусків	РНВ-6-3	100м	0,3818	35519,40	11476,63	1355,24	13551	103,65
V5	Заміна мауерлата	РНВ-9-5	100м	0,546	52156,76	13167,82	2289,12	28478	165,85
V6	Укріплення кроквяних пил розширенням дошками з двох боків	РНВ-6-1	100м	4,498	4226,08	3048,46	328,32	19013	340,07
V7	Брусок 200x50	С112-60	м3	4,253	6063,66			25769	
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							95333	771,36
I.	Разом прями витрати		грн-					95333,00	771,36
	у тому числі		грн					56298,00	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн					31218,00	
	- заробітна плата		грн					5817,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі		грн						
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн						
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн					8975,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					104308,00	771,36
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	ДСТУ Б Д 1.1- 1-2013 Дод. К п. 34	грн. грн. грн.					90000,00 90000,00	
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д 1.1- 1-2013 п.5.6.16	грн.					194308,00 5245,00	771,36
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д 1.1- 1-2013 п.5.8.16	грн.					949,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					109553,00 200502,00	771,36
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом 2. Вартість матеріалів поставок замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми		грн. грн. грн.					200502,00	

		48-1 2-1 ПУЛ КС2в							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4 п.1-п.2-п.3) - Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн					200502,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн					10553,00	
	Всього за актом		грн					211055,00	
			грн					211055,00	771,36
			грн					211055,00	771,36

Примітка - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робітників, що зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 31218 грн.

- зарплата робітників, що зайнятих обслуговуванням машин: 31218 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
- зарплата у складі загальновибірничих витрат: 0 грн.

М. П. Замовник "___"___20__ року



М. П. Гендирдяник (підрядник) "___"___20__ року



РОЗУМНИЙ
ПЕРЕВІРНО
№ 1 11 0 0