



УКРАЇНА

**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030; тел. (044) 226-23-52, (044) 235-51-29,

E-mail: zag.viddil@shev.kmda.gov.ua, www.shev.gov.ua Код ЄДРПОУ 37405111

E-mail для електронних звернень громадян: zvern@shev.kmda.gov.ua

109/04/31-4344
18.06.2021

Єрофєєву Леву

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченко від 14.06.2021 № 2880 (з) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація розглянула Ваш запит від 11.06.2021 щодо надання актів виконаних робіт на проведення капітального ремонту сходових клітин житлового будинку за адресою вул. Печенізька, 34 у 2017 році.

За результатами розгляду та в межах компетенції повідомляємо наступне.

Згідно результату електронних допорогових закупівель в системі ProZorro у 2017 році на проведення капітального ремонту сходових клітин житлового будинку за адресою вул. Печенізька, 34, було укладено договір на суму 520 494,00 грн. Роботи виконано на суму 518 286,00 грн.

Надаємо копію виконаних робіт на проведення капітального ремонту сходових клітин житлового будинку за адресою вул. Печенізька, 34.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.


В. о. першого заступника голови

Олег ЧУЗДЮК

Підприємство організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 Генпідрядник - ТОВ "Новатор"
 Субпідрядник -
 Договір № 49 від " 20 " липня 2017 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку № 34 на вул. Печенізькій у Шевченківському районі м Києва
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку № 34 на вул. Печенізькій у Шевченківському районі м Києва

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1149
приймання виконаних будівельних робіт
 за жовтень 2017 року



№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі		
					Заробітна плата	Експлуатація машин та устаткування		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					7	8	9	10
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку № 34 на вул. Печенізькій у Шевченківському районі м.Києва							
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,3	5507,42	-	1652	57,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Знімання закслених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,38	1926,18	1926,18	-	732	25,94
2	Знімання закслених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,38	1926,18	1926,18	-	732	25,94
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-2 Н2,5=1,15	100м2	0,38	195267,31	7224,96	-	74202	78,4
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,34	6362,98	6362,98	-	2163	75,22
5	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,67	1498,03	1498,03	-	1004	35,92
6	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	ЕН10-96-2 Н2,5=1,15	100м2	0,67	222989,16	11377,28	-	150743	217,67
7	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	РН11-30-1	100м2	0,95	20595,56	12998,19	-	19566	342,63
8	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2,5=1,15	100 м2	0,95	2718,22	1853,19	-	2582	51,81
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоємпульсна Акрифарба	РН12-49-5	100м2	0,95	1726,57	1685,70	-	1640	49,97
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	С111-1626-1	кг	38	36,13	-	-	1373	-
11	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	РН12-65-14	100м2	3,18	1226,87	1226,87	-	3901	142,34
12	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5	100 м2	3,18	3117,68	2954,22	-	9914	276,47
13	Грунтовка глибокого проникнення	С111-1624-2	л	45,8556	18,45	-	-	846	-
14	Шпаклівка "Сатенгіпс"	С111-1896-12	кг	477	4,90	-	-	2337	-
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоємпульсна Акрифарба	РН12-49-6	100м2	3,18	1942,57	1897,62	-	6177	188,28
16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	С111-1626-1	кг	127,2	36,13	-	-	4596	-
17	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	РН11-2-7	100м2	0,48	20066,01	12468,64	-	9632	184,49
18	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2,5=1,15	100 м2	0,48	1962,17	1853,19	-	942	26,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Грунтовка глибокого проникнення	C111-1624-2	л	6,9216	18,45	-	-	128	-
20	Шпаклівка "Сатенгіпс"	C111-1896-12	кг	48	4,90	-	-	235	-
21	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоемульсійна Акрифарба	PH12-49-5	100м2	0,48	1726,57	1685,70	-	829	25,25
22	Фарба водоемульсійна Акрифарба	C111-1626-1	кг	19,2	36,13	-	-	694	-
23	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	PH12-17-2	100м2	11,14	3794,39	2979,41	-	42270	1061,42
24	Фарба водоемульсійна Акрифарба	C111-1626-1	кг	557	36,13	-	-	20124	-
25	Полішене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	PH12-10-1	100м2	1,08	7845,41	6388,21	-	8473	215,27
26	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	PH12-31-13	100м2	0,46	4451,94	2928,64	-	2048	42,56
27	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	PH12-31-11	100м2	0,32	4908,80	3366,93	-	1571	34,04
28	Малий ремонт дверних полотен із змінянням з місця	PH6-19-4	шт	7	174,57	162,29	-	1222	33,43
29	Скління дверних полотен візерунчастим склом	PH13-8-1	100м2	0,305	23043,55	6538,94	-	7028	60,07
30	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	8,265	53,61	53,61	-	443	16,17
31	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	8,265	143,78	-	143,78	1188	-
	Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.						15,45	380255	3,4
I.	Разом прями витрати		грн.					380255,00	3240,98
	у тому числі:								3,40
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					274338,00	
	- заробітна плата		грн.					104729,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1188,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					128,00	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					38372,00	3,40 125,66
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					418627,00	3366,64 3,40
V.	у тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2.71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					9133,00	3366,64 3,40
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4145,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					427760,00 431905,00	3366,64 3,40
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					431905,00	3366,64 3,40
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					86381,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					518286,00	3366,64
	Всього за актом								3,40

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 111475 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 104729 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 128 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 6618 грн.

М. П. Замовник _____ " 11 " 10 20 17 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ " 11 " 10 20 17 року

М. П. Субпідрядник _____ " " " 20 ____ року

