21_1_2-1_ПД_КБ2в

Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )
Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"
Генпідрядник - ТОВ "Обслуговуюча компанія "Нове місто"
Субпідрядник -
Договір № 18/17-КР від "07" вересня 2017 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт - утеплення фасаду житлового будинку за адресою: вул. Порика, 11-А, під'їзд №2 у Подільському районі м.Києва.
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт - утеплення фасаду житлового будинку за адресою: вул. Порика, 11-А, під'їзд №2 у Подільському районі м.Києва.
Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за жовтень 2017 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обгрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт - утеплення фасаду житлового будинку за адресою: вул. Порика, 11-А, під'їзд №2 у Подільському районі м.Києва.								
	Перелік нарахувань:								
	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Роботи по утепленню фасаду								
1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	ЕН15-78-1 Н2=1,15; Н5=1,15	100 м2	3,45	16998,81	15822,76	- / -	58645,89	2284,99 / -
2	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17	С111-1624-4	л	69	16,62	-	- / -	1146,78	- / -
3	Суміш Ceresit CT 190	С111-2011-3 варіант 1	кг	5175	6,67	-	- / -	34517,25	- / -
4	Плити теплоізоляційні на основі базальтової вати Техноніколь Технофас Ефект 100 мм (щільність - 133 кг/м3)	С114-4-1-11	м3	36,92	2049,65	-	- / -	75673,08	- / -
5	Дюбель для термоізоляції Expert 10х160мм	С1545-44-2	шт	2788	3,99	-	- / -	11124,12	- / -
6	Склосітка армуюча CERESIT CT-325 (160 г/м2 5х5 мм)	С111-1784-12	м2	396,75	21,88	-	- / -	8680,89	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Штукатурка Ceresit CT-64	С111-2012-81	кг	931,5	27,20	-	- / -	25336,8	- / -
8	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16	С111-2014-4-1 варіант 1	л	58,65	39,75	-	- / -	2331,34	- / -
9	Акрилова фарба Ceresit CT 42	С111-2016-22 варіант 1	кг	173,19	47,05	-	- / -	8148,59	- / -
10	Профіль цокольний стартовий 100мм	С1545-203-1	м	13,7	36,90	-	- / -	505,53	- / -
11	Установлення відливів	ЕН10-25-4 Н2,Н5=1,15	100м	0,14	810,36	760,26	45,87 / 23,58	113,45	5,27 / 0,14
12	Відлив оцинкований 80 мм	С111-810-1 варіант 1	м.п.	14,52	23,59	-	- / -	342,53	- / -
13	Дюбель монтажний	С111-155-4	шт	56	0,98	-	- / -	54,88	- / -
	Разом по розділу Роботи по утепленню фасаду							226621,13	2290,26 / 0,14
	Розділ . Фарбування раніше утеплених частин фасаду								
14	Грунтування простих фасадів під фарбування	РН12-27-3	100м2	1,155	347,75	319,20	- / -	401,65	18,75 / -
15	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT-17	С111-1624-4	л	18,6	16,62	-	- / -	309,13	- / -
16	Фарбування по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази	РН12-28-6	100м2	1,155	670,53	670,53	- / -	774,46	34,89 / -
17	Акрилова фарба Ceresit CT 42	С111-2016-22 варіант 1	кг	48,51	47,05	-	- / -	2282,4	- / -
	Разом по розділу Фарбування раніше утеплених частин фасаду							3767,64	53,64 / -
	Розділ . Інші роботи								
18	Установлення та знімання підвісних люльок	РН20-6-6	шт	1	128,67	128,67	- / -	128,67	5,8 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	РН20-6-1	10 шт	0,5	566,06	554,38	-	283,03	12,49
							-	-	-
	Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.							411,7	18,29
								230800,47	2362,19
									0,14
I.	**Разом прямі витрати**		грн.					**230800,47**	**2362,19**
									0,14
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					174550,09	
	- заробітна плата		грн.					56243,96	
	- вартість експлуатації машин		грн.					6,42	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					3,30	-
									0,14
II.	**Загальновиробничі витрати**	Розрахунок	грн.					**20770,77**	**86,04**
									-
III.	**Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд**		грн.					-	
IV.	**Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період**							-	-
									-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					**251571,24**	**2448,23**
									0,14
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	
V.	**Інші супутні витрати**		грн.					**1129,00**	
	у тому числі:								
	- Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн.					1129,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					**252700,24**	**2448,23**
									0,14
VI.	**Прибуток (2,71)**	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					**6635,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3011,50	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					258206,32	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					262346,82	2448,23
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							-	0,14
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					262346,82	2448,23
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					52469,36	0,14
	Всього за актом		грн.					314816,18	2448,23
	у тому числі: зворотні суми								0,14

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 59206,47 грн.,
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 56243,96 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 3,3 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 2959,21 грн.

М.П. Замовник _____ А. Є.Крикун "13" 10 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Я. М. Грущинський "13" 10 2017 року

М.П. Субпідрядник _____ "___" _____ 20__ року