«Коменерго-Новомосковськ», ФО Сіра Т. В., Філія «Новомосковська ДЕД» ДП «Дніпропетровський облавтодор», Філія «Новоселівська ДЕД» ДП «Дніпропетровський облавтодор». За цей період обсяг виконаних робіт з вивезення мулу був меншим від реальної потреби у вивезенні мулу, тобто підсушений мул згрібався під борти майданчика (не вивозився) і на майданчик знов подавався вологий мул. За вищезазначений період було вивезено мулу 3039 $м^3$ на загальну суму робіт 65 826. 56 грн. (9600 грн., 12943 грн., 13725 грн., 12276.4 грн., 17282,16 грн.).

3. За період з 2014 по 2018 р. виконувались роботи з чистки мулових майданчиків власними силами КП «Новомосковськ водоканал», без вивозу.

4. Склад мулу за результатами досліджень:

- органічний мул з нерозчиненими фракціями – силікатами та алюмосилікатами до 60%;
- волога гігроскопічна – наближено до 39.8 %;
- важкі метали: свинець - 0.007%, кадмій - 0.0008%, цинк - 0.166%, марганець – 0.001%, мідь – 0.034 %, нікель – 0.01%.

5. В середньому за рік розрахунково подано на мулові майданчики 10200 $м^3$ мулу з вологістю 90-95%. Кількість відведеної мулової води окремо не обліковується, так як це не передбачено проектом очисних споруд та не має технічної можливості окремо їх обліковувати. Якість мулової води: зважені речовини 86 - мг/$дм^3$, $БСК_5$ - 183 мгO_2/$дм^3$.

Т. в. о. начальника підприємства О. ГРОМАДСЬКИЙ

Бескровний
Кондратенко
Молчанов